



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**      URBAN       EDIFICACIÓN

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS LA ESMERALDA/CIUDAD INDUSTRIAL, RUSTICO SAN PEDRO, LATINOAMERICANA, SAN JOSÉ DE LOS MONTES, SAN JOSÉ DE LOS DURAN, LOS VALTIERRA, SANTO DOMINGO, SANTA ANA A.C., MARÍA DOLORES, JARDINES DE LA PRADERA, DE LA DELEGACIÓN SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

**DOMICILIO:** VARIAS DELEGACIONES DE LEON

**LOCALIDAD:** LEON, GTO.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0846-2009

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	E-1816-K100250-61301-D/0147/2024	<b>DE FECHA</b>	25 DE ABRIL DE 2024
<b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$ 3,822,973.53		
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	20 DE MAYO DE 2024	<b>INICIO REAL:</b>	20 DE MAYO DE 2024
<b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>	24 DE AGOSTO DE 2024	<b>TÉRMINO REAL:</b>	24 DE AGOSTO DE 2024
<b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 3,822,973.53		
<b>REC. FEDERALES:</b>		<b>REC. ESTATALES</b>	
		<b>REC. MPALES.</b>	\$3,822,973.53

**INTERVIENEN**

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA  
 Directora General de Obra Pública

ING. GERARDO ORTIZ CHAVEZ  
 Subdirector General de Ejecución de Obra y Mantenimiento

MTRÓ. ING. JAVIER GARCÍA GONZALEZ  
 Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFONSO VILLANUEVA ORTEGA  
 CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Arq. Ingrid Pamela Rodríguez Navaro  
 Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR:  
LEON, GUANAJUATO.

FECHA:  
07/11/2024

HORA:  
12:00 HRS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS No. E-1816-K100250-61301-D/0147/2024

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Instalacion de postes de concreto de 9 mts, asi como luminarias led y cable electrico, instalacion de postes punta de poste y luminarias punta de postes. Colocacion de anclas y manguera en parques.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY	
NÚMERO	2274154	FECHA	25/04/2024	MONTO	\$ 1,146,892.06
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY	
NÚMERO	2274153	FECHA	25/04/2024	MONTO	\$ 382,297.35
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		CHUBB FIANZAS MONTERREY	
NÚMERO	2305141	FECHA	18/09/2024	MONTO	\$ 349,149.10

OBSERVACIONES EXISTENTES

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 20/MAY/2024	\$67,849.37			
	A: 31/MAY/2024				
2	DE: 01/JUN/2024	\$989,344.05			
	A: 30/JUN/2024				
3	DE: 01/JUL/2024	\$1,840,047.25			
	A: 31/JUL/2024				
4F	DE: 01/AGO/2024	\$594,250.30			
	A: 31/AGO/2024				
	DE:				
	A:				
	DE:				
	A:				
	DE:				
	A:				

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,491,490.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,491,490.97
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

**RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

**NOTA:** EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$3,491,490.97</b>
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	<b>\$331,482.56</b>