



# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

## CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.03.25	AVANCE FÍSICO REAL 24.03.25
A-2510-K100310-61401-D/0001/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2025)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100304-61301-D/0002/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0003/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4.92%	2.44%
A-2510-K100313-61401-D/0003/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4.92%	2.44%
E-5051-K100310-61401-D/0004/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	3.24%	7.48%
A-2510-K100313-61401-D/0004/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	3.24%	7.48%
E-5051-K100310-61401-D/0005/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	3.45%	0.78%
E-5051-K100310-61401-D/0006/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.96%	0.57%
A-2510-K100313-61401-D/0006/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.96%	0.57%
E-5051-K100310-61401-D/0007/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2.74%	0.00%
A-2510-K100310-61401-D/0008/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2025)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%



# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

## CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.03.25	AVANCE FÍSICO REAL 24.03.25
A-2510-K100304-61301-D/0009/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. <b>PAQUETE 8 2025</b>	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0010/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE <b>3ERA PRIVADA LAS FUENTES</b> EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0010/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE <b>3ERA PRIVADA LAS FUENTES</b> EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0011/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE <b>JOVITA MEDINA URBINA</b> EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	6.22%	5.23%
A-2510-K100313-61401-D/0011/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE <b>JOVITA MEDINA URBINA</b> EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	6.22%	5.23%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO ( <b>1A ETAPA 2025</b> )	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 5</b> , LEON, GTO. ( <b>1A ETAPA 2025</b> )	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. ( <b>1A ETAPA 2025</b> )	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. ( <b>1A ETAPA 2025</b> )	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0016/2025	<b>RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS</b> DE LA CIUDAD LEON GTO. <b>2025 PAQUETE 1</b>	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 1</b> , LEON, GTO. ( <b>1A ETAPA 2025</b> )	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2025	MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 1 (1A ETAPA 2025)</b> , LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. ( <b>1A ETAPA 2025</b> )	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%



# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

## CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.03.25	AVANCE FÍSICO REAL 24.03.25
E-2510-K100352-35901-D/0020/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 11</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0021/2025	MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 4 (1A ETAPA) 2025</b> , LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
A-2510-K100350-62201-E/0022/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL</b> A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES <b>PAQUETE 1</b> LEON GTO. <b>2025</b>	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	8.36%	8.00%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 9</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 6</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2025	<b>RIEGO</b> A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. <b>2025 PAQUETE 2</b>	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0026/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO <b>(1A ETAPA 2025)</b>	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON</b> DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0031/2025	<b>RIEGO</b> A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. <b>2025 PAQUETE 3</b>	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0032/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 2</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0033/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 3</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0034/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 8</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2025)</b>	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2025**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.03.25	AVANCE FÍSICO REAL 24.03.25
E-2510-K100352-35901-D/0035/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)</b>	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0036/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEON, GTO.(1A ETAPA 2025)</b>	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
A-2510-K100350-62201-E/0037/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 LEON GTO 2025</b>	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	2.36%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0038/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 LEON GTO 2025</b>	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	2.30%	2.00%
E-2510-K100352-35901-D/0039/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)</b>	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2025	<b>MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.</b>	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100310-61401-D/0041/2025	<b>CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2025)</b>	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0042/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0042/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
E-2510-K100352-35901-D/0043/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2025)</b>	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
A-2510-K100350-62201-E/0044/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 LEON GTO 2025</b>	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0045/2025	<b>MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 LEON GTO 2025</b>	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
E-2510-K100310-61401-D/0046/2025	<b>BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO PAQUETE 2 2025</b>	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0047/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0047/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2025**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.03.25	AVANCE FÍSICO REAL 24.03.25
E-2510-K100310-61401-D/0048/2025	<b>BACHEO SUPERFICIAL</b> DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. <b>PAQUETE 1 2025</b>	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0049/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE <b>J. ARTURO LOZANO MADRAZO</b> EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0050/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE <b>BERNARDO DEL CASTILLO</b> EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
E-2510-K100352-35901-D/0051/2025	MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 2 (1A ETAPA 2025)</b> , LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-5051-K100310-61401-D/0052/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE <b>HERMANOS TRONCOSO</b> EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0053/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA LOCALIDAD <b>BALCON DE LOS AGAMIS</b> EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	OLMACE, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0054/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE <b>ROSALBA</b> EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0055/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE <b>PRIVADA REGALIZ DE JEREZ</b> EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0056/2025	<b>LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 1</b>	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	0.00%	0.00%
E-2510-K100352-35901-D/0057/2025	MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 5 (1A ETAPA) 2025</b> , LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0058/2025	<b>MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 7</b> , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%
E-2510-K100352-35901-D/0059/2025	MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 3 (1A ETAPA 2025)</b> , LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.00%	18.00%



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
CONTROL DE OBRAS  
2025

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.03.25	AVANCE FÍSICO REAL 24.03.25
E-5051-K100310-61401-D/0060/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE <b>ENCINO DE LAS ARBOLEDAS</b> EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%