



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                         | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR            | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1810-K100271-61401-D/0001/2024   | REHABILITACION DE <b>CAMINOS RURALES: CAMINO A VAQUERIAS</b> ; TRAMO DE NUEVO VALLE DE MORENO A ENTRONQUE CARRETERA SILAO - SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                         | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.        | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100271-61401-D/0002/2024   | REHABILITACION DE LOS <b>CAMINOS RURALES: CAMINO A LAS COLORADAS</b> , TRAMO DE DUARTE A MANGAS DE LA ESTANCIA; <b>ACCESO A PRESA DE DUARTE; ACCESO 1 A LAS DUNAS JACALES; ACCESO 2 A DUNAS POR SANTA ANA DEL CONDE</b> ACCESO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO                              | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100271-61401-D/0003/2024   | REHABILITACION DE <b>CAMINOS RURALES: CAMINO SUBIDA A NUEVO VALLE DE MORENO</b> : TRAMO DE ALFARO A NUEVO VALLE DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                      | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                             | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0004/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. <b>PAQUETE 1 2024</b>                                                                                                                                                     | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.           | JAVIER GARCIA GONZALEZ              | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0005/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO DE CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. <b>PAQUETE 1 2024</b>                                                                                                                                               | PEDRO ROMERO SANTILLAN                                   | JAVIER GARCIA GONZALEZ              | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0006/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. <b>PAQUETE 2 2024</b>                                                                                                                                                     | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA       | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0007/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A <b>ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1</b> , LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                     | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.                    | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0008/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A <b>ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5</b> , LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                     | SALVADOR VARGAS AMBRIZ                                   | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0009/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A <b>ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 6</b> , LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                     | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                              | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0010/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A <b>ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2</b> , LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                     | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.                             | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0011/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A <b>ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3</b> , LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                     | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                             | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100249-61401-D/0012/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 4 2024</b>                                                                                                                                                 | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.                 | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0012/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 4 2024</b>                                                                                                                                                 | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                        | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100249-61401-D/0013/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 3 2024</b>                                                                                                                                                 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.                             | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0013/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 3 2024</b>                                                                                                                                                 | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                        | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100249-61401-D/0014/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 2 2024</b>                                                                                                                                                 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO                                   | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                   | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR        | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0014/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 2 2024</b>                                                                                                                                                                             | ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                    | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100249-61401-D/0015/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 5 2024</b>                                                                                                                                                                             | ERICKON, S.A. DE C.V.                                              | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0015/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 5 2024</b>                                                                                                                                                                             | ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                    | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100249-61401-D/0016/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1 2024</b>                                                                                                                                                                             | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                          | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0016/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1 2024</b>                                                                                                                                                                             | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                                  | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0017/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES <b>PAQUETE 4</b> , LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.                     | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0018/2024   | MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE <b>FUENTES 1A ETAPA 2024</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.                     | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100261-61401-D/0019/2024   | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA <b>PREVENCION DE INUNDACIONES 2024</b> EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LA <b>DELEGACION CERRITO DE JEREZ</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                          | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.                                  | SERGIO GARCIA MARTINEZ              | SIN COORDINADOR    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100261-61401-D/0020/2024   | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA <b>PREVENCION DE INUNDACIONES 2024</b> EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE EN LAS <b>DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL Y CERRO GORDO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.                       | SERGIO GARCIA MARTINEZ              | SIN COORDINADOR    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0021/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO</b> EN LEON, GTO. <b>(1RA ETAPA 2024)</b>                                                                                                                                                                                      | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS     | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0022/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA</b> EN LEON, GTO. <b>(1RA ETAPA 2024)</b>                                                                                                                                                                          | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS     | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0023/2024   | <b>RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS</b> DE LA CIUDAD, LEON, GTO. 2024 <b>PAQUETE 1</b>                                                                                                                                                                                                 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS     | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0024/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO DELTA, AV. OLIMPICA</b> EN LEON, GTO. <b>(1RA ETAPA 2024)</b>                                                                                                                                            | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                                      | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA          | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0025/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 8</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                                                                                                                               | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                                      | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA          | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0026/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 2</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                                                                                                                               | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                                      | GERARDO PADILLA MUÑIZ               | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                         | SUPERVISOR INTERNO                    | COORDINADOR        | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100259-35901-D/0027/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)                                                                                           | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.                            | JUAN DIEGO GALVAN SANTOS              | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0028/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)                                                                            | JAIME BECERRA CORDOVA                                    | JUAN DIEGO GALVAN SANTOS              | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0029/2024   | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)                                                                                                                                 | JAIME BECERRA CORDOVA                                    | BERNARDO MORENO ORNELAS               | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0030/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)                                                                      | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ                                | CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0031/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)                                                                                                                                    | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.             | CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100261-61401-D/0032/2024   | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 2024 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LAS DELEGACIONES COECILLO Y DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                             | SERGIO GARCIA MARTINEZ                | SIN COORDINADOR    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0033/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)                                                                                             | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0034/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V CARRANZA, LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)                                                                                                   | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ                 | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0035/2024   | RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, LEON, GTO. 2024 PAQUETE 2                                                                                                                                                                           | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | FRANCISCO JAVIER SURIEL QUIROGA REYES | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0036/2024   | DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, LEON GTO.                                                                                                                                               | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                             | JAVIER ESPINOSA MEZA                  | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0036/2024-S | DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, LEON GTO.                                                                                                                                               | J. JESUS URQUIZA IBARRA                                  | JAVIER ESPINOSA MEZA                  | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0037/2024   | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS Y DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)                                                                                                                                | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                          | GERARDO PADILLA MUÑIZ                 | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0038/2024   | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)                                                                                                                                 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO                           | CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                        | SUPERVISOR INTERNO                    | COORDINADOR         | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100259-35901-D/0039/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 1</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                            | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET                             | JUAN DIEGO GALVAN SANTOS              | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0040/2024   | MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 5 (1A ETAPA 2024)</b> , LEON, GTO.                                                   | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO                          | BERNARDO MORENO ORNELAS               | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0041/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 5</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                            | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.            | BERNARDO MORENO ORNELAS               | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0042/2024   | MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 4 (1A ETAPA 2024)</b> , LEON, GTO.                                                   | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.     | GERARDO PADILLA MUÑIZ                 | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0043/2024   | MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 3 (1A ETAPA 2024)</b> , LEON, GTO.                                                   | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO            | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0044/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 6</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                            | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.      | GERARDO PADILLA MUÑIZ                 | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0045/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 9</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                            | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.      | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA            | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0046/2024   | MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 1 (1A ETAPA 2024)</b> , LEON, GTO.                                                   | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ                                       | JUAN DIEGO GALVAN SANTOS              | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0047/2024   | MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 2 (1A ETAPA 2024)</b> , LEON, GTO.                                                   | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS                            | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA            | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0048/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS</b> EN LEON, GTO. <b>(1RA ETAPA 2024)</b>                                                                           | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                         | CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0049/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 3</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                            | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                         | BERNARDO MORENO ORNELAS               | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0050/2024   | <b>RIEGO</b> A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, LEON, GTO. 2024 <b>PAQUETE 3</b>                                                                                              | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                         | FRANCISCO JAVIER SURIEL QUIROGA REYES | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0051/2024   | MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 10</b> , LEON, GTO. <b>(1A ETAPA 2024)</b>                                           | SARA MAYELA RAMIREZ CANO                                | BERNARDO MORENO ORNELAS               | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0052/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0052/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ                                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                        | SUPERVISOR INTERNO            | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C-1810-K100277-61101-E/0053/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS.                                          | DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0053/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS.                                          | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0054/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DE BAÑO</b> EN LAS COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS                                                              | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0054/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DE BAÑO</b> EN LAS COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS                                                              | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS                              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0055/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>POTRERO DEL POZO</b> TRAMO: DELTA A PONY, COL. EL CARMEN CTM                                                                                                                                                    | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0055/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>POTRERO DEL POZO</b> TRAMO: DELTA A PONY, COL. EL CARMEN CTM                                                                                                                                                    | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                       | JOSE DE JESUS ROCHA TENA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0056/2024   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CALENTADORES SOLARES</b> EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, ENTRE OTRAS                 | VICTOR MANUEL LOMONACO MORA                             | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0056/2024-S | SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CALENTADORES SOLARES</b> EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, ENTRE OTRAS                 | GRUPO AISA, S.A. DE C.V.                                | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100250-61301-D/0057/2024   | REHABILITACION E INSTALACION DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COMUNIDADES RURALES DE VAQUERIAS, ALBARRADONES, ZARAGOZA, SAN JOSE DE LOS ROMEROS, DUARTE Y LOZA DE LOS PADRES DE LA <b>DELEGACION EL CARMEN</b> DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100250-61301-D/0058/2024   | REHABILITACION E INSTALACION DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COMUNIDADES RURALES DE ALISOS Y EL GIGANTE DE LA <b>DELEGACION COECILLO</b> DEL MUNICIPIO DE LEON                                                                            | BEEBSA, S.A. DE C.V.                                    | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0059/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. <b>PAQUETE 3 2024</b>                                                                                                                                    | PEDRO ROMERO SANTILLAN                                  | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0060/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. <b>PAQUETE 4 2024</b>                                                                                                                                    | REBSU, S.A. DE C.V.                                     | JAVIER GARCIA GONZALEZ        | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO                   | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1810-K100250-61301-D/0061/2024   | REHABILITACION E INSTALACION DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COMUNIDADES RURALES DE EL NACIMIENTO, PUERTA DEL CERRO Y ESTANCIA DE VAQUEROS DE LA <b>DELEGACION SAN JUAN BOSCO</b> DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                      | REBSU, S.A. DE C.V.                                                                  | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA        | DANIEL ORNELAS CABRERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0062/2024   | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. ( <b>PAQUETE 2-2024</b> )                                                                                                                                                                                 | HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ                                                           | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA     | LUZ ELENA BOSQUES VERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0062/2024-S | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. ( <b>PAQUETE 2-2024</b> )                                                                                                                                                                                 | BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                  | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA     | LUZ ELENA BOSQUES VERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0063/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HIMALAYA</b> , TRAMO: NEPAL- AREA DE DONACION, COLONIA: CAÑON DE LA INDIA                                                                                                                                                                | GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.                                                             | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO          | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0063/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HIMALAYA</b> , TRAMO: NEPAL- AREA DE DONACION, COLONIA: CAÑON DE LA INDIA                                                                                                                                                                | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.                                                 | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO          | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0064/2024   | DISPOSITIVOS DE SEÑALAMIENTO VIAL DE VELOCIDAD Y <b>RADAR</b> EN LA CIUDAD DE LEON, GTO, 2024                                                                                                                                                                         | SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.                                                       | JAVIER ESPINOSA MEZA                 | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0065/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (869) "EL GRAN JARDIN DE SANTA JULIA "</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA CERRITO DE JEREZ, UBICADO EN CALLE PASEO DE JEREZ, ENTRE CALLES RIO MAYO Y BOSQUES DE JEREZ Y ALAMILLOS, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA        | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0066/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA PP (1383) REHABILITACION PARQUE COLINAS DE LA FRAGUA</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA ERMITA, UBICADO EN CIRCUITO FRAGUA NIQUEL, ENTRE BULEVAR MIRADOR DE LA JOYA Y CALLE FRAGUA DE TITANIO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA FRAGUA | MEDELSA, S.A.DE C.V.                                                                 | JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0067/2024   | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. ( <b>PAQUETE 1-2024</b> )                                                                                                                                                                                 | ERICKON, S.A. DE C.V.                                                                | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA     | LUZ ELENA BOSQUES VERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0067/2024-S | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. ( <b>PAQUETE 1-2024</b> )                                                                                                                                                                                 | ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA                                                               | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA     | LUZ ELENA BOSQUES VERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0068/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1113) CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUES DEL SUR</b> PRIMERA ETAPA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADO EN CALLE CRUCIFIXION, ENTRE CALLE PARQUE DEL ARBOL Y AVENIDA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR             | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                                                  | JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-D/0069/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 3</b> LEON GTO 2024                                                                                                                                                                                     | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                                                          | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO  | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0070/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CHOLULA</b> , TRAMO : BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - PASEO DE LAS GAVIOTAS, COLONIA: AZTECA                                                                                                                                                  | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                                                          | JOSE DE JESUS ROCHA TENA             | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0070/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CHOLULA</b> , TRAMO : BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - PASEO DE LAS GAVIOTAS, COLONIA: AZTECA                                                                                                                                                  | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                                               | JOSE DE JESUS ROCHA TENA             | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-D/0071/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 4</b> LEON GTO 2024                                                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.                              | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO  | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                   | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-5051-K100250-61401-D/0072/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HERA</b> TRAMO: CORCIRA - SALAMINA COLONIA: LA ERMITA                                                                            | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0072/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HERA</b> TRAMO: CORCIRA - SALAMINA COLONIA: LA ERMITA                                                                            | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ                          | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0073/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PASEO DE LAS PALOMAS</b> , TRAMO: CALLE PASEO DE LOS CENZONTLES - CALLE ARAUCARIA DE JEREZ, COLONIA: SAN ISIDRO II Y III SECCION | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.      | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0073/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PASEO DE LAS PALOMAS</b> , TRAMO: CALLE PASEO DE LOS CENZONTLES - CALLE ARAUCARIA DE JEREZ, COLONIA: SAN ISIDRO II Y III SECCION | JULIO CESAR UTRILLA PINEDA                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-D/0074/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6</b> LEON GTO 2024                                                                             | COSUM, S.A. DE C.V.                                | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0075/2024   | <b>CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2024</b>                                   | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.     | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE           | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0076/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GUILLERMO VERA</b> , TRAMO: CALLE ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA - RODOLFO PADILLA, COLONIA LEON I                                   | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.     | DANIELA VILLEGAS ESTRADA            | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0076/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GUILLERMO VERA</b> , TRAMO: CALLE ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA - RODOLFO PADILLA, COLONIA LEON I                                   | JAVIER DURAN NUÑEZ                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA            | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0077/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>12 DE OCTUBRE</b> , TRAMO: VOLCAN DE JORULLO - CERRITO DE JEREZ, COLONIA: LA RAZA                                                | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0077/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>12 DE OCTUBRE</b> , TRAMO: VOLCAN DE JORULLO - CERRITO DE JEREZ, COLONIA: LA RAZA                                                | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0078/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ALBERTO DOMINGUEZ</b> TRAMO: ALVARO CARRILLO - ABRAHAM LINCOLN COLONIA: LOMAS DE LOS OLIVOS                                      | ECAB, S. DE R.L. DE C.V.                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0078/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ALBERTO DOMINGUEZ</b> TRAMO: ALVARO CARRILLO - ABRAHAM LINCOLN COLONIA: LOMAS DE LOS OLIVOS                                      | CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ                         | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-D/0079/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 2</b> LEON GTO 2024                                                                             | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.       | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0080/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ALFONSO ESPARZA OTEO</b> , TRAMO: 21 DE MARZO - LUIS LONG COLONIA: SAN MARCOS                                                    | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.              | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0080/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ALFONSO ESPARZA OTEO</b> , TRAMO: 21 DE MARZO - LUIS LONG COLONIA: SAN MARCOS                                                    | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0081/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CASTILLO DEL MARQUES</b> , TRAMO: CASTILLO DE WIDSOR - CASTILLO DE WIDSOR, COLONIA: LOMAS DE LOS CASTILLOS                       | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO         | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0081/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CASTILLO DEL MARQUES</b> , TRAMO: CASTILLO DE WIDSOR - CASTILLO DE WIDSOR, COLONIA: LOMAS DE LOS CASTILLOS                  | CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.                                           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0082/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>URANIO</b> TRAMO: NITROGENO - OXIGENO, COLONIA: VALLE DE SEÑORA                                                             | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.                         | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0082/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>URANIO</b> TRAMO: NITROGENO - OXIGENO, COLONIA: VALLE DE SEÑORA                                                             | MARGARITA PEREZ CABRERA                                                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0083/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE: <b>LUIS LONG</b> , TRAMO FEDERICO Z. MALDONADO A FEDERICO BAENA, COL. SAN MARCOS                                              | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.                       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0083/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE: <b>LUIS LONG</b> , TRAMO FEDERICO Z. MALDONADO A FEDERICO BAENA, COL. SAN MARCOS                                              | GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ                                            | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0084/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRIVADA ALCATRACES</b> , TRAMO: CALLE ALCATRACES - CALLE DE LAS ROSAS, COLONIA: JARDINES DE JEREZ                           | ATYCO MB, S.A. DE C.V.                                                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0084/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRIVADA ALCATRACES</b> , TRAMO: CALLE ALCATRACES - CALLE DE LAS ROSAS, COLONIA: JARDINES DE JEREZ                           | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ                                                | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0085/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>BRISAS DE SAN HIPOLITO</b> , TRAMO: VALLE DE LA LUZ - TOPAR CON PAVIMENTO PTE (BRISAS DE SANTIAGO) COLONIA: VALLE DE LA LUZ | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.                            | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0085/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>BRISAS DE SAN HIPOLITO</b> , TRAMO: VALLE DE LA LUZ - TOPAR CON PAVIMENTO PTE (BRISAS DE SANTIAGO) COLONIA: VALLE DE LA LUZ | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0086/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>TLATELOLCO</b> , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - ANDADOR SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), COLONIA AZTECA                   | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.                                             | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0086/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>TLATELOLCO</b> , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - ANDADOR SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), COLONIA AZTECA                   | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ                                                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0087/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>21 DE MARZO</b> TRAMO: RESTRICCION CON ARROYO - TOPAR CON PAVIMENTO NORTE COLONIA: SAN MARCOS                               | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.                                            | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0087/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>21 DE MARZO</b> TRAMO: RESTRICCION CON ARROYO - TOPAR CON PAVIMENTO NORTE COLONIA: SAN MARCOS                               | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0088/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ZEMPOALA</b> , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - FAROS COLONIA: AZTECA                                                      | CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.                                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0088/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ZEMPOALA</b> , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - FAROS COLONIA: AZTECA                                                      | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.                                                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0089/2024   | <b>BACHEO SUPERFICIAL</b> DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. <b>PAQUETE 1 2024</b>                                                                 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                              | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE         | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0090/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GAMBA</b> , TRAMO: MOZAMBIQUE - SANTISIMA TRINIDAD, COL. ADQUIRIENTES DE IBARRILLA                                          | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                   | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0090/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GAMBA</b> , TRAMO: MOZAMBIQUE - SANTISIMA TRINIDAD, COL. ADQUIRIENTES DE IBARRILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN                                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO         | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-D/0091/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5</b> LEON GTO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPañIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.           | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0092/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (884)</b> REHABILITACION DE AREA DE DONACION DENOMINADA " <b>PLAZA SOCIAL DELTA 2000</b> ", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADO EN CALLE BAHIA ESCOCESA, ENTRE CALLES RIO MAYO Y OMICRON, COLONIA DELTA 2000; <b>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1290) MI PARQUE LA FLORIDA</b> DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, ENTRE CALLES PASEO DE LA FLORIDA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA; <b>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1307) NUEVO INTENTO LA MOREÑA II</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADO EN CALLE AMEALCO, ENTRE CALLES JALPA DE CANOVAS Y OJUELOS, COLONIA LA MOREÑA II | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE                                        | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ    | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-D/0093/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 1</b> , LEÓN GTO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0094/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS</b> EN <b>BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> , ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.           | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0094/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS</b> EN <b>BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> , ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.          | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0095/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PP (1375)</b> PARA DOMO EN PRESCOLAR <b>J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION</b> FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE: OBRA DE ZONA (1064)</b> MANTENIMIENTO ESCUELA <b>PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"</b> DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLES PODER EJECUTIVO Y GEORGE WASHINGTON, COLONIA JOHN F. KENNEDY; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1416)</b> LA ESCUELA QUE YO QUIERO-CENTRO DE CÓMPUTO, BARDAS PERIMETRAL Y DOMO EN CANCHA EN LA ESCUELA <b>SECUNDARIA #129 LOS LOPEZ</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO ENTRE BULEVAR AEROPUERTO Y CALLE NARDO DE LOS LOPEZ, COLONIA LOS LOPEZ      | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.                                 | LUIS ANTONIO RIOS MORALES           | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                          | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-H/0096/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1318) TROTAPISTA PARA VILLA VERDE</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADO EN CALLE OTAWA, ENTRE CALLES MONTREAL Y OTAWA, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA PP( 944) EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL CARMEN, UBICADO EN CALLE ISMAEL COSSIO VILLEGAS, ENTRE CALLES GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y DIEGO RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE, <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (955) ATRIO PARROQUIAL LAS HILAMAS</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN CIRCUITO SIERRA DE SAN PEDRO, ENTRE CALLE SIERRA DEL FRAILE Y BULEVAR MARIANO ESCOBEDO, CONDOMINIO HABITACIONAL LAS HILAMAS, <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1052) BARDA PERIMETRAL DE AREA DE DONACION DE VALLE DE ARBOLADA</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN CALLE VALLE DE ALBORADA ENTRE CALLES ORIOI Y GAVIOTA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALBORADA | ICONOGAMA S.A. DE C.V.                                                    | JESSICA GALILEA ARELLANO<br>AVILA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ<br>HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0097/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1132) DEJANDO HUELLA EN MI COMUNIDAD, EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, ENTRE CALLES SANTA CATARINA SANTIAGO MARAVATIO, DR. MORA A ESCUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | FERNANDO MOSCOSA PACHECO             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0098/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (856) BARDA PERIMETRAL DE SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA ANTILLAN</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADO EN CIRCUITO AVE FRAGATA, FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA II; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (1031) RENOVANDO MI: ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA CERRO GORDO, UBICADO EN CALLE OLIVO DEL VALLE, ENTRE CALLES TABACHIN DEL VALLE Y MEZQUITE DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LEON; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1219) BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE MIZAR, ENTRE CALLES CORONA BOREAL Y ALCOR, FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ                                            | LUIS ANTONIO RIOS MORALES         | EFRAIN RAMON GUTIERREZ<br>HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                        | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO<br>17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL<br>17.02.26 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A-2510-K100250-62201-H/0099/2024 | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (997) REHABILITACION DE DEPORTIVA NUEVO LEON, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADO EN CALLE APODACA, ENTRE CALLES MONTEMORELOS Y VILLALDAMA, COLONIA NUEVO LEON;<br>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1103) REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIBERA DE LA PRESA UBICADO EN BULEVAR, HERMENEGILDO BUSTOS, ENTRE CALLES ALUMINIO DE ECHEVESTE Y ACERO DE ECHEVESTE, COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1115) HABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN CALLE PEDRO VELASQUEZ, ENTRE CALLES FEDERICO GUILLERMO RAIFEISEN Y CAJA POPULAR SUR, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL COECILLO | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO                                               | MAURICIO ARIAS BALDERAS          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0100/2024 | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1041) EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) DE EL CONSUELO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) ENTRE LIMITE DE ESCUELA A CALLE DEL PERDON Y FLOR NARANJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA                                                  | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | FERNANDO MOSCOSA PACHECO          | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0101/2024 | PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1370) DANDO VIDA A NUESTRO PARQUE, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LEON I, UBICADO EN CALLE PAULINO DURAN, ENTRE CALLES ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y JOAQUIN SIERRA, COLONIA LEON I,<br>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1389) JUEGOS RECREATIVOS Y EJERCITADORES JARDINES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADO EN CALLE JARDIN REAL, ENTRE CALLES JARDIN ORIENTAL Y JARDIN ACUATICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS NARANJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ                                              | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0102/2024 | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1361) PAVIMENTACION CALLE MEZQUITE, DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE KARLA AURORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                             | IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO      | FERNANDO MOSCOSA PACHECO          | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0103/2024 | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (975) ARROYO SEGURO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CALLE CARLOS MEDINA PLACENCIA, ENTRE CALLES DEL PINO Y PRIVADA MUÑOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V. | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0104/2024 | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.                          | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | FERNANDO MOSCOSA PACHECO          | 100.00%                              | 100.00%                        |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE      | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR         | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-H/0105/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (853) EMPEDRADO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE PINO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE UBICADO EN CALLE ALAMO, ENTRE CAMINO A TERRERO A CALLE PINO Y DE PINO A TERMINO DE LA ESCUELA COMUNIDAD EL TERRERO | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.      | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0106/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE LATERAL NORTE DE BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A FRACC. KATANIA A BLVD. EL SAUCILLO                                                                                                                 | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.      | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0107/2024   | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                         | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR           | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0108/2024   | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. PRISMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                         | SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V. | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0108/2024-S | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. PRISMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                         | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ        | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0109/2024   | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. J. ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                           | SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V. | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0109/2024-S | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. J. ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                           | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ        | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0110/2024   | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. DELTA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                          | SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.        | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0110/2024-S | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. DELTA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                          | MARGARITA PEREZ CABRERA               | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0111/2024   | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. VERTIZ CAMPERO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                 | SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.        | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0111/2024-S | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. VERTIZ CAMPERO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                 | ANZGON, S.A. DE C.V.                  | JAVIER ESPINOSA MEZA                | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0112/2024   | OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA CALLE PERSEFONE DE LA ZONA: LAS JOYAS DE LA DELEGACION: LAS JOYAS (502)                                                                                                       | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.     | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0112/2024-S | OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA CALLE PERSEFONE DE LA ZONA: LAS JOYAS DE LA DELEGACION: LAS JOYAS (502)                                                                                                       | GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON          | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                   | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-H/0113/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1374) REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE Y CENTRO COMUNITARIO CAÑADA DIAMANTE Y CAMARAS DE VIGILANCIA DE LAS CALLES, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADO EN CALLE CAÑADA DIAMANTE, ENTRE CALLES CAÑADA ZAMBEZE Y CAÑADA ORANJE, COLONIA CAÑADA DIAMANTE; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1304) REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE ANDADOR SINAI SAN FELIPE DE JESUS Y ANDADOR CARMEL, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (901) ANDADOR Y AREA RECREATIVA SATURNO, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADO EN AV. SATURNO, ENTRE BULEVAR FRANCISCO VILLA Y CALLE TORRE DE DAVID, COLONIA LOS ANGELES | ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.                         | JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA    | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0114/2024   | LABORATORIO VERIFICADOR DE OBRA 2024, PAQUETE # 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVALUACION INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA        | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0115/2024   | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ                         | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0115/2024-S | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ                     | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0116/2024   | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANA LUCIA RUIZ MURILLO                             | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0116/2024-S | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARGARITA PEREZ CABRERA                            | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0117/2024   | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO                       | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0117/2024-S | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ                     | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0118/2024   | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE4 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSUM, S.A. DE C.V.                                | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0118/2024-S | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE4 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.               | JAVIER ESPINOSA MEZA              | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0119/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA TRAMO: KANT - PASCAL COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.                  | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0119/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA TRAMO: KANT - PASCAL COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.  | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                               | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100242-62201-E/0120/2024   | OBRA ZONA PP (1134) 2DA. ETAPA REMODELACION DEL <b>PARQUE A LA INDUSTRIA LEONESA</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO, UBICADA EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, ENTRE CALLE BERLIOZ Y WAGNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0120/2024-S | OBRA ZONA PP (1134) 2DA. ETAPA REMODELACION DEL <b>PARQUE A LA INDUSTRIA LEONESA</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO, UBICADA EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, ENTRE CALLE BERLIOZ Y WAGNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0121/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>3RA 11 DE JUNIO</b> , TRAMO: 11 DE JUNIO A TOPAR, COLONIA: 8 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UPC DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                                    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA         | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0121/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>3RA 11 DE JUNIO</b> , TRAMO: 11 DE JUNIO A TOPAR, COLONIA: 8 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ                                      | DANIELA VILLEGAS ESTRADA         | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0122/2024   | <b>LABORATORIO VERIFICADOR DE OBRA 2024</b> , PAQUETE # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA       | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0123/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (905)</b> , UN CAMINO PARA CONECTAR VARIAS COMUNIDADES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN <b>CAMINO HACIA SUELAS WYNY</b> , ENTRE CALLES PRINCIPAL Y DEL PINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA                                | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0124/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (987)</b> SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE A GODOY</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN CALLE JOSE A GODOY, ENTRE CALLES DERECHO A LA VIDA Y JOSE MA. COSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.                   | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 98.00%                      |
| A-2510-K100250-61201-H/0125/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1321)</b> RECONSTRUYAMOS LA <b>ESCUELA FORD</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y HONDA DE SAN MIGUEL, BARRIO SAN MIGUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                            | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0126/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1108) EMBELLECIENDO MI PARQUE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADO EN CALLE <b>CAMPESTRE NISPERO</b> , ENTRE CALLES CAMPESTRE DEL ROBLE Y CAMPESTRE DEL CEDRO, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA DEL ROBLE; <b>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (976) REHABILITEMOS EL AREA FRIDA KHALO</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADO EN CALLE CUENCA DEL RIO, FRACCIONAMIENTO RIVERA DEL RIO; <b>PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1027) ENMALLADO DEL RIO DEL MUERTO</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADO EN CALLE ANTONIO DE SILVA Y LUCERO, ENTRE CALLES JUAN VILLERIAS Y CONGRESO DE CHILPANCINGO, FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES | MUBARQUI, S.A. DE C.V.                                         | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                  | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-H/0127/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1069) PAVIMENTACION CALLE MALAGA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PILETAS, UBICADO EN CALLE MALAGA, ENTRE CALLES IZTACCHUATL Y CHINCHON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA    | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0128/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1169) REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TELLEZ CRUCES, DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN AGUSTIN TELLEZ CRUCES, ENTRE NICOLAS CALVO Y VASCO DE QUIROGA, COLONIA DEPORTIVA II; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1119) EQUIPAMIENTO Y DOMO DE CANCHAS "EL FARO" DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADO EN CIRCUITO FARO DE LA PROVIDENCIA. ENTRE BULEVAR FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, FRACCIONAMIENTO EL FARO A LOS LIMONES, UBICADO EN LA CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (883) CANCHA CUMBRES DE LA PISCINA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADO EN CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA, PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (866) PARQUE EXTREMO JARDINES III SEC. DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADO EN CALLE JARDINES DEL SOL, ENTRE CALLES JARDINES DE SAN ANTONIO Y BULEVAR JARDIN DE SAN ANGEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JUAN III | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                           | MAURICIO ARIAS BALDERAS             | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0129/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (851) PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN, TRAMO AVENIDA LA PRESA HACIA LA CALLE DEL CANAL, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICACION EN CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE SAN MIGUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GUSTAVO ALVARADO MONZON                           | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA    | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0130/2024   | REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. TELLEZ CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.          | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0130/2024-S | REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. TELLEZ CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA                 | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0131/2024   | REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. HILARIO MEDINA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.    | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0131/2024-S | REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. HILARIO MEDINA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANZGON, S.A. DE C.V.                              | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0132/2024   | REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. ANTONIO MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.                      | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE       | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR        | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0132/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. ANTONIO MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.   | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0133/2024   | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. SAN JUAN BOSCO, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS CALLE NIZA Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO           | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0133/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. SAN JUAN BOSCO, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS CALLE NIZA Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100271-61401-D/0134/2024   | REHABILITACION <b>CAMINO SACA COSECHAS</b> BARRETOS A RANCHO EL MUDO, TRAMO: CARRETERA A BARRETOS A RANCHO EL MUDO, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION <b>CAMINO SACA COSECHAS</b> BARRETOS 1, TRAMO: CAMINO A JAGUEY, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION <b>CAMINO SACA COSECHAS</b> LA CINTA 1, TRAMO: CAMINO A BARRETOS LA SANDIA A CAMINO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION <b>CAMINO SACA COSECHAS</b> LA CINTA 2, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION <b>CAMINO SACA COSECHAS</b> A LOS SALAZARES, TRAMO: DE BIONODO BAIJO A RANCHO LOS SALAZARES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION <b>CAMINO SACA COSECHAS</b> MIGUEL HIDALGO 2, TRAMO: DE LA CINTA A MIGUEL HIDALGO 2, MUNICIPIO DE LEON, GTO. | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO            | SERGIO GARCIA MARTINEZ              | SIN COORDINADOR    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0135/2024   | REFORZAMIENTO DE LA <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL PUENTE VEHICULAR DE DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.     | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0135/2024-S | REFORZAMIENTO DE LA <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL PUENTE VEHICULAR DE DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIXIS, S.A. DE C.V.                    | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0136/2024   | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR            | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0136/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0137/2024   | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COSUM, S.A. DE C.V.                    | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0137/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANZGON, S.A. DE C.V.                   | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE    | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0138/2024   | PAVIMENTACION DE <b>BLVD. RIO MAYO</b> TRAMO CALLE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO A CALLE ALONSO ESPINO. EN COL INDUSTRIAL JUAREZ, LEÓN GTO.                                                                                                                                                                                                 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0138/2024-S | PAVIMENTACION DE <b>BLVD. RIO MAYO</b> TRAMO CALLE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO A CALLE ALONSO ESPINO. EN COL INDUSTRIAL JUAREZ, LEÓN GTO.                                                                                                                                                                                                 | CARLOS SALAZAR ROCHA                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0139/2024   | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                  | HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ          | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0139/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                  | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA   | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0140/2024   | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. IBARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                             | ANA LUCIA RUIZ MURILLO              | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0140/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. IBARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                             | BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0141/2024   | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL <b>BLVD. HERMANOS ALDAMA</b> (PRIMERA ETAPA-2024), LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                     | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.    | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0141/2024-S | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL <b>BLVD. HERMANOS ALDAMA</b> (PRIMERA ETAPA-2024), LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                     | GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO         | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA    | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0142/2024   | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. VICENTE VALTIERRA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                   | CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.   | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0142/2024-S | REFORZAMIENTO DE <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. VICENTE VALTIERRA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                   | LEPAS, S.A. DE C.V.                 | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100250-61301-D/0143/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO, JARDINES DE SAN JUAN, DESARROLLO EL POTRERO, VILLAS DE SAN JUAN, JARDINES DE SAN JUAN I, FRACCIONES DE LA LABORCITA, SAN JOSE DEL POTRERO, BRISAS DEL CARMEN, VILLAS DE SAN NICOLAS II SUR, DE LA <b>DELEGACION EL CARMEN</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO. | PEDRO ROMERO SANTILLAN              | JAVIER GARCIA GONZALEZ              | DANIEL ORNELAS CABRERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100250-61301-D/0144/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS PRESITAS DEL CONSUELO / SAN PABLO SUR, FRACCIONAMIENTO IBARRILLA, SAN MIGUEL DE RENTERIA, KILLIAN II, PRIVADA SAN JOSE, PRADO HERMOSO, LOS ANGELES, VILLA DE LA ROSA, LAS PRESITAS I, DEPORTIVA II, DE LA <b>DELEGACION COECILLO</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO.         | PEDRO ROMERO SANTILLAN              | JAVIER GARCIA GONZALEZ              | DANIEL ORNELAS CABRERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0145/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> , COMUNIDADES: LAS COLORADAS (LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO)                                                                                                                                                                                                                                        | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA            | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0145/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> , COMUNIDADES: LAS COLORADAS (LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO)                                                                                                                                                                                                                                        | LUIS MANUEL MORENO RIOS             | JOSE DE JESUS ROCHA TENA            | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE               | SUPERVISOR INTERNO        | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-1810-K100277-61101-E/0146/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DE BAÑO</b> , COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.            | JOSE DE JESUS ROCHA TENA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0146/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DE BAÑO</b> , COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LUIS MANUEL MORENO RIOS                        | JOSE DE JESUS ROCHA TENA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100250-61301-D/0147/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS LA ESMERALDA / CIUDAD INDUSTRIAL, RUSTICO SAN PEDRO, LATINOAMERICANA, SAN JOSE DE LOS MONTES, SAN JOSE DE LOS DURAN, LOS VALTIERRA, SANTO DOMINGO, SANTA ANA A.C., MARIA DOLORES, JARDINES DE LA PRADERA, DE LA <b>DELEGACION SAN MIGUEL</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ    | DANIEL ORNELAS CABRERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0148/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.          | JOSE DE JESUS ROCHA TENA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0148/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA                     | JOSE DE JESUS ROCHA TENA  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0149/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (971) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33</b> CANCHAS Y COMEDOR ESCOLAR, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1385) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 "PATIOS"</b> DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (946) REHABILITACION DE ESCUELA NARCIZO MENDOZA</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA COECILLO, UBICADO EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA, ENTRE CALLES TEMPLO DEL ADIVINO Y JOSE GUTIERREZ SOLONA, COLONIA ANGELES Y MEDINA; <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1414) "DEPORTE Y JUEGO SEGURO PARA ALUMNADO DE LA ESC. PRIMARIA DEL POTRERO"</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL POTRERO, UBICADO EN CALLE POTRERO EL AZADON, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES Y AVENIDA PRESA EL SALTO, COMUNIDAD SAN JOSE DEL POTRERO | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA                      | LUIS ANTONIO RIOS MORALES | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                     | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR            | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-1816-K100250-61301-D/0150/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS, FRACCIONAMIENTO DEL COSMOS, LEON II, JOL GUA VER, PORTALES DE SAN SEBASTIAN, PLAZA DE TOROS II Y III, COLINAS DE LEON, CUMBRES DE LA GLORIA, PILETAS I Y II, DE LA <b>DELEGACION SAN JUAN BOSCO</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                          | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ           | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0151/2024   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CALENTADORES SOLARES</b> EN LAS COMUNIDADES POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.                                            | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA     | SERGIO GOMEZ ORTEGA    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0151/2024-S | SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CALENTADORES SOLARES</b> EN LAS COMUNIDADES POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.        | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA     | SERGIO GOMEZ ORTEGA    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100250-61301-D/0152/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS HACIENDA DE ECHEVESTE, VALLE DE LOS CASTILLOS PONIENTE, RIVERA DE LA PRESA, LOS COLORINES, PORTALES DE LA ARBOLEDA, OBRERA INFONAVIT, EL PALMAR ECHEVESTE PONIENTE, SAN GERONIMO II, LA INDIA, JARDINES DE LA PRESA, FRACCIONAMIENTO RIO DE LOS GOMEZ, JARDINES DE ECHEVESTE, ALTAVISTA, LOMAS DE LOS CASTILLOS, JARDINES DEL VALLE I Y II, LAS TIRITAS III, LA NORIA, RUSTICO NORTEÑA, POPULAR MAYA, PASO DEL RIO DE LOS CASTILLOS, DE LA <b>DELEGACION CERRO GORDO</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO. | BEEBSA, S.A. DE C.V.                                                 | JAVIER GARCIA GONZALEZ           | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100250-61301-D/0153/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS REAL DE JEREZ, VILLA DE SANTA JULIA, PARQUES DEL SUR, PINAR DEL TAJO, FRACCIONES DE SAN JUAN BAUTISTA, DE LA <b>DELEGACION CERRITO DE JEREZ</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.             | JAVIER GARCIA GONZALEZ           | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0154/2024   | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL <b>BLVD. MILENIO Y BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                    | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0154/2024-S | REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL <b>BLVD. MILENIO Y BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PIXIS, S.A. DE C.V.                                                  | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0155/2024   | AMPLIACION DEL SISTEMA DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 3RA. ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                       | DANIEL ORNELAS CABRERA           | SIN COORDINADOR        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0155/2024-S | AMPLIACION DEL SISTEMA DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 3RA. ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLREPSA, S.A. DE C.V.                                               | DANIEL ORNELAS CABRERA           | SIN COORDINADOR        | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE        | SUPERVISOR INTERNO                     | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-5051-K100250-61401-D/0156/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ZANAHORIA</b> TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - SANDIA COLONIA: FRUTAL DE LA HACIENDA I                                                                                                                                                                                                                                                     | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES      | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0156/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ZANAHORIA</b> TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - SANDIA COLONIA: FRUTAL DE LA HACIENDA I                                                                                                                                                                                                                                                     | CEPI, S.A. DE C.V.                      | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES      | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100250-61301-D/0157/2024   | CONSTRUCCION DE RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN LAS COLONIAS COLINAS DE LA FRAGUA PLUS, LOMA DEL LAUREL, COLINAS DE LA FRAGUA, LA ERMITA (HORIZONTE AZUL), LA ERMITA (ESTANCIA DE LA JOYA), LA ERMITA, LOMAS DEL MIRADOR, VILLAS DEL COUNTRY, SIGLO XXI, HORIZONTE AZUL, CONVIVE, EL RENACIMIENTO, DE LA <b>DELEGACION LAS JOYAS</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO. | REBSU, S.A. DE C.V.                     | JAVIER GARCIA GONZALEZ                 | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0158/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LATERAL SUR DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS</b> TRAMO: BLVD HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; <b>TRABAJOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD</b> DE LEON GTO. PROYECTOS ESTRUCTURALES, FICHAS DE AFECTACIONES, CICLOVIA, MUROS DE CONTENCIÓN                                                                        | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V. | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | FERNANDO MOSCOSA PACHECO    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-H/0159/2024   | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL <b>PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y LA AUTOPISTA LEON - AGUASCALIENTES</b> , CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE LEÓN GTO.                                                                                                                                                | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V. | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | FERNANDO MOSCOSA PACHECO    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0160/2024   | <b>PAQUETE 1-2024</b> ELABORACION DE <b>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL</b> PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                              | IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN             | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0161/2024   | REFORZAMIENTO DE LA <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO VS AV. MIGUEL ALEMAN, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS. MARIANO ESCOBEDO Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS. AV. CALZADA DE LOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                    | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.            | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO    | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0161/2024-S | REFORZAMIENTO DE LA <b>SEÑALETICA</b> VIAL EN EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO VS AV. MIGUEL ALEMAN, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS. MARIANO ESCOBEDO Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS. AV. CALZADA DE LOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.                                                                    | LEPAS, S.A. DE C.V.                     | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO    | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0162/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ARGENSOLA</b> , TRAMO: ALCAZAR A TOPAR LIMITE OTE, COLONIA: SAUCILLO DE LA JOYA                                                                                                                                                                                                                                                      | GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA               | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES      | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                  | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR               | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0162/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ARGENSOLA</b> , TRAMO: ALCAZAR A TOPAR LIMITE OTE, COLONIA: SAUCILLO DE LA JOYA                                                                    | ANZGON, S.A. DE C.V.                              | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0163/2024   | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION DEL CARMEN</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1</b>                                                                              | ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.         | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0163/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION DEL CARMEN</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1</b>                                                                              | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0164/2024   | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION DEL CARMEN</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 2</b>                                                                              | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0164/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION DEL CARMEN</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 2</b>                                                                              | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0165/2024   | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION DEL CARMEN</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 3</b>                                                                              | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0165/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION DEL CARMEN</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 3</b>                                                                              | SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES                     | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0166/2024   | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION COECILLO</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1</b>                                                                                | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0166/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION COECILLO</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1</b>                                                                                | FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ                       | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0167/2024   | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION SAN MIGUEL</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1</b>                                                                              | JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0167/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>BANQUETAS</b> EN LA <b>DELEGACION SAN MIGUEL</b> EN LEON, GTO. <b>PAQUETE 1</b>                                                                              | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.            | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0168/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRESA EL MARQUES</b> TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA- TOPAR LADO PTE. COLONIA: LA NOPALERA                                                             | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0168/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRESA EL MARQUES</b> TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA- TOPAR LADO PTE. COLONIA: LA NOPALERA                                                             | FRANCISCA MUÑOZ AYALA                             | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5010-K100251-62201-E/0169/2024   | RECONSTRUCCION DE <b>ESTACION DE BOMBEROS #5</b> UBICADO EN BOULEVAR ENCUARTADORES, ENTRE CALLE TENERIAS Y MAQUILADORES, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL                      | ACCA, S.A. DE C.V.                                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0169/2024-S | RECONSTRUCCION DE <b>ESTACION DE BOMBEROS #5</b> UBICADO EN BOULEVAR ENCUARTADORES, ENTRE CALLE TENERIAS Y MAQUILADORES, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL                      | CUMONIO, S.A. DE C.V.                             | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2210-K100271-61201-E/0170/2024   | REHABILITACION DE BIBLIOTECA, MODULO DE SANITARIOS Y CANCHA DE PRACTICAS EN LA <b>ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO</b> , CCT11DPRO701V, EN LA COMUNIDAD LA ARCINA; LEON, GTO. | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0170/2024-S | REHABILITACION DE BIBLIOTECA, MODULO DE SANITARIOS Y CANCHA DE PRACTICAS EN LA <b>ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO</b> , CCT11DPRO701V, EN LA COMUNIDAD LA ARCINA; LEON, GTO. | CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.                 | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61501-D/0171/2024   | REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. SATURNO CON ARROYO LOS NARANJOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.                  | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0171/2024-S | REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. SATURNO CON ARROYO LOS NARANJOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                | FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA                | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0172/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO BAENA, TRAMO: 21 DE MARZO A LUIS LONG, COL. SAN MARCOS                                                                                        | JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.    | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0172/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO BAENA, TRAMO: 21 DE MARZO A LUIS LONG, COL. SAN MARCOS                                                                                        | EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS                       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0173/2024   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL EN LEON, GTO. PAQUETE 2                                                                                                    | CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V.               | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0173/2024-S | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL EN LEON, GTO. PAQUETE 2                                                                                                    | SAMUEL RAMIREZ CABRERA                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0174/2024   | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA                                                                    | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA                          | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0174/2024-S | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA                                                                    | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0175/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIGER, TRAMO: MAR DE JAVA A COSTA DE ORO, COL. LA ESCONDIDA/LOURDES                                                                                    | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0175/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIGER, TRAMO: MAR DE JAVA A COSTA DE ORO, COL. LA ESCONDIDA/LOURDES                                                                                    | ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0176/2024   | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, BENITO JUAREZ, DUARTE, MIGUEL HIDALGO I, SANTA ANA DEL CONDE, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, ENTRE OTRAS | CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0176/2024-S | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, BENITO JUAREZ, DUARTE, MIGUEL HIDALGO I, SANTA ANA DEL CONDE, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, ENTRE OTRAS | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0177/2024   | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA Y RANCHO NUEVO LA VENTA                                                  | CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0177/2024-S | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA Y RANCHO NUEVO LA VENTA                                                  | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA                        | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0178/2024   | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES DEL CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN                                                                                      | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.              | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0178/2024-S | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES DEL CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN                                                                                      | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                  | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-5051-K100250-61401-D/0179/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ANTONIO DURAN MIRANDA</b> , TRAMO: BLVD. LEON II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO, COLONIA: LEON II                                                                                                                     | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                 | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0179/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ANTONIO DURAN MIRANDA</b> , TRAMO: BLVD. LEON II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO, COLONIA: LEON II                                                                                                                     | OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ                                    | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0180/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MESIAS</b> TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A LOS APOSTOLES, COL. LOMAS DE GUADALUPE                                                                                                                                   | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.                       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0180/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MESIAS</b> TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A LOS APOSTOLES, COL. LOMAS DE GUADALUPE                                                                                                                                   | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA                                          | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0181/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DEL ORO</b> , TRAMO: VALLE ARIZPE A VALLE DE SANTIAGO, COL. CAMPESTRE DE JEREZ                                                                                                                            | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.                      | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0181/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DEL ORO</b> , TRAMO: VALLE ARIZPE A VALLE DE SANTIAGO, COL. CAMPESTRE DE JEREZ                                                                                                                            | DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0182/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1024)</b> EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CALLE <b>HERMOSILLO Y CAMINO A COMANJA</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO, ENTRE CAMINO A COMANJA A SANTA INES | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V. | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | FERNANDO MOSCOSA PACHECO        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0183/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN MIGUEL, DEL CARMEN                                                                                                                                         | RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0183/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN MIGUEL, DEL CARMEN                                                                                                                                         | MARGARITA PEREZ CABRERA                                           | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0184/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE AGUILAR Y MAYA</b> , TRAMO: ENRIQUE VELAZCO IBARRA A MANUEL GONZALEZ, COLONIA: LOS LAURELES, LEON, GTO.                                                                                                    | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                               | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0184/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE AGUILAR Y MAYA</b> , TRAMO: ENRIQUE VELAZCO IBARRA A MANUEL GONZALEZ, COLONIA: LOS LAURELES, LEON, GTO.                                                                                                    | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0185/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES JOYAS Y SAN JUAN BOSCO                                                                                                                                                           | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.                                         | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0185/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES JOYAS Y SAN JUAN BOSCO                                                                                                                                                           | GRUPO AISA, S.A. DE C.V.                                          | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0186/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO Y COECILLO                                                                                                                                                           | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.                  | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0186/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO Y COECILLO                                                                                                                                                           | SAMUEL RAMIREZ CABRERA                                            | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0187/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>POSEIDON</b> , TRAMO: BLVD. CALIOPE A CALLE EREBO, COLONIA: LA ERMITA, EN LEON, GTO.                                                                                                                            | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.                      | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                              | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0187/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>POSEIDON</b> , TRAMO: BLVD. CALIOPE A CALLE EREBO, COLONIA: LA ERMITA, EN LEON, GTO.                                                                                                              | DACYT, S.A. DE C.V.                                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0188/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>AND. CLOTO</b> , TRAMO: PERSEFONE A BLVD. CLOTO, COLONIA: LA ERMITA, LEON, GTO.                                                                                                                   | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0188/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>AND. CLOTO</b> , TRAMO: PERSEFONE A BLVD. CLOTO, COLONIA: LA ERMITA, LEON, GTO.                                                                                                                   | MAURICIO JAIME TORRES                                         | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0189/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MERLON</b> , TRAMO: CORTINA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: EL CASTILLO, LEON, GTO.                                                                                                                | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.                       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0189/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MERLON</b> , TRAMO: CORTINA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: EL CASTILLO, LEON, GTO.                                                                                                                | FELIPE SERRANO GARCIA                                         | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61301-D/0190/2024   | <b>PP (1028)</b> 2024 PROTEGIENDO MI COLONIA <b>LINDA VISTA</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADO EN CALLE <b>RIO MARIACHIS</b> , ENTRE BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CALLE ISLAS BALEARES               | PEDRO ROMERO SANTILLAN                                        | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA     | DANIEL ORNELAS CABRERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61501-D/0191/2024   | REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL <b>PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                         | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61501-D/0191/2024-S | REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL <b>PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                         | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.               | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5011-K100259-62201-E/0192/2024   | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA <b>DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"</b>                                                                                                                  | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.                             | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0192/2024-S | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA <b>DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"</b>                                                                                                                  | JULIO CESAR UTRILLA PINEDA                                    | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0193/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO. LEÓN, GTO.                                                                   | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                                       | MAURICIO ARIAS BALDERAS           | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0194/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (894) PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CRUZ</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA CRUZ, ENTRE CALLES ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA Y ALFONSO CALDERON | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0195/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRESA DEL COYOTE</b> TRAMO: PRESA CORRALEJO A PRESA SAN JOSE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA                                                                                                          | PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                     | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0195/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRESA DEL COYOTE</b> TRAMO: PRESA CORRALEJO A PRESA SAN JOSE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA                                                                                                                                                                                             | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA                                           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0196/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>KAMPUR</b> TRAMO: LA INDIA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: CAÑÓN DE LA INDIA                                                                                                                                                                                                          | CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                            | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0196/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>KAMPUR</b> TRAMO: LA INDIA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: CAÑÓN DE LA INDIA                                                                                                                                                                                                          | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ                                       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0197/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL                                                                                                                                                                                                         | ANA MARIA ARMENTA GUERRERO                                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0197/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL                                                                                                                                                                                                         | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ                                               | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0198/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1148)</b> POR UN MEJOR FUTURO EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE <b>DEL LAMBRIN</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN CALLE DEL LAMBRIN, ENTRE CALLE DEL MORTERO A 225 M                                                                   | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                          | IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO       | FERNANDO MOSCOSA PACHECO    | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0199/2024   | REHABILITACION DEL <b>BLVD. FRANCISCO VILLA</b> PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                      | OLMACE, S.A. DE C.V.                                                 | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0199/2024-S | REHABILITACION DEL <b>BLVD. FRANCISCO VILLA</b> PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                      | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                                    | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0200/2024   | <b>LABORATORIO VERIFICADOR DE OBRA 2024, PAQUETE # 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.                          | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA        | ELIA ORTIZ TELLEZ           | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61301-D/0201/2024   | <b>PP (1165) 2024 ALUMBRADO</b> PARA MI COLONIA <b>RUSTICO SAN PEDRO</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE CORDILLERA VOLCANICA, ENTRE LAS CALLES PICO PRIETO, CERRO BRISAS, SIERRA ALTA, LOMA SANTOS, MONTE FUERTE, PEÑON BUENAVISTA, MESETA ALISOS, VOLCAN LAJA Y MONTAÑA LEÑADOR | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA     | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0202/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HIGUERILLA</b> TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.                                                                                                                                                                                            | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO                                          | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0202/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HIGUERILLA</b> TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.                                                                                                                                                                                            | ROBERTO LOPEZ ROMERO                                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0203/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1410) REHABILITACION DE BANQUETAS</b> , DELEGACION EL COECILLO, UBICADO EN LA LUZ, ENTRE MALECON DEL RIO Y CALLE MONTERREY                                                                                                                                                      | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                                    | JUAN CARLOS FLORES RIVERA         | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61301-D/0204/2024   | <b>PP (1381) 2024 MEJORANDO EL ALUMBRADO DE MI COMUNIDAD</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA ALFARO                                                                                                                                                                                                                 | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA     | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                         | SUPERVISOR INTERNO                 | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-1816-K100259-62201-E/0205/2024   | OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: <b>CANCHA SANTA RITA</b> DE LA ZONA: LOS LIMONES DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO <b>(302)</b>                                                                                                                                                                | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ                                         | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0205/2024-S | OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: <b>CANCHA SANTA RITA</b> DE LA ZONA: LOS LIMONES DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO <b>(302)</b>                                                                                                                                                                | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.                                   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100259-62201-E/0206/2024   | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION <b>ALAMEDA DE LA PRESA</b> DE LA ZONA: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS DE LA DELEGACION CERRO GORDO <b>(388)</b>                                                                                           | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0206/2024-S | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION <b>ALAMEDA DE LA PRESA</b> DE LA ZONA: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS DE LA DELEGACION CERRO GORDO <b>(388)</b>                                                                                           | GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO                                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1816-K100259-62201-E/0207/2024   | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA</b> DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACION: CERRO GORDO <b>(274)</b>                                                                                                                           | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.                           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0207/2024-S | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA</b> DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACION: CERRO GORDO <b>(274)</b>                                                                                                                           | LUIS MANUEL MORENO RIOS                                                  | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5010-K100251-62201-E/0208/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE <b>BOMBEROS # 3</b> , UBICADO EN BOULEVAR ANTONIO MADRAZO ESQUINA CON BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVA I                                                                                                                                                   | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.                                   | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0208/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE <b>BOMBEROS # 3</b> , UBICADO EN BOULEVAR ANTONIO MADRAZO ESQUINA CON BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVA I                                                                                                                                                   | SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0209/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1101)</b> CONTINUACION DE <b>PARQUE LINEAL SOBRE ARROYO LOS NARANJOS</b> TRAMO SANTA FRIDA - BLVD. VICENTE VALTIERRA, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO PADILLA, ENTRE CALLE SANTA FRIDA Y BLVD. VICENTE VALTIERRA, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO PLUS | LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE                                              | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2111-K100279-62201-E/0210/2024   | REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL <b>MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                         | CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.                                           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0210/2024-S | REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL <b>MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                         | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA                                                 | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0211/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE: LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA (LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO)                                                                                                                                                                                      | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                          | SUPERVISOR INTERNO                   | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61101-E/0211/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE: LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA (LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO)                                                                                                                   | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA             | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1510-K100251-62201-E/0212/2024   | CONSTRUCCION DE <b>BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACION ORIENTE</b> UBICADA: EN C. HACIENDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                            | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA                            | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA         | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0212/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACION ORIENTE</b> UBICADA: EN C. HACIENDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                            | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ                    | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA         | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0213/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA PP (1039) PARQUE RECREATIVO VIVE SANO</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADO EN <b>BLVD. TORRE MOLINO</b> ENTRE BLVD. DELTA Y CALLE PONFERADA, COLONIA TORRE MOLINOS                    | MEDELSA, S.A.DE C.V.                                      | JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0214/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MOLINOS DE VIENTO</b> TRAMO: DE CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO                                                                                                                              | URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO          | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0214/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MOLINOS DE VIENTO</b> TRAMO: DE CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO                                                                                                                              | PIXIS, S.A. DE C.V.                                       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO          | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5011-K100259-62201-E/0215/2024   | REHABILITACION DE <b>MINIDEPORTIVA JARDINES DE ECHEVESTE</b> CON DOMICILIO EN CALLE JARDIN DE GLADIOLAS ESQUINA CON JARDIN DE LOS BELENES Y CUENCA FLORIDA EN LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE EN LA DELEGACION CERRO GORDO EN LEON, GUANAJUATO | COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0215/2024-S | REHABILITACION DE <b>MINIDEPORTIVA JARDINES DE ECHEVESTE</b> CON DOMICILIO EN CALLE JARDIN DE GLADIOLAS ESQUINA CON JARDIN DE LOS BELENES Y CUENCA FLORIDA EN LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE EN LA DELEGACION CERRO GORDO EN LEON, GUANAJUATO | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                        | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR            | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-1816-K100250-61301-D/0216/2024   | CONSTRUCCION DE LA RED DE <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> EN CENTRO COMUNITARIO DE LAS COLONIAS CANTERITAS DE ECHEVESTE, LOMAS DE LA PRESA, UNIDAD OBRERA, ERMITA, SAUCILLO DE LAS JOYAS, CERRITO DE JEREZ, VALLE DE SAN JOSE, LOMAS DE MEDINA, VILLA VERDE, SATELITE, VALLADITO, VALLE DE SEÑORA, PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA (LAS JOYAS), PRAXEDIS GUERRERO, CALLE BAUXITA DE LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, CALLE LUIS BARRAGAN Y BLVD MORELOS DE LA COLONIA MAGISTERIAL, ACCESO DEL KINDER MA. CONCEPCION FLORES. (FRENTE A CALLE TRES) DE LA COLONIA CHULA VISTA, ANDADOR BOSFORO DE LA COLONIA LOS ANGELES, AREA DE DONACION UBICADA EN LA CALLE TRES DE LA COLONIA CHULA VISTA, LAS <b>DELEGACIONES COECILLO, CERRO GORDO, LAS JOYAS, EL CARMEN, CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO</b> AÑO 2024, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.          | JAVIER GARCIA GONZALEZ           | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0217/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A <b>ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 7</b> ; LEON, GTO. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                             | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS    | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100252-61401-D/0218/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> EN LAS DELEGACIONES SAN MIGUEL Y CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JOEL NAVARRO HERNANDEZ                                  | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0218/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> EN LAS DELEGACIONES SAN MIGUEL Y CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS                   | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100252-61401-D/0219/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ                             | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0219/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LUIS MANUEL MORENO RIOS                                 | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100252-61301-D/0220/2024   | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA    | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0221/2024   | <b>BACHEO SUPERFICIAL</b> DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. <b>PAQUETE 2 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                            | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE        | ANDHY MEDINA MUÑOZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100252-61301-D/0222/2024   | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL <b>ALUMBRADO PUBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2024</b> DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, EL CARMEN Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PEDRO ROMERO SANTILLAN                                  | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA    | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                        | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C-1816-K100259-62201-E/0223/2024   | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO             | CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.     | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0223/2024-S | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO             | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS                              | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5053-K100259-62301-E/0224/2024   | REHABILITACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PISTA Y CORTINA EN EL <b>PARQUE METROPOLITANO DE LEON</b>                                                                                                                       | BEEBSA, S.A. DE C.V.                                    | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62301-E/0224/2024-S | REHABILITACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PISTA Y CORTINA EN EL <b>PARQUE METROPOLITANO DE LEON</b>                                                                                                                       | SOLREPSA, S.A. DE C.V.                                  | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100252-61401-D/0225/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO Y CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                               | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.                           | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0225/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA <b>ENTORNOS SEGUROS 2024</b> EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO Y CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                               | ARINCBÁ CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                         | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5058-K100251-62201-E/0226/2024   | <b>ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA</b> DE LEON, GUANAJUATO (MUNICIPAL) (AULA MAGNA)                                                                                                                      | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.                      | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0226/2024-S | <b>ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA</b> DE LEON, GUANAJUATO (MUNICIPAL) (AULA MAGNA)                                                                                                                      | GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.            | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100252-61301-D/0227/2024   | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL <b>ALUMBRADO PUBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2024</b> DELEGACION COECILLO DE LEON, GTO.                                                                                             | REBSU, S.A. DE C.V.                                     | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA     | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0228/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1063)</b> REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA <b>ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADO EN CAMINO A DUARTE, ENTRE ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES | JOSE REFUGIO TORRES MEJIA                               | ALEXEI PEREZ GONZALEZ             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61501-D/0229/2024   | CONSTRUCCION DE BARRERAS DE PROTECCION <b>PP (1043)</b> MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CON BARRERA DE SEGURIDAD, DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN <b>CAMINO RURAL IBARRILLA</b> , ENTRE RINCON VERDE | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | SERGIO GARCIA MARTINEZ            | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0229/2024-S | CONSTRUCCION DE BARRERAS DE PROTECCION <b>PP (1043)</b> MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CON BARRERA DE SEGURIDAD, DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN <b>CAMINO RURAL IBARRILLA</b> , ENTRE RINCON VERDE | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.            | SERGIO GARCIA MARTINEZ            | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                       | SUPERVISOR INTERNO                 | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-H/0230/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1109) REHABILITANDO MI PARQUE (PARQUE LA JOYA), DELEGACION LAS JOYAS, ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE KANT, ENTRE CALLES PASCAL Y HEGEL, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD          | GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.                              | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2210-K100271-61201-E/0231/2024   | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM. 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE                                                   | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.                                 | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0231/2024-S | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM. 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE                                                   | ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.             | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1510-K100251-62201-E/0232/2024   | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA, 2A. ETAPA                                                                                                                                            | ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                          | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0232/2024-S | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA, 2A. ETAPA                                                                                                                                            | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0233/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE AEDO TRAMO: EUBEA- FRENTE # 231 COLONIA: ERMITA                                                                                                                                                     | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.                          | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0233/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE AEDO TRAMO: EUBEA- FRENTE # 231 COLONIA: ERMITA                                                                                                                                                     | GEUMAN, S.A. DE C.V.                                                   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-5051-K100250-61401-D/0234/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - AV. CELESTITA COLONIA: SINARQUISTAS                                                                                                         | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.                    | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0234/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - AV. CELESTITA COLONIA: SINARQUISTAS                                                                                                         | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.         | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES  | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0235/2024   | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE OTATES SUR, HACIENDA ARRIBA, SAN ANTONIO DE PADUA, VAQUERIAS, SAN ANTONIO DEL GIGANTE, LOS ALISOS, LLANO GRANDE, EL CAPULIN, HUIZACHE, SAUCILLO DE AVALOS | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.                             | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0235/2024-S | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE OTATES SUR, HACIENDA ARRIBA, SAN ANTONIO DE PADUA, VAQUERIAS, SAN ANTONIO DEL GIGANTE, LOS ALISOS, LLANO GRANDE, EL CAPULIN, HUIZACHE, SAUCILLO DE AVALOS | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                        | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-1810-K100277-61101-E/0236/2024   | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDADES: SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAN ANTONIO DE PADUA, NUEVO VALLE DE MORENO, CANELAS, EL DERRAMADERO, ESTANCIA DE OTATES, MESA DE MEDINA, MEDIA LUNA, CERRO ALTO. 300 (13 VIVIENDAS)       | DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                                         | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61101-E/0236-S      | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> COMUNIDADES: SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAN ANTONIO DE PADUA, NUEVO VALLE DE MORENO, CANELAS, EL DERRAMADERO, ESTANCIA DE OTATES, MESA DE MEDINA, MEDIA LUNA, CERRO ALTO. 300 (13 VIVIENDAS)                                          | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ                                                  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100259-62201-E/0237/2024   | CONSTRUCCION DEL <b>PARQUE BOSQUE DE LA OLLA</b> UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. CLOTO, BLVD. BALCONES DE LA JOYA Y CALLE LA NOPALERA, EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO (2DA ETAPA)                                                                                      | COSMOCALLI, S.A. DE C.V.                                                  | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0237/2024-S | CONSTRUCCION DEL <b>PARQUE BOSQUE DE LA OLLA</b> UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. CLOTO, BLVD. BALCONES DE LA JOYA Y CALLE LA NOPALERA, EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO (2DA ETAPA)                                                                                      | AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.                        | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0238/2024   | <b>INTERSECCION A DESNIVEL DEL BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI PTE;</b> INCLUYE RETORNOS POR BLVD. SIGLO XXI, LATERAL SUR A BLVD. AEROPUERTO CAD. 22+430-22+864, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                 | CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.                                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 74.62%                      |
| A-2510-K100250-61401-D/0238/2024-S | <b>INTERSECCION A DESNIVEL DEL BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI PTE;</b> INCLUYE RETORNOS POR BLVD. SIGLO XXI, LATERAL SUR A BLVD. AEROPUERTO CAD. 22+430-22+864, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                 | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.             | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 74.62%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0239/2024   | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE <b>BLVD. CAÑAVERAL</b> , TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO), DE LEON, GTO.                                                                                      | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.   | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0240/2024   | ZONA <b>PP (1389)</b> JUEGOS RECREATIVOS Y EJERCITADORES <b>JARDINES DE LOS NARANJOS</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADO EN CALLE JARDIN REAL, ENTRE CALLES JARDIN ORIENTAL Y JARDIN ACUATICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS NARANJOS (1er. ETAPA.) | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                                               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0240/2024-S | ZONA <b>PP (1389)</b> JUEGOS RECREATIVOS Y EJERCITADORES <b>JARDINES DE LOS NARANJOS</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADO EN CALLE JARDIN REAL, ENTRE CALLES JARDIN ORIENTAL Y JARDIN ACUATICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS NARANJOS (1er. ETAPA.) | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5012-K100273-62201-E/0241/2024   | REHABILITACION DEL CENTRO <b>DIF NUEVA CANDELARIA</b> , LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                      | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.                            | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0241/2024-S | REHABILITACION DEL CENTRO <b>DIF NUEVA CANDELARIA</b> , LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                      | SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                 | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100250-61401-D/0242/2024   | REHABILITACION DE <b>CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE</b> 2DA ETAPA                                                                                                                                                                                                | URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                             | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0242/2024-S | REHABILITACION DE <b>CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE</b> 2DA ETAPA                                                                                                                                                                                                | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                            | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100246-61401-D/0243/2024   | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. ( <b>PAQUETE 4-2024</b> )                                                                                                                           | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.                    | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0244/2024   | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. ( <b>PAQUETE 5-2024</b> )                                                                                                                           | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.                                | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0245/2024   | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> , OBRA COMPLEMENTARIA (1RA ETAPA), LEON, GTO.                                                                                     | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                  | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0245/2024-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE <b>BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> , OBRA COMPLEMENTARIA (1RA ETAPA), LEON, GTO.                                                                                     | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.   | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5012-K100273-62201-E/0246/2024   | COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE LOS <b>ESPACIOS EXTERNOS DEL CAST</b> (CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL DIF) UBICADO EN <b>EL GRANJEÑO</b> , QUE BUSCA DE DOTAR DE ESPACIOS MAS DIGNOS PARA SU DESARROLLO | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0246/2024-S | COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE LOS <b>ESPACIOS EXTERNOS DEL CAST</b> (CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL DIF) UBICADO EN <b>EL GRANJEÑO</b> , QUE BUSCA DE DOTAR DE ESPACIOS MAS DIGNOS PARA SU DESARROLLO | OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ                              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0247/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. <b>PAQUETE 5 2024</b>                                                                                                       | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.              | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA     | DANIEL ORNELAS CABRERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0248/2024   | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. ( <b>PAQUETE 3-2024</b> )                                                                                                                           | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.                                | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA  | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5011-K100259-62201-E/0249/2024   | OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL MANTENIMIENTO A <b>MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA</b> DE LA ZONA: MEDINA DE LA DELEGACION: COECILLO ( <b>715</b> )                                                    | CANASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                         | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0249/2024-S | OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL MANTENIMIENTO A <b>MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA</b> DE LA ZONA: MEDINA DE LA DELEGACION: COECILLO ( <b>715</b> )                                                    | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA                           | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0250/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>LA INDIA</b> , TRAMO: PROL. LA INDIA - CANAL DE SARDANETA DE LA COLONIA NUEVO LEON, LEON GTO.                                                              | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                 | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-62201-E/0251/2024   | <b>PP (469) PLAZUELA COMERCIAL, CONVIVE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BALCONES DE LA JOYA, UBICADA EN LA CALLE ACAHUILLO, ENTRE CALLES FLOR DE DIA, FLOR DE HIELO, COLONIA CONVIVE 1RA. ETAPA                 | INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V.                            | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0251/2024-S | <b>PP (469) PLAZUELA COMERCIAL, CONVIVE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BALCONES DE LA JOYA, UBICADA EN LA CALLE ACAHUILLO, ENTRE CALLES FLOR DE DIA, FLOR DE HIELO, COLONIA CONVIVE 1RA. ETAPA                 | GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO                                 | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0252/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA JAIME SABINES GUTIERREZ</b> CCT11DPR3939Z UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COL. VILLAS DE BARCELO                                | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
CONTROL DE OBRAS  
2024

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                       | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C-2510-K100250-61201-E/0252/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA JAIME SABINES GUTIERREZ</b> CCT11DPR3939Z UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COL. VILLAS DE BARCELO                                                                         | CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.                        | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0253/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA HERMANOS ALDAMA</b> CCT11DPR1834S EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA INDUSTRIAL                                                                                             | OLMACE, S.A. DE C.V.                                   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0253/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA HERMANOS ALDAMA</b> CCT11DPR1834S EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA INDUSTRIAL                                                                                             | GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ                         | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0254/2024   | PAVIMENTACION DE <b>EMPEDRADO</b> CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE <b>VALLE SANTO DOMINGO SABIO</b> , TRAMO: CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA A KINDER DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA                                                        | OLMACE, S.A. DE C.V.                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0254/2024-S | PAVIMENTACION DE <b>EMPEDRADO</b> CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE <b>VALLE SANTO DOMINGO SABIO</b> , TRAMO: CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA A KINDER DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA                                                        | JAVIER DURAN NUÑEZ                                     | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0255/2024   | <b>PP (1123)</b> 2DA ETAPA <b>ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LAS HUERTAS, UBICADO EN AVENIDA BEATO PEDRO DE DUEÑAS, FRACCIONAMIENTO COLONIA DE SAN FRANCISCO                                            | ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO               | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0255/2024-S | <b>PP (1123)</b> 2DA ETAPA <b>ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LAS HUERTAS, UBICADO EN AVENIDA BEATO PEDRO DE DUEÑAS, FRACCIONAMIENTO COLONIA DE SAN FRANCISCO                                            | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.      | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0256/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (884)</b> REHABILITACION DE AREA DE DONACION DENOMINADA " <b>PLAZA SOCIAL DELTA 2000</b> ", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADO EN CALLE BAHIA ESCOCESA, ENTRE CALLES RIO MAYO Y OMICRON, COLONIA DELTA 2000. (1ER ETAPA) | BISICO, S.A. DE C.V.                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0256/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (884)</b> REHABILITACION DE AREA DE DONACION DENOMINADA " <b>PLAZA SOCIAL DELTA 2000</b> ", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADO EN CALLE BAHIA ESCOCESA, ENTRE CALLES RIO MAYO Y OMICRON, COLONIA DELTA 2000. (1ER ETAPA) | ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0257/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA <b>PP (1298)</b> EQUIPAMIENTO DE <b>AREA DE DONACION</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADO EN CALLE AVOGRADO, ENTRE CALLE FLUOR Y SILICIO, COLONIA <b>VALLE DE SEÑORA</b>                                   | GERARDO GAMA CERVANTES                                 | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | SIN COORDINADOR                 | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                              | SUPERVISOR INTERNO                 | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C-1816-K100259-62201-E/0258/2024   | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE <b>CASSETAS DE CONTROL DE ACCESO 1</b> (BLVD. VASCO DE QUIROGA) Y 2 (CALLE NICOLAS CALVO) | COSUM, S.A. DE C.V.                                           | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0258/2024-S | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE <b>CASSETAS DE CONTROL DE ACCESO 1</b> (BLVD. VASCO DE QUIROGA) Y 2 (CALLE NICOLAS CALVO) | GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.                     | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0259/2024   | <b>PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR CAMPESTRE CON ARROYO MARICHES</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                             | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.                  | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0259/2024-S | <b>PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR CAMPESTRE CON ARROYO MARICHES</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                             | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0260/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1307) NUEVO INTENTO LA MOREÑA II</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADO EN CALLE AMEALCO, ENTRE CALLES JALPA DE CANOVAS Y OJUELOS, COLONIA LA MOREÑA II (1er ETAPA)                              | URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V.                                 | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0260/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1307) NUEVO INTENTO LA MOREÑA II</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADO EN CALLE AMEALCO, ENTRE CALLES JALPA DE CANOVAS Y OJUELOS, COLONIA LA MOREÑA II (1er ETAPA)                              | DAVID MANRIQUE GUTIERREZ                                      | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0261/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA BODEGA DE FISCALIZACION</b> UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE, LEON, GTO.                                                                                                                 | LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA                                | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0262/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE <b>JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA</b> CCT11EJN0213N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA MARAVILLAS                                                                    | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.         | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0262/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE <b>JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA</b> CCT11EJN0213N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA MARAVILLAS                                                                    | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA                                    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0263/2024   | LATERAL SUR DEL <b>BLVD. JOSE MARIA MORELOS</b> TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                 | REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.                          | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0263/2024-S | LATERAL SUR DEL <b>BLVD. JOSE MARIA MORELOS</b> TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.            | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0264/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>LA LEONESA</b> , TRAMO: BLVD. LA LUZ A CALLE GRUPO REDUCIDO                                                                                                                                                   | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.             | ELIA ORTIZ TELLEZ                  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                 | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0264/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>LA LEONESA</b> , TRAMO: BLVD. LA LUZ A CALLE GRUPO REDUCIDO                                                                                                                                                                                                                  | SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.           | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5011-K100259-62201-E/0265/2024   | REHABILITACION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> , UBICADO EN CALLE CHINO ESTRADA, CON AV. CONSTELACIONES, COL. <b>VILLAS DE SAN JUAN</b>                                                                                                                                                                          | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0265/2024-S | REHABILITACION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> , UBICADO EN CALLE CHINO ESTRADA, CON AV. CONSTELACIONES, COL. <b>VILLAS DE SAN JUAN</b>                                                                                                                                                                          | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ                   | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0266/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO</b> CCT11DES0114Y UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO II                                                                                                         | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.               | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0266/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO</b> CCT11DES0114Y UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO II                                                                                                         | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA                         | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0267/2024   | OBRA: (856) BARDA PERIMETRAL DE LA <b>SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA ANTILLAN</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADO EN EL CIRCUITO AVE FRAGATA, FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA II PRIMERA ETAPA                                                                                    | ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0267/2024-S | OBRA: (856) BARDA PERIMETRAL DE LA <b>SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA ANTILLAN</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADO EN EL CIRCUITO AVE FRAGATA, FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA II PRIMERA ETAPA                                                                                    | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.               | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0268/2024   | OBRA: ZONA <b>PP (1115)</b> REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y DE <b>ESPACIO DE USOS MULTIPLES</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN CALLE PEDRO VELASQUEZ, ENTRE CALLES FEDERICO GUILLERMO RAIFEISEN Y CAJA POPULAR SUR, COLONIA <b>UNIDAD HABITACIONAL DEL COECILLO (1A ETAPA)</b> | JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0268/2024-S | OBRA: ZONA <b>PP (1115)</b> REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y DE <b>ESPACIO DE USOS MULTIPLES</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN CALLE PEDRO VELASQUEZ, ENTRE CALLES FEDERICO GUILLERMO RAIFEISEN Y CAJA POPULAR SUR, COLONIA <b>UNIDAD HABITACIONAL DEL COECILLO (1A ETAPA)</b> | MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ                   | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0269/2024   | OBRA: ( <b>1219</b> ) BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA <b>PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE MIZAR, ENTRE CALLES CORONA BOREAL Y ALCOR, FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II PRIMERA ETAPA                                                 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                   | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61201-E/0269/2024-S | OBRA: <b>(1219)</b> BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA <b>PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE MIZAR, ENTRE CALLES CORONA BOREAL Y ALCOR, FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II PRIMERA ETAPA                                                                              | LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ                       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0270/2024   | OBRA LA ESCUELA QUE YO QUIERO <b>PP (1416)</b> - CENTRO DE COMPUTO, BARDA PERIMETRAL Y DOMO EN CANCHA, EN LA ESCUELA <b>SECUNDARIA #129 LOS LOPEZ</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO ENTRE BULEVAR AEROPUERTO Y CALLE NARDO DE LOS LOPEZ COLONIA LOS LOPEZ, EN LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA CENTRO DE COMPUTO) | GRUPO CONSTRUCTOR INFINITY DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0270/2024-S | OBRA LA ESCUELA QUE YO QUIERO <b>PP (1416)</b> - CENTRO DE COMPUTO, BARDA PERIMETRAL Y DOMO EN CANCHA, EN LA ESCUELA <b>SECUNDARIA #129 LOS LOPEZ</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO ENTRE BULEVAR AEROPUERTO Y CALLE NARDO DE LOS LOPEZ COLONIA LOS LOPEZ, EN LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA CENTRO DE COMPUTO) | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA                           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0271/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1113) CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUES DEL SUR</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADO EN CALLE CRUCIFIXION, ENTRE CALLE PARQUE DEL ARBOL Y AVENIDA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR, PRIMERA ETAPA                                                                                        | LA TORRE CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0271/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1113) CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUES DEL SUR</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADO EN CALLE CRUCIFIXION, ENTRE CALLE PARQUE DEL ARBOL Y AVENIDA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR, PRIMERA ETAPA                                                                                        | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO                    | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0272/2024   | ZONA <b>PP (1370)</b> DANDO VIDA A NUESTRO <b>PARQUE</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADO EN CALLE PAULINO DURAN, ENTRE CALLES ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y JOAQUIN SIERRA, COLONIA <b>LEON I</b> PRIMERA ETAPA (1ER ETAPA)                                                                                                    | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.                       | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0272/2024-S | ZONA <b>PP (1370)</b> DANDO VIDA A NUESTRO <b>PARQUE</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADO EN CALLE PAULINO DURAN, ENTRE CALLES ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y JOAQUIN SIERRA, COLONIA <b>LEON I</b> PRIMERA ETAPA (1ER ETAPA)                                                                                                    | AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0273/2024   | OBRA: CONSTRUCCION DE <b>CAMINO DE TERRACERIA EN CAÑADA DEL REFUGIO</b> TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. CAMPESTRE                                                                                                                                                                                                      | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0274/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)                                                                                                                                                                                                      | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.       | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA        | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                   | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR        | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100259-35901-D/0275/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO EN LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)               | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.                                      | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ         | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0276/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024) | JAIME BECERRA CORDOVA                                              | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ     | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0277/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 4</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                               | JAIME BECERRA CORDOVA                                              | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ         | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0278/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)                                                                           | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0279/2024 | OBRA: <b>RIEGO</b> A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2024 ( <b>PAQUETE 4</b> )                                                                                    | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0280/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)                                                                                       | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0281/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 4</b> (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.                                                | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.                | GERARDO PADILLA MUÑIZ            | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0282/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 3</b> (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.                                                | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.            | BERNARDO MORENO ORNELAS          | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0283/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 5</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                               | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.                       | DANIELA MUÑETON CANDELAS         | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0284/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 1</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                               | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET                                        | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA       | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0285/2024 | OBRA: <b>RIEGO</b> A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2024 ( <b>PAQUETE 6</b> )                                                                                    | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                                    | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0286/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)                                                                               | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                                    | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO   | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0287/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA EN LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)                                           | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                                    | DANIELA MUÑETON CANDELAS         | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0288/2024 | OBRA: <b>RIEGO</b> A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2024 ( <b>PAQUETE 5</b> )                                                                                    | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.           | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0289/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA, LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)                  | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.           | BERNARDO MORENO ORNELAS          | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0290/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H. ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)                        | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.           | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA       | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                   | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR         | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100259-35901-D/0291/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE LAS <b>OFICINAS PUBLICAS</b> Y DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                    | BERNARDO MORENO ORNELAS          | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0292/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 5</b> (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.                                                     | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO                     | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ         | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0293/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 7</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO                     | DANIELA MUÑETON CANDELAS         | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0294/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 2</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                      | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ     | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0295/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 3</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                      | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ     | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0296/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 8</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                      | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO   | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0297/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL <b>CAMELLON</b> DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2DA ETAPA 2024) | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ                          | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO   | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| E-2510-K100259-35901-D/0298/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 2</b> (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.                                                     | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS                       | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO   | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0299/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 9</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | BERNARDO MORENO ORNELAS          | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0300/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 6</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                    | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ         | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0301/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 10</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                   | SARA MAYELA RAMIREZ CANO                           | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ     | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-35901-D/0302/2024   | OBRA: MANTENIMIENTO A LAS <b>AREAS VERDES</b> DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL <b>SECTOR 11</b> , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)                                                   | SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.       | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0303/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, <b>BLOQUE 1</b>                                                                         | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.     | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0303/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, <b>BLOQUE 1</b>                                                                         | MARGARITA PEREZ CABRERA                            | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                         | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2410-K100242-61501-D/0304/2024   | OBRA: <b>SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS PP (1299)</b><br>MEJORAS EN LA VIALIDAD MEDIANTE LA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DEL <b>BLVD. ESCOBEDO</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA, UBICADO EN LAS INTERSECCIONES CON LA CALLE LUIS LONG Y HOMBRES ILUSTRES | CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.                                           | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0304/2024-S | OBRA: <b>SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS PP (1299)</b><br>MEJORAS EN LA VIALIDAD MEDIANTE LA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DEL <b>BLVD. ESCOBEDO</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA, UBICADO EN LAS INTERSECCIONES CON LA CALLE LUIS LONG Y HOMBRES ILUSTRES | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO                                              | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0305/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA FEDERAL TEOTIHUACAN</b> CCT11DPR2511R UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO                                                                                         | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0305/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA FEDERAL TEOTIHUACAN</b> CCT11DPR2511R UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO                                                                                         | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.                                                 | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0306/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA URBANA No. 60 REVOLUCION MEXICANA</b> CCT11EPRO794Z, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOMAS DE JEREZ                                                                    | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                                       | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0306/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA URBANA No. 60 REVOLUCION MEXICANA</b> CCT11EPRO794Z, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOMAS DE JEREZ                                                                    | FRANCISCO RIVERA CONTRERAS                                               | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5011-K100259-62201-E/0307/2024   | REHABILITACION DE <b>MINIDEPORTIVA SATELITE</b> , ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HAWAI; COLONIA SATELITE                                                                                                                                                           | ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.                                        | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0307/2024-S | REHABILITACION DE <b>MINIDEPORTIVA SATELITE</b> , ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HAWAI; COLONIA SATELITE                                                                                                                                                           | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                                      | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5017-K100250-61401-D/0308/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE MARIA BRITO</b> TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA COS. COL. COLINAS DEL RECUERDO                                                                                                                                       | VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                     | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0308/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE MARIA BRITO</b> TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA COS. COL. COLINAS DEL RECUERDO                                                                                                                                       | DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.                                 | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0309/2024   | <b>PROYECTO GEOMETRICO AV. DE LAS EXPOSICIONES</b> , TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. LEON II, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                                                                                                           | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                               | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | 60.00%                            | 60.00%                      |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                        | SUPERVISOR INTERNO              | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-H/0310/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO AV SALAMINA</b> , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON GTO.                             | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                 | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0311/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. AEROPUERTO</b> , TRAMO: BLVD. DELTA A BLVD. ATOTONILCO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO.                    | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                 | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0312/2024 | <b>PROYECTO GEOMETRICO BLVD. ATOTONILCO</b> , TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. RIO MAYO, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                          | NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                      | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 66.00%                            | 66.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0313/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. RIO MAYO</b> , TRAMO: BLVD. PASEO DE JEREZ A 180 METROS AL ORIENTE, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                      | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAME, S.A. DE C.V.                                 | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 66.00%                            | 66.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0314/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. SAN NICOLAS</b> , TRAMO: AV. OLIMPICA A BLVD. VICENTE VALTIERRA (MEGA PROYECTOS MOVILIDAD)                                                          | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V. | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 86.23%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0315/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. VICENTE VALTIERRA</b> , TRAMO: BLVD. ATOTONILCO A PAVIMENTO EXISTENTE (BLVD. LA LUZ) : MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION AEROPUERTO), LEON GTO. | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V. | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 86.49%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0316/2024 | <b>PROYECTO GEOMETRICO BLVD. AGUSTIN TELLEZ CRUCES</b> TRAMO DE CALLE ALEGRO A AV. OXIGENO GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                           | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.       | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 90.00%                            | 55.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0317/2024 | <b>PROYECTO GEOMETRICO BLVD. PRISMA</b> TRAMO: VALLE DEL TEMPORAL A JOSE MARIA VELASCO, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                              | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.       | ALEXEI PEREZ GONZALEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 52.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0318/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. SAN NICOLAS</b> , TRAMO : AV. OLIMPICA A SIGLO XXI PONIENTE (2DA ETAPA) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON GTO.     | MOISES PEREZ IBARRA                                                     | ALEXEI PEREZ GONZALEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0319/2024 | <b>PROYECTO GEOMETRICO BLVD. LEON II</b> , TRAMO: PALMA DE HIERRO A BLVD. TORRES LANDA, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                              | ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 88.00%                            | 63.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0320/2024 | <b>PROYECTO GEOMETRICO BLVD. LEON II</b> , TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A PALMA DE MALLORCA, GRANDES PROYECTOS LEÓN 450                                                        | ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 88.00%                            | 63.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0321/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL BLVD. CHICHIMECAS</b> TRAMO DE ESPAÑITA A BLVD. LOPEZ MATEOS, LEON 450                                                               | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                    | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 74.44%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0322/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICAS</b> , TRAMO: DE BLVD. FCO VILLA A CHICHIMECAS, LEON 450                                                              | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                    | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ     | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 74.44%                      |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                               | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C-1816-K100277-61101-E/0323/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS 7 DELEGACIONES: CERRO GORDO LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN                                                  | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.                                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0323/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS 7 DELEGACIONES: CERRO GORDO LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN                                                  | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.                     | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0324/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN VARIAS DELEGACIONES                                                                                                                                             | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.                          | JOSE DE JESUS ROCHA TENA            | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0324/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN VARIAS DELEGACIONES                                                                                                                                             | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA            | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0325/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. CALIOPE</b> , TRAMO: SALAMINA (PAVIMENTO EXISTENTE) A BLVD. ARISTOTELES: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON GTO.                                              | ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                             | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA     | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 68.00%                            | 68.00%                      |
| C-1816-K100277-61101-E/0326/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN                                                                                             | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.               | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0326/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN                                                                                             | LUIS MANUEL MORENO RIOS                                        | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0327/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, Y SAN MIGUEL                                                                                                | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.                                      | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0327/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, Y SAN MIGUEL                                                                                                | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.                         | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0328/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL                                                                                       | RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.                             | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0328/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL                                                                                       | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ                                       | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0329/2024   | OBRA: REHABILITACION DE <b>MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION</b> EN LA AVENIDA <b>MALECON DEL RIO</b> , TRAMO: DE CALLE NIZA A BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE NORTE A SUR, COLONIA LEON MODERNO EN LEON, GTO. | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.        | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0330/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN Y LAS JOYAS                                                                                       | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.        | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0330/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN Y LAS JOYAS                                                                                       | GRUPO AISA, S.A. DE C.V.                                       | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA           | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0331/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2                                                                                        | VICTOR MANUEL LOMONACO MORA                                    | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
CONTROL DE OBRAS  
2024

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE       | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61101-E/0331/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2                                                                                                                                                                        | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA      | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0332/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO BLVD. CALIOPE</b> , TRAMO: DE POLITECNICO PAVIMENTO EXISTENTE (CUERPO OTE.) A BLVD. CALCOPIRITA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON, GTO.                                                                                                           | DAVID AGUIRRE CRESPO                   | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0333/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA URBANA No.64 NARCISO MENDOZA</b> CCT11EPR0831N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA                                                                                     | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.      | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0333/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA URBANA No.64 NARCISO MENDOZA</b> CCT11EPR0831N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA                                                                                     | FELIPE SERRANO GARCIA                  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2210-K100271-61201-E/0334/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>SECUNDARIA GENERAL N10 HILARIO MEDINA</b> CCT11DES0084U UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOS ANGELES I                                                                                        | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61201-E/0334/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>SECUNDARIA GENERAL N10 HILARIO MEDINA</b> CCT11DES0084U UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOS ANGELES I                                                                                        | MAURICIO JAIME TORRES                  | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5011-K100259-62201-E/0335/2024   | REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA <b>DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"</b>                                                                                                                                                                                         | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0335/2024-S | REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA <b>DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"</b>                                                                                                                                                                                         | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100277-61101-E/0336/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO                                                                                                                                                                                                         | BAWOR, S.A. DE C.V.                    | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0336/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO                                                                                                                                                                                                         | GRUPO AISA, S.A. DE C.V.               | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5011-K100242-62201-E/0337/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1103) REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIBERA DE LA PRESA; UBICADO EN BULEVAR, HERMENEGILDO BUSTOS, ENTRE CALLES ALUMINIO DE ECHEVESTE Y ACERO DE ECHEVESTE, COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE (1A ETAPA) | ARTEKNIA, S.A. DE C.V.                 | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0337/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1103) REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIBERA DE LA PRESA; UBICADO EN BULEVAR, HERMENEGILDO BUSTOS, ENTRE CALLES ALUMINIO DE ECHEVESTE Y ACERO DE ECHEVESTE, COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE (1A ETAPA) | JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ             | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                               | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100259-35901-D/0338/2024 | OBRA: MANTENIMIENTO Y <b>PODA</b> DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL <b>SECTOR 1</b> (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.                                          | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ                                              | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA       | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0339/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>BRISAS DE SAN JOSE</b> , TRAMO: TOPAR CON PAV. PTE. - VALLE DE SAN PATRICIA DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO. | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0340/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>POCHUTLA</b> TRAMO: MURCIA - BULEVAR BILBAO DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.                                | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA                                       | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0341/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ANDADOR NAVARRA</b> , TRAMO: ASTURIAS-NAVARRA DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.                                | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA                                       | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0342/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GHANA</b> , TRAMO: MOZAMBIQUE-MADAGASCAR DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARILLA, LEON, GTO.                           | CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ                                    | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0343/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HENO</b> , TRAMO: PASEO DE LA PRESA-JUDIA DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.                                     | CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ                                    | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0344/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>SAN MARIANO</b> , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO OTE. DE LA COLONIA SANTA ROSA LIMA, LEON, GTO.             | ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS                                | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0345/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MOROS</b> , TRAMO: ARABES-RODRIGO DIAZ DE VIBAR DE LA COLONIA VIBAR, LEON, GTO.                                       | ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS                                | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0346/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GENESIS</b> , TRAMO: NEPAL -+ 36 MTS AL NORTE DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON, GTO.                            | ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                             | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0347/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>3ER AND. MANUEL LOPEZ MERCADO</b> TRAMO: BLVD. LEON II- MANUEL LOPEZ MERCADO COL. LEON II                             | ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS                                | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0348/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DE SANTIAGO</b> , TRAMO: JEREZ DE LANZAROTE-JEREZ DE LA LUZ DE LA COLONIA VALLE DE JEREZ, LEON, GTO.            | LEPAS, S.A. DE C.V.                                            | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0349/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CASTILLO SAN JUAN</b> , TRAMO: MURALLAS DE SAN JUAN-FARO DE SAN JUAN DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, LEON, GTO.     | LEPAS, S.A. DE C.V.                                            | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0350/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>AGUACATE</b> , TRAMO: BLVD. CEREZA - BLVD. AVELLANO DE LA COLONIA LAS MANDARINAS, LEON, GTO.                          | LEPAS, S.A. DE C.V.                                            | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 80.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0351/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PASEO DE LOS PERICOS</b> , TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES - PASEO DE LOS RUISEÑORES. COLONIA SAN ISIDRO, LEON, GTO.   | LEPAS, S.A. DE C.V.                                            | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                              | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0352/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MANZANA</b> , TRAMO: ZANAHORIA - BLVD. ARISTOTELES DE LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA I, LEON, GTO.                                            | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                  | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0353/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>BATAN</b> , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA DE LA COLONIA EJIDO LA JOYA, LEON, GTO.                                                           | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                  | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 98.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0354/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRADERA DE LOS OLIVARES</b> , TRAMO: DE LOS AHUEHUETES - DE LOS LAURELES DE LA COLONIA PRADERAS DEL SOL, LEON, GTO.                             | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.               | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0355/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MONTAÑA ESMERALDA</b> , TRAMO: LA HUIZACHERA - LIMITE DE COLONIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, LEON, GTO.                                        | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.               | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0356/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CUENCA SANTA AMELIA</b> , TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TOPAR LADO PTE. DE LA COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II, LEON, GTO.                        | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0357/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ANDADOR ARTEMISA</b> , TRAMO: EROS - EROS DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.                                                                   | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0358/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>DOCTRINA</b> , TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON, GTO.                                    | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                             | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0359/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>BARDADO</b> , TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO DE LA COLONIA EL CARMEN CTM, LEON, GTO.                                                | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                   | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0360/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DE SANTA TERESITA</b> , TRAMO: VALLE DEL CARMEN - TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, LEON, GTO. | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                   | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0361/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>SERRANA</b> , TRAMO: PLATON - CAMPO AMOR DE LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, LEON, GTO.                                                          | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA                                      | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0362/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>LEIBNIZ</b> , TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - DUNS ESCOTO DE LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON, GTO.                               | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA                                      | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0363/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PAPAYA</b> , TRAMO: BLVD. CEREZA - FRENTE AL #620 DE LA COLONIA LAS MANDARINAS, LEON, GTO.                                                      | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                            | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0364/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>REAL DEL CUBO</b> , TRAMO: REAL DEL CASTILLO - TOPAR, DE LA COLONIA REAL DEL CASTILLO, LEON, GTO.                                               | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                  | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE               | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0365/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MONGOLIA</b> , TRAMO: GUINEA - CAMERUN DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, LEON, GTO.                 | ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA                | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0366/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CUENCA SANTA OFELIA</b> , TRAMO: PASEO DE LA PRESA - CUENCA SAN NICOLAS, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II | ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA                | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0367/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MARRUECOS</b> , TRAMO: GUINEA - TOPAR LADO ORIENTE DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARILLA, LEON, GTO.      | ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA                | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0368/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>FILON</b> , TRAMO: ORO - BLVD. TELLEZ CRUCES DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA, LEON, GTO.                 | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0369/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JEREZ DE HIERRO</b> , TRAMO: CASCADA DE REGLA - JEREZ DE LA LUZ DE LA COLONIA VALLE DE JEREZ, LEON, GTO.   | MARIA ISABEL TALCO MEZA                        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-D/0370/2024   | OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE <b>ADORNOS PATRIOS 2024</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                              | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO                    | JAVIER GARCIA GONZALEZ            | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0371/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, <b>BLOQUE 3</b>                                                   | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0371/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, <b>BLOQUE 3</b>                                                   | MARGARITA PEREZ CABRERA                        | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5017-K100250-61401-D/0372/2024   | PAVIMENTACION DE LAS CALLES: <b>ABEL QUEZADA Y GABRIEL VARGAS</b> ; TRAMO: VIRGEN DE LA SALUD A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO                             | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.              | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0372/2024-S | PAVIMENTACION DE LAS CALLES: <b>ABEL QUEZADA Y GABRIEL VARGAS</b> ; TRAMO: VIRGEN DE LA SALUD A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO                             | GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON                   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-5017-K100250-61401-D/0373/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VIRGEN DE LA SALUD</b> TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO                                  | ECAB, S. DE R.L. DE C.V.                       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61401-D/0373/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VIRGEN DE LA SALUD</b> TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO                                  | CARLOS SALAZAR ROCHA                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0374/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>TARRASAS</b> , TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.      | CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ                    | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0375/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>AND. PEÑUELAS</b> , TRAMO: PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS DE LA COLONIA LA JOYA (EJIDO), LEON, GTO.                | GEUMAN, S.A. DE C.V.                           | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0376/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>LA GAVIA</b> , TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA, COL. LA JOYA (EJIDO)                                    | GEUMAN, S.A. DE C.V.                           | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0377/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE MARIA ROA BARCENAS</b> , TRAMO: CARLOS MARIA BUSTAMANTE - FELIX ROMERO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.                                                       | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                                | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 92.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0378/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ALMA ROSA</b> , TRAMO: EVA DE LIMA - BLVD. FRANCISCO VILLA (CAMINO A SALTILLO) DE LA COLONIA SANTA MAGDALENA, LEON, GTO.                                                    | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                                    | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 90.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0379/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>NECTARINO</b> , TRAMO: MANUEL GONZALEZ - DR. J. DE JESUS RODRIGUEZ GAONA, COL. LAS MANDARINAS                                                                               | GRUPO CONSTRUCTOR MARCARMÉ, S.A. DE C.V.                                  | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0380/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE ANTONIO URQUIZA</b> , TRAMO: AV. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - BLVD. CALCOPIRITA DE LA COLONIA SINARQUISTAS, LEON, GTO.                                                    | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-62201-E/0381/2024   | <b>ZONA PP (1027) ENMALLADO DEL RIO DEL MUERTO</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADO EN CALLE ANTONIO DE SILVA Y LUCERO, ENTRE CALLES JUAN VILLERIAS Y CONGRESO DE CHILPANCINGO, FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES ETAPA 1 | CONSTRUCTORA TERRESTRE S.A. DE C.V.                                       | JOSE DE JESUS ROCHA TENA         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0381/2024-5 | <b>ZONA PP (1027) ENMALLADO DEL RIO DEL MUERTO</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADO EN CALLE ANTONIO DE SILVA Y LUCERO, ENTRE CALLES JUAN VILLERIAS Y CONGRESO DE CHILPANCINGO, FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES ETAPA 1 | VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.                                           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0382/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>DE LA ACEÑA</b> , TRAMO: DE LA CENIA - TOPAR PTE. DE LA COLONIA LA NORIA, LEON, GTO.                                                                                        | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                      | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0383/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>LA TERNA</b> , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA, COLONIA LA JOYA (EJIDO)                                                                                                   | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                      | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0384/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>GHANA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA. COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - MALI                                              | UPC DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                                               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0384/2024-5 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>GHANA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA. COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - MALI                                              | ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0385/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>8 DE MARZO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DE SAN ANTONIO, TRAMO: 25 DE DICIEMBRE - TOPAR CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO                   | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.                                  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA         | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                 | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0385/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>8 DE MARZO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DE SAN ANTONIO, TRAMO: 25 DE DICIEMBRE - TOPAR CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0386/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>CUICUILCO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA POPULAR MAYA, TRAMO: TOPAR NORTE - TENOCHTITLAN                                    | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0386/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>CUICUILCO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA POPULAR MAYA, TRAMO: TOPAR NORTE - TENOCHTITLAN                                    | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0387/2024   | CONSTRUCCION DE LA CALLE <b>FRAY DAVID</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: OLIMPICA - RUFINO OFFREDUCCI (FRAY NOE)                       | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0387/2024-S | CONSTRUCCION DE LA CALLE <b>FRAY DAVID</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: OLIMPICA - RUFINO OFFREDUCCI (FRAY NOE)                       | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                     | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0388/2024   | OBRA: <b>ZONA PP (976) REHABILITEMOS EL AREA FRIDA KHALO</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADO EN CALLE CUENCA DEL RIO, FRACCIONAMIENTO RIVERA DEL RIO. (ETAPA 1)                                        | CONSTRUCTORA MARIVE, S.A. DE C.V.                                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0388/2024-S | OBRA: <b>ZONA PP (976) REHABILITEMOS EL AREA FRIDA KHALO</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADO EN CALLE CUENCA DEL RIO, FRACCIONAMIENTO RIVERA DEL RIO. (ETAPA 1)                                        | ARINBCA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100259-62201-E/0389/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE DE BARRIO</b> EN LA COLONIA <b>EL YACIMIENTO</b> UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO, 2DA. ETAPA                                                                                        | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA A. EN P. CON BISICO, S.A. DE C.V. | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0389/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE DE BARRIO</b> EN LA COLONIA <b>EL YACIMIENTO</b> UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO, 2DA. ETAPA                                                                                        | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                                | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0390/2024   | <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN LA COLONIA <b>DESARROLLO EL POTRERO</b>                                                                                                                                                      | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0390/2024-S | <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN LA COLONIA <b>DESARROLLO EL POTRERO</b>                                                                                                                                                      | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.                               | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0391/2024   | CONSTRUCCION DE LA CALLE <b>MANUEL CRESCENCIO REJON</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, TRAMO: JOSE M. DE LA TORRE - JOSE MA BRITO                   | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.                                    | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO<br>17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL<br>17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0391/2024-S | CONSTRUCCION DE LA CALLE <b>MANUEL CRESCENCIO REJON</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, TRAMO: JOSE M. DE LA TORRE - JOSE MA BRITO                             | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                              | 100.00%                        |
| C-1816-K100259-62201-E/0392/2024   | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA CONSTRUCCION DE VELARIA                                                            | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.               | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                              | 100.00%                        |
| C-2510-K100250-62201-E/0392/2024-S | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA CONSTRUCCION DE VELARIA                                                            | CUMONIO, S.A. DE C.V.                           | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                              | 100.00%                        |
| G-5051-K100250-61401-D/0393/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>DE LA CRUZ</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - DE LA PROCESION                             | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO                     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-D/0393/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>DE LA CRUZ</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - DE LA PROCESION                             | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                              | 100.00%                        |
| G-5051-K100250-61401-D/0394/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>BALCONES DE LOS CORMURANES</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LAS ABEJAS | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.                  | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-D/0394/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>BALCONES DE LOS CORMURANES</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LAS ABEJAS | JULIO CESAR UTRILLA PINEDA                      | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                              | 100.00%                        |
| G-1816-K100259-62201-E/0395/2024   | CONSTRUCCION DEL <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LOMAS DEL MIRADOR</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                                  | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.  | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-E/0395/2024-S | CONSTRUCCION DEL <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LOMAS DEL MIRADOR</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                                  | CUMONIO, S.A. DE C.V.                           | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                              | 100.00%                        |
| G-5051-K100250-61401-D/0396/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>PENITENCIA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES                        | URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                              | 100.00%                        |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                        | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR          | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0396/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>PENITENCIA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES | FRANCISCA MUÑOZ AYALA                                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0397/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE: MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAUZ SECO, ENTRE OTRAS                                            | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                     | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0397/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE: MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAUZ SECO, ENTRE OTRAS                                            | SAMUEL RAMIREZ CABRERA                                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0398/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                         | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0398/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                         | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA                                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0399/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                         | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                     | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0399/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                         | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ                        | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0400/2024   | OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CALENTADORES SOLARES</b> EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS            | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0400/2024-S | OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE <b>CALENTADORES SOLARES</b> EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS            | LUIS MANUEL MORENO RIOS                                 | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1810-K100277-61101-E/0401/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO BAÑO</b> EN LAS COMUNIDADES DE: SAN JUAN DE OTATES, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, ENTRE OTRAS                                                      | DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0401/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO BAÑO</b> EN LAS COMUNIDADES DE: SAN JUAN DE OTATES, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, ENTRE OTRAS                                                      | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ                               | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA  | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                         | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| C-1810-K100277-61101-E/0402/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                               | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.                            | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-61101-E/0402/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS                                               | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS                                               | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-62201-E/0403/2024   | RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL NORPONIENTE DEL <b>PANTEON SAN NICOLAS</b>                                                                                                                                                        | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0403/2024-S | RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL NORPONIENTE DEL <b>PANTEON SAN NICOLAS</b>                                                                                                                                                        | SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V.                          | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5011-K100242-62201-E/0404/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1290) MI PARQUE LA FLORIDA</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, ENTRE CALLES PASEO DE LA FLORIDA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA (1ER ETAPA) | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.                                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0404/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1290) MI PARQUE LA FLORIDA</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, ENTRE CALLES PASEO DE LA FLORIDA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA (1ER ETAPA) | GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO                                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100259-62201-E/0405/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> CON CANCHA DE PRACTICAS, MOBILIARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>SAN MIGUEL DE RENTERIA</b>                               | CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.                                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0405/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> CON CANCHA DE PRACTICAS, MOBILIARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>SAN MIGUEL DE RENTERIA</b>                               | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN                                         | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0406/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE "LA CASA DE LOS ABUELOS"</b> EN LA CALLE JUAN BAUTISTA LA SALLE #303, COLONIA PANORAMA, EN LEON, GTO.                                                                                   | GERARDO GAMA CERVANTES                                                   | JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA    | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0407/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>BARACALDO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., TRAMO: CERRO DE CHAVETA - LITIO                                                | ATYCO MB, S.A. DE C.V.                                                   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0407/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>BARACALDO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., TRAMO: CERRO DE CHAVETA - LITIO                                                | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                          | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100259-62201-E/0408/2024   | REHABILITACION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON, EN LA COLONIA <b>SAN ISIDRO "AGUILAS"</b> , EN LA CALLE PASEO DE LAS AGUILAS                                                            | ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.                                        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                   | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0408/2024-S | REHABILITACION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON, EN LA COLONIA <b>SAN ISIDRO "AGUILAS"</b> , EN LA CALLE PASEO DE LAS AGUILAS                                                                                                  | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO                                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100258-62201-E/0409/2024   | <b>SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL</b> DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                    | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA A. EN P. CON BISICO, S.A. DE C.V.   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0409/2024-S | <b>SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL</b> DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                    | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.                                 | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0410/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>JUAN SERRETA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - PAV EXISTENTE OTE.                                                                         | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.                       | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0410/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>JUAN SERRETA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - PAV EXISTENTE OTE.                                                                         | DACYT, S.A. DE C.V.                                                | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES   | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0411/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO</b> PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA <b>PRIMARIA BENITO JUAREZ</b> CCT11DPR3280X, UBICADA EN CALLE MARTHA NUM. 104, COLONIA LOMA BONITA, LEON, GTO.                                                                                 | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA                                          | LUIS ANTONIO RIOS MORALES           | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0412/2024   | <b>BACHEO SUPERFICIAL</b> DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. ( <b>PAQUETE 3 2024</b> )                                                                                                                                                                                | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.                                  | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0413/2024   | ACCIONES COMO MEDIDAS DE <b>COMPENSACION AMBIENTAL PAQUETE 2 2024</b>                                                                                                                                                                                                      | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ                                    | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON    | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0414/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO</b> PARA REHABILITACION DE <b>COMEDOR COMUNITARIO "PERIODISTAS MEXICANOS"</b> , UBICADO EN LA CALLE MANUEL PAYNO Y CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS                                                                      | GERARDO GAMA CERVANTES                                             | JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA      | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0415/2024   | <b>CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS</b> EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ( <b>PAQUETE-3 2024</b> )                                                                                                                                     | LUIS ISIDRO BARROSO MORALES                                        | ALEJANDRO TORRES ZAPIAN             | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0416/2024   | <b>CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS</b> EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ( <b>PAQUETE-2 2024</b> )                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.                                 | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE           | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0417/2024   | ACCIONES COMO MEDIDAS DE <b>COMPENSACION AMBIENTAL PAQUETE 1 2024</b>                                                                                                                                                                                                      | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ               | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0418/2024   | ACCIONES COMO MEDIDAS DE <b>COMPENSACION AMBIENTAL PAQUETE 3 2024</b>                                                                                                                                                                                                      | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.                                      | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON    | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0419/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1227) AREA DEPORTIVA BRISAS DE SAN NICOLAS 2 ETAPA</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEOS DEL MOLINO, UBICADO EN EL BLVD. BRISAS DE SAN JUDAS TADEO, ENTRE CALLE VIA DE LOS GIRASOLES Y BRISAS DE SAN TIMOTEO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN NICOLAS | CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.                                    | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA        | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                              | SUPERVISOR INTERNO                 | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0419/2024-S | OBRA DE ZONA PP (1227) AREA DEPORTIVA BRISAS DE SAN NICOLAS 2 ETAPA, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEOS DEL MOLINO, UBICADO EN EL BLVD. BRISAS DE SAN JUDAS TADEO, ENTRE CALLE VIA DE LOS GIRASOLES Y BRISAS DE SAN TIMOTEO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN NICOLAS | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.             | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5051-K100250-61401-D/0420/2024   | CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: FRAY JUAN - HACIENDAS DE LEON                                                                                     | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.                                 | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0420/2024-S | CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: FRAY JUAN - HACIENDAS DE LEON                                                                                     | PIXIS, S.A. DE C.V.                                           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-5051-K100250-61401-D/0421/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA ESPATULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARAISO REAL, TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO)                                                    | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0421/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA ESPATULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARAISO REAL, TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO)                                                    | MOISES PEREZ IBARRA                                           | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0422/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN MIGUEL UBICADO EN BLVD TORRES LANDA PTE, SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL                                                                                                                             | ICONOGAMA S.A. DE C.V.                                        | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0423/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT11DPR2655N, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO NUM. 202, FRACCIONAMIENTO LA PISCINA, LEON, GTO.                                                                              | DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | LUIS ANTONIO RIOS MORALES          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61401-D/0424/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS ZONA PP (1137), DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO                                                                                     | PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0424/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS ZONA PP (1137), DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO                                                                                     | JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA                                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0425/2024   | OBRA DE ZONA PP (862) SEGUNDA ETAPA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION FORESTA JARDIN, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LIBERTAD, UBICADO EN CALLE FORESTA NOGAL, ENTRE CALLES FORESTA MAPLE Y FORESTA PINO COLONIA FORESTA JARDIN                | CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE          | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0425/2024-S | OBRA DE ZONA PP (862) SEGUNDA ETAPA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION FORESTA JARDIN, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LIBERTAD, UBICADO EN CALLE FORESTA NOGAL, ENTRE CALLES FORESTA MAPLE Y FORESTA PINO COLONIA FORESTA JARDIN | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0426/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA CCT11EPR0182A, UBICADA EN CALLE HONDA DE SAN MIGUEL NUM. 1002, COLONIA SAN MIGUEL, LEON, GTO.                                                                    | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE               | LUIS ANTONIO RIOS MORALES    | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-2510-K100250-61401-D/0427/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MISION SAN GABRIEL (MEDIO CUERPO), EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES II Y CIBELES. TRAMO: MISION DE LA INDEPENDENCIA - SALOMON                   | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.   | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0427/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MISION SAN GABRIEL (MEDIO CUERPO), EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES II Y CIBELES. TRAMO: MISION DE LA INDEPENDENCIA - SALOMON                   | GEUMAN, S.A. DE C.V.                      | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0428/2024   | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE ANTIGUA (TERCERA ETAPA)                                                                                                                     | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0428/2024-S | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE ANTIGUA (TERCERA ETAPA)                                                                                                                     | CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.           | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0429/2024   | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SOL (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                      | ACCA, S.A. DE C.V.                        | JOSE DE JESUS ROCHA TENA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0429/2024-S | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SOL (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                      | PIXIS, S.A. DE C.V.                       | JOSE DE JESUS ROCHA TENA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0430/2024   | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES (SEGUNDA ETAPA)                                                                                              | CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELIA ORTIZ TELLEZ            | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0430/2024-S | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES (SEGUNDA ETAPA)                                                                                              | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.      | ELIA ORTIZ TELLEZ            | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-2510-K100250-61401-D/0431/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GENERALIFE, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS, TRAMO: EL ESCORIAL-PASEO DE LA PRESA                                                           | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                   | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0431/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>GENERALIFE</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS,TRAMO: EL ESCORIAL-PASEO DE LA PRESA                | FELIPE SERRANO GARCIA                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-2510-K100250-61401-D/0432/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>SANTA LUCILA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BUENOS AIRES, TRAMO: BLVD. WIGBERTO JIMENEZ MORENO A PAVIMENTO EXISTENTE | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0432/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>SANTA LUCILA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BUENOS AIRES, TRAMO: BLVD. WIGBERTO JIMENEZ MORENO A PAVIMENTO EXISTENTE | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0433/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LAS AMERICAS</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                           | CONSTRUCTORA COBSA, S.A. DE C.V.                   | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0433/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LAS AMERICAS</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                           | OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ                     | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0434/2024   | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, <b>JARDINES DE SAN JUAN III SECCION</b> (SEGUNDA ETAPA)                                              | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.                       | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0434/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, <b>JARDINES DE SAN JUAN III SECCION</b> (SEGUNDA ETAPA)                                              | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-2510-K100250-61401-D/0435/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>JOSEFINA CAMARENA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: ANTONIO DE CASTILLA - SILVINO ROBLES               | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0435/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>JOSEFINA CAMARENA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: ANTONIO DE CASTILLA - SILVINO ROBLES               | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0436/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4                                                                                                       | CECE NATECH, S.A. DE C.V.                          | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0436/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4                                                                                                       | MARGARITA PEREZ CABRERA                            | JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA      | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0437/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LAS TROJES II</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                    | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.                 | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0437/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LAS TROJES II (SEGUNDA ETAPA)</b>                                                                                                         | COVEME, S.A. DE C.V.                                                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0438/2024   | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>PILETAS I (SEGUNDA ETAPA)</b>                                                                                                            | COSMOCALLI, S.A. DE C.V.                                                  | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0438/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>PILETAS I (SEGUNDA ETAPA)</b>                                                                                                            | LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ                                              | NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0439/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, <b>CUMBRES DE LA PISCINA (TERCERA ETAPA)</b>                                                                                                               | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0439/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, <b>CUMBRES DE LA PISCINA (TERCERA ETAPA)</b>                                                                                                               | SUDIC SUPERVISION, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO       | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61901-E/0440/2024   | CONSTRUCCION DE <b>ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN</b> DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO                                                                                                                                                      | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE                                               | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0441/2024   | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO MULTIDEPORTIVO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>SANTA ROSA DE LIMA</b>                                                                                                                  | CONSTRUGART, S.A. DE C.V.                                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0441/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO MULTIDEPORTIVO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>SANTA ROSA DE LIMA</b>                                                                                                                  | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                                       | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0442/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1304)</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE <b>PARQUE</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE ANDADOR SINAI DE SAN FELIPE Y ANDADOR CARMEL, COLONIA <b>UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA (PRIMERA ETAPA)</b>               | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0442/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1304)</b> REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE <b>PARQUE</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE ANDADOR SINAI DE SAN FELIPE Y ANDADOR CARMEL, COLONIA <b>UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA (PRIMERA ETAPA)</b>               | JOSE ALBERTO ZAMORA PEDROZA                                               | DANIELA VILLEGAS ESTRADA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0443/2024   | <b>ESTUDIO TECNICO</b> DE INGENIERIA PARA DETERMINAR LA <b>MODELACION DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL</b> PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO                                                                                                           | TALLER ACUR, S. DE R.L. DE C.V.                                           | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0444/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1052)</b> BARDA PERIMETRAL DE <b>AREA DE DONACION DE VALLE DE ALBORADA</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN CALLE VALLE DE ALBORADA ENTRE CALLES ORIOI Y GAVIOTA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALBORADA (PRIMERA ETAPA) | JOEL NAVARRO HERNANDEZ                                                    | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO                    | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0444/2024-S | OBRA DE ZONA PP (1052) BARDA PERIMETRAL DE AREA DE DONACION DE VALLE DE ALBORADA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN CALLE VALLE DE ALBORADA ENTRE CALLES ORIOL Y GAVIOTA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALBORADA (PRIMERA ETAPA) | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.            | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA          | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0445/2024   | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. 2024                                                                                                                                                                                      | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                              | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO   | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0446/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION PARQUE VECINAL MINI DEPORTIVA MALECON DEL RIO "CRUZ DE CANTERA"                                                                                                                                                 | LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE                                               | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0447/2024   | LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2024, PAQUETE # 4                                                                                                                                                                                                       | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.                               | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA            | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0448/2024   | LABORATORIO VERIFICADOR 2024 PARA PROYECTOS DE OBRA Y DE EDIFICACION PAQUETE 6, LEON, GTO.                                                                                                                                                           | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.                               | PEDRO TORRES RODRIGUEZ                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0449/2024   | LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2024, PAQUETE # 5                                                                                                                                                                                                       | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.            | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA            | ELIA ORTIZ TELLEZ                 | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0450/2024   | ANALISIS DE SUELOS Y RECOMENDACIONES EN PAVIMENTOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS                                                                                                                                                                         | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.                               | PEDRO TORRES RODRIGUEZ                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0451/2024   | ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS                                                                                                                                                                                                       | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.                               | PEDRO TORRES RODRIGUEZ                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0452/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANGEL, TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.                                                                                                     | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                              | JUAN CARLOS FLORES RIVERA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0453/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE APODACA, TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.                                                                                                     | ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                                        | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0454/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TORRE DE BABEL, TRAMO: TORRE DE MARFIL - TORRE DE VIGIA DE LA COLONIA LAS TORRES, LEON, GTO.                                                                                                      | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.                         | PEDRO TORRES RODRIGUEZ                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0455/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL ADIVINO, TRAMO: CANAL DE SARDANETA - CANAL DE SARDANETA, DE LA COLONIA ARRAYANES, LEON, GTO.                                                                                         | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.                         | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0456/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑUELAS, TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA DE LA COLONIA EJIDO LA JOYA, LEON, GTO.                                                                                                               | LEPAS, S.A. DE C.V.                                                       | PEDRO TORRES RODRIGUEZ                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0457/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY SABATINO, TRAMO: BLVD. CIUDAD ASIS - BLVD. ATOTONILCO, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.                                                                                    | LEPAS, S.A. DE C.V.                                                       | JUAN CARLOS FLORES RIVERA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0458/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA, TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA, DE LA COLONIA LEON I, LEON, GTO.                                                                                      | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                          | SUPERVISOR INTERNO                | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0459/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ</b> , TRAMO: MANUEL VALTIERRA - PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.                    | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0460/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 4TO AND. MANUEL LOPEZ MERCADO</b> , TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.           | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                                    | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | SIN COORDINADOR                   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0461/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTINICA</b> , TRAMO: LITIO - 3 M, DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.                                               | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                                    | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 97.27%                            | 65.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0462/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA PRIVADA TALIA</b> , TRAMO: TALIA - TOPAR LADO PTE. DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.                                   | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.                           | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0463/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO DE GRANADA</b> , TRAMO: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - LAGO CUITZEO DE LA COLONIA GRANADA, LEON, GTO. | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.                           | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 98.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0464/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANILLO</b> , TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO, DE LA COLONIA LA CANDELARIA, LEON, GTO.                                      | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.                           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | SIN COORDINADOR                   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0465/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA SABINO</b> , TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE. DE LA COLONIA LA NOPALERA, LEON, GTO.                           | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.                           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | SIN COORDINADOR                   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0466/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HALCONES MARINOS DE SEATTLE</b> , TRAMO: DE LOS PIRULES - PETROLEROS DE HOUSTON, DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.      | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.                            | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0467/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA INES</b> , TRAMO: LIMITE OTE – BLVD. CIUDAD ASIS, DE LA COLONIA EL ROTARIO, LEON, GTO.                        | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.                            | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0468/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DEL CARMEN</b> , TRAMO: VALLE DE LA LUZ – BLVD. CIUDAD ASIS DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.                  | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.                            | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0469/2024     | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE DE LOS MILAGROS</b> , TRAMO: MONTE DE CRISTO - TOPAR, DE LA COLONIA MONTE DE CRISTO, LEON, GTO.                        | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.                            | PEDRO TORRES RODRIGUEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0470/2024 | <b>PROYECTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LAS OBRAS DE CABECERA PARA ET METROPOLITANA, ESTACION GAONA</b> , LEON, GTO.                                                     | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                         | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100242-62201-E/0471/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (901)</b> ANDADOR Y <b>AREA RECREATIVA</b> SATURNO, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADO EN AV. SATURNO, ENTRE BULEVAR FRANCISCO VILLA Y CALLE TORRE DE DAVID, COLONIA <b>LOS ANGELES</b> (PRIMERA ETAPA)                                  | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.                       | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0471/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (901)</b> ANDADOR Y <b>AREA RECREATIVA</b> SATURNO, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADO EN AV. SATURNO, ENTRE BULEVAR FRANCISCO VILLA Y CALLE TORRE DE DAVID, COLONIA <b>LOS ANGELES</b> (PRIMERA ETAPA)                                  | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA                               | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-5051-K100250-61401-D/0472/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>MAMEY</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS, TRAMO: AGUACATE - MANUEL GONZALEZ (BLVD. CEREZA)                                                                                | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0472/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>MAMEY</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS, TRAMO: AGUACATE - MANUEL GONZALEZ (BLVD. CEREZA)                                                                                | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ                               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0473/2024   | OBRA: <b>PP (903)</b> ADAPTACION DE AREA DE DONACION A <b>MINIDEPORTIVA</b> SEGUNDA ETAPA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADO EN CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA CORA, ENTRE CALLES CERRO DEL CASTILLO Y PEÑON DE GIBRALTAR, EN LA COLONIA <b>LOMA HERMOSA</b> | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0473/2024-S | OBRA: <b>PP (903)</b> ADAPTACION DE AREA DE DONACION A <b>MINIDEPORTIVA</b> SEGUNDA ETAPA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADO EN CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA CORA, ENTRE CALLES CERRO DEL CASTILLO Y PEÑON DE GIBRALTAR, EN LA COLONIA <b>LOMA HERMOSA</b> | TRACDING, S.A. DE C.V.                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0474/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1318)</b> TROTAPISTA PARA <b>VILLA VERDE</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADO EN CALLE OTAWA, ENTRE CALLES MONTREAL Y OTAWA, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA)                                                                    | CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.                           | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0474/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1318)</b> TROTAPISTA PARA <b>VILLA VERDE</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADO EN CALLE OTAWA, ENTRE CALLES MONTREAL Y OTAWA, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA)                                                                    | BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                      | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100259-62201-E/0475/2024   | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: SEGUNDA ETAPA <b>VALLE DE CHICHEN ITZA</b> DE LA ZONA: VIBAR DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO (451)                                                                                                                 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                  | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0475/2024-5 | <b>OBRA COMPLEMENTARIA</b> DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: SEGUNDA ETAPA <b>VALLE DE CHICHEN ITZA</b> DE LA ZONA: VIBAR DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO (451)                                  | CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.                                                      | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0476/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>REFORESTADORES</b> , TRAMO: TAJIN - ARALIA, DE LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, LEON, GTO.                                           | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                                                         | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 90.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0477/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>DEL SENDERO</b> , TRAMO SAN JOSE DEL TANQUE - TOPAR CON PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS TANQUES, LEON, GTO.       | CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ                                                          | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0478/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>FRAY GIL</b> , TRAMO: FRAY FELIPE – BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.                | CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ                                                          | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0479/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PEREGRINACION</b> , TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - DE LA PROMESA DE LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN, LEON, GTO.                    | SERGIO RODRIGO GUERRERO TORRES                                                       | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 85.00%                            | 85.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0480/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HEGEL</b> , TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - GALILEO DE LA COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD DE LA JOYA, LEON, GTO.                         | SERGIO RODRIGO GUERRERO TORRES                                                       | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 85.00%                            | 85.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0481/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>POZO DE JACOB</b> , TRAMO: TIERRA PROMETIDA - PUERTA DE HERODES DE LA COLONIA LOS ANGELES II, LEON, GTO.                            | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0482/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HERA</b> , TRAMO: BLVD. CLOTO - EROS, DE LA COLONIA ERMITA, LEON, GTO.                                                              | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                                          | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0483/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>CLOTO</b> , TRAMO: HEBE - TALIA, DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.                                                                | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 75.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0484/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>IZTACCIHUATL</b> , TRAMO: ASTURIAS - BLVD. BILBAO DE LA COLONIA PILETAS III SECC., LEON, GTO.                                       | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 50.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0485/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DE SAN PEDRO</b> , TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL #333 - #334, DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO. | NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                                   | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0486/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE MARIA ROA BARCENAS</b> , TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.        | NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                                   | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0487/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>HUERTOS DE MANDARINA</b> , TRAMO: PERDIGON - PERDIGON DE LA COLONIA HUERTAS DE MEDINA I, LEON, GTO.                                 | DAVID AGUIRRE CRESPO                                                                 | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                  | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0488/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HUERTOS DE TORONJAS</b> , TRAMO: PERDIGON – PERDIGON DE LA COLONIA HUERTAS DE MEDINA I, LEON, GTO.                                        | DAVID AGUIRRE CRESPO                                              | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0489/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIERRO</b> , TRAMO: MALAGA - RESTRICCION DE ARROYO, DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.                                            | ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0490/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS PINZONES</b> , TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS DE LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, LEON, GTO.      | ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0491/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PADRES DE SAN DIEGO</b> , TRAMO: ORIOLES DE BALTIMORE - BLVD. VASCO DE QUIROGA, DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.                    | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAME, S.A. DE C.V.                           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0492/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DELFINES DE MIAMI</b> , TRAMO: HALCONES MARINOS DE SEATTLE - PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA, DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, LEON, GTO. | GRUPO CONSTRUCTOR MARCAME, S.A. DE C.V.                           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0493/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA DORA</b> , TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - KARLA AURORA, DE LA COLONIA SANTA MAGDALENA, LEON, GTO.                                   | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.     | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0494/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA CLARA</b> , TRAMO: BRISAS DE SAN HIPOLITO - TOPAR LADO NORTE, DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.                    | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.     | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0495/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA RESERVA</b> , TRAMO: BLVD. CALIOPE - TOPAR CON PAVIMENTO PONIENTE, DE LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, LEON, GTO.                          | CEPI, S.A. DE C.V.                                                | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0496/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO</b> , TRAMO: AV. JOSE A. GODOY - JOSE MARIA BRITO, DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.                        | CEPI, S.A. DE C.V.                                                | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 92.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0497/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL RESPLANDOR</b> , TRAMO: SAN JOSE DEL POTRERO - POTRERO DE CORPUS, DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, LEON, GTO.                            | MARIA ISABEL TALCO MEZA                                           | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0498/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITA AZUL</b> , TRAMO: TOPKAPI - FRENTE A LOS #211- #402, DE LA COLONIA LOS ANGELES, LEON, GTO.                                       | MARIA ISABEL TALCO MEZA                                           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0499/2024 | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE YACIMIENTO SUBMARINO</b> , TRAMO: BLVD. YACIMIENTO - YACIMIENTO VOLCANICO DE LA COLONIA EL YACIMIENTO, LEON, GTO.                         | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                            | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0500/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MONTE LA ARDILLA</b> , TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC, DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, LEON, GTO.                         | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.           | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0501/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MONTE LA CALERA</b> , TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC, DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, LEON, GTO.                          | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                        | MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA       | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0502/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MONTE EL GAVILAN</b> , TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC, DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, LEON, GTO.                         | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                        | CRSTOPHER DALID BELTRAN RAMOS    | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0503/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRESA LA SELVA</b> , TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, DE LA COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO, LEON, GTO.  | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                        | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0504/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE DE JESUS PEÑA</b> , TRAMO: IRINEO DURAN PEREZ - ENRIQUE GOMEZ GUERRA, DE LA COLONIA LEON I, LEON, GTO.                          | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                        | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0505/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>FRANCISCO MATHEY</b> , TRAMO: JOSE M. PRADO - BUENA VENTURA ARMENGOL, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.                              | ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA Y OPOTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 95.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0506/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>1ER AND. MANUEL LOPEZ MERCADO</b> , TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.                   | ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA Y OPOTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 95.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0507/2024       | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ANDADOR DE LOS SANTOS OLEOS</b> , TRAMO: DE LOS SANTOS OLEOS - SAGRADA FAMILIA, DE LA COLONIA EL PEDREGAL, LEON, GTO.                | EXITUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                              | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 70.00%                      |
| G-2510-K100250-61401-D/0508/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>EL ESCORIAL</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS, TRAMO: GENERALIFE-PASEO DE LA PRESA | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.                                | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0508/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>EL ESCORIAL</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS, TRAMO: GENERALIFE-PASEO DE LA PRESA | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                                          | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0509/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO DEL <b>DIF LEON 1</b> , UBICADO EN CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA #109, COLONIA LEON I, EN LEON, GTO.        | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA                                                   | JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100242-62201-E/0510/2024   | OBRA DE ZONA PP (883) CANCHA DE CUMBRES DE LA PISCINA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADO EN LA CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA (1A ETAPA) | INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V.                                                     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0510/2024-S | OBRA DE ZONA PP (883) CANCHA DE CUMBRES DE LA PISCINA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADO EN LA CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA (1A ETAPA) | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ                                                               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0511/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RIBERA AZUL, TRAMO: CUENCA FLORIDA - DULCE CAMPIÑA DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.                                                                             | CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ                                                          | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0512/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA TRES MEZQUITES, TRAMO: PRESA CORRALEJO - PRESA SAN JOSE, DE LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA, LEON, GTO.                                                            | EXITUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                                       | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 65.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0513/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTAÑESA, TRAMO: PLATON - DE LA ISLEÑA, DE LA COLONIA JOYAS DE LA LOMA, LEON, GTO.                                                                                    | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 85.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0514/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TENAYUCA, TRAMO: ANDADOR SIN NOMBRE (FRENTE AL #312-311) - CUITLAHUAC, DE LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.                                                                | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0515/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CTO. CLAVEL DEL VALLE, TRAMO: CTO. SIGLO XXI - ANDADOR CLAVEL DEL VALLE, DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, LEON, GTO.                                                 | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0516/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE, TRAMO: FRANCISCO ZARCO - FRANCISCO LOPEZ DE VELAZCO, DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.                                           | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0517/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA COSS, TRAMO: AV. JOSE A. GODOY - FRANCISCO LAZO ESTRADA DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.                                                     | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0518/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MENA, TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE, DE LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.                                                                   | OSCAR DAVID LUNA ESTRADA                                                             | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0519/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILAS DE FILADELFIA, TRAMO: HALCONES MARINOS DE SEATTLE - PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, LEON, GTO.                                | OSCAR DAVID LUNA ESTRADA                                                             | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0520/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>TEPOZTLAN</b> , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA FRENTE A LOS NUMERO 219-220, COL. AZTECA                                                         | OSCAR DAVID LUNA ESTRADA         | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 92.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0521/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>PRESA DEL NOVILLO</b> , TRAMO: PRESA DEL TIGRE - TOPAR LIMITE DE FRACC. NORTE DE LA COLONIA LA NOPALERA, LEON, GTO.                              | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V. | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0522/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>FRAY ROMAN</b> , TRAMO: FRAY SABATINO - FRAY SILVESTRE, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.                                       | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V. | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0523/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>GEA</b> , TRAMO: TALIA - TOPAR DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.                                                                               | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0524/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DE SAN MARIO (LADO SUR)</b> , TRAMO: SANTA CECILIA - TOPAR CON PAVIMENTO LADO OTE. DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO. | ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS  | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0525/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VALLE DE SANTA URSULA</b> , TRAMO: FRAY SABATINO - SANTA INES, DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.                                         | ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS  | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0526/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>SAUCILLO DE MEDINA</b> , TRAMO: HUESO - ABEDUL +50 MTS., DE LA COLONIA MEDINA, LEON, GTO.                                                        | ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS  | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 70.00%                      |
| B-5051-236-61401-H/0527/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>DEL RESPLANDOR</b> , TRAMO: BLVD. DELTA - LUCERO DE LA MAÑANA, DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, LEON, GTO.                                          | LEPAS, S.A. DE C.V.              | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0528/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>TOLIMAN</b> , TRAMO: IPALA - SAMALA, DE LA COLONIA EL PEÑÓN, LEON, GTO.                                                                          | LEPAS, S.A. DE C.V.              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0529/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ARRAMBERRY</b> , TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.                                            | GUSTAVO ALVARADO MONZON          | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0530/2024     | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>8 DE MARZO</b> , TRAMO: PRESA EL VALLADO - PRIVADA PONCE, DE LA COLONIA LAS PRESITAS II, LEON, GTO.                                              | GUSTAVO ALVARADO MONZON          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ      | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0531/2024 | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN <b>PARQUE PUBLICO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LOS MURALES II (SEGUNDA ETAPA)</b>                             | GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA        | ELIA ORTIZ TELLEZ                | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE               | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0531/2024-S | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN <b>PARQUE PUBLICO</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LOS MURALES II (SEGUNDA ETAPA)</b>                                                                      | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA                     | ELIA ORTIZ TELLEZ                | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0532/2024   | CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN <b>ESPACIO PUBLICO</b> , PALAPAS, AREAS DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>VILLAS DE SAN JUAN (PRIMERA ETAPA)</b>              | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0532/2024-S | CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN <b>ESPACIO PUBLICO</b> , PALAPAS, AREAS DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>VILLAS DE SAN JUAN (PRIMERA ETAPA)</b>              | JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ                | JOSE DE JESUS ROCHA TENA         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0533/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1064) MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"</b> DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLES PODER EJECUTIVO Y GEORGE WASHINGTON, COLONIA JOHN F. KENNEDY ( 1ERA ETAPA BARD A) | ERICKON, S.A. DE C.V.                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0533/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1064) MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA"</b> DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLES PODER EJECUTIVO Y GEORGE WASHINGTON, COLONIA JOHN F. KENNEDY ( 1ERA ETAPA BARD A) | ANZGON, S.A. DE C.V.                           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0534/2024       | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO</b> , TRAMO: ANDADOR TLALOC (FRENTE AL #326) - TOPAR LADO SUR, DE LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.                                                                                       | ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.             | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61301-D/0535/2024   | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 6 2024                                                                                                                                                     | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA    | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0536/2024       | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR FENO A</b> , TRAMO: MARACUYA - POMELO, DE LA COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA LL SECC., LEON, GTO.                                                                                        | ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA                | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 61.20%                      |
| B-5051-236-61401-H/0537/2024       | <b>PROYECTO CALLE VALLE DE SANTA MONICA</b> TRAMO BLVD. CIUDAD ASIS - VALLE DE LA LUZ. COLONIA VALLE DE LA LUZ                                                                                                                                         | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.              | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0538/2024       | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE CEYLAN</b> , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE DE LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.                                                                                          | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.              | JUAN CARLOS FLORES RIVERA        | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0539/2024       | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS NOBLES</b> , TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISION (TOPAR LADO NORTE) DE LA COLONIA SANTA CECILIA II, LEON, GTO.                                                                              | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                               | SUPERVISOR INTERNO                 | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| B-5051-236-61401-H/0540/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>VILLAS DE VERONICA</b> , TRAMO: FRAY FELIPE – BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA DE LA COLONIA VILLAS DEL ROCIO, LEON, GTO.                                                                                                            | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FLORES RIVERA          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0541/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>ANDADOR PULPO</b> , TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO, DE LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, LEON, GTO.                                                                                                                            | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FLORES RIVERA          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0542/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE DEPORTIVO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LA HUERTA</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                | PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                            | ELIA ORTIZ TELLEZ                  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0542/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE DEPORTIVO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LA HUERTA</b> (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                | CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ                                     | ELIA ORTIZ TELLEZ                  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0543/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA <b>PP (1279)</b> , SALVEMOS NUESTRA AREA DE SAN JOSE DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE MONTE MISTI ENTRE CALLES MONTE KENIA Y MONTE BLANC, FRACCIONAMIENTO <b>SAN JOSE DE LOS MONTES</b>                                         | JOSE REFUGIO TORRES MEJIA                                      | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0544/2024   | PROYECTO EJECUTIVO <b>AV. OLEODUCTO</b> , TRAMO: BLVD. CERVANTES SAAVEDRA A FRACC. INDUSTRIAL (STIVA): MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON GTO.                                                                                                                            | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                               | PEDRO TORRES RODRIGUEZ             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 50.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0545/2024   | PROYECTO EJECUTIVO <b>BLVD. CERVANTES SAAVEDRA</b> TRAMO: BLVD. HERMANOS ALDAMA A BLVD. TIMOTEO LOZANO (VIA DE FERROCARIL) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON GTO.                                                                                                        | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                               | PEDRO TORRES RODRIGUEZ             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 45.20%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0546/2024   | <b>PAQUETE 1 2024 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS</b> DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.                                                                                                                                     | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                               | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA               | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0547/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE <b>PASO A DESNIVEL DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO Y AUTOPISTA LEON - AGUASCALIENTES</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                 | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                        | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA               | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 90.00%                            | 92.00%                      |
| A-1816-K100277-61101-E/0548/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, <b>BLOQUE 5</b>                                                                                                                                                                         | RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.                             | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0548/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, <b>BLOQUE 5</b>                                                                                                                                                                         | SAMUEL RAMIREZ CABRERA                                         | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA          | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0549/2024   | OBRA: DE ZONA <b>PP (1375)</b> TECHUMBRE DE PATIO CENTRAL EN EL <b>PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADO EN BULEVARD VICENTE VALTIERRA, ENTRE BULEVAR CAÑAVERAL Y HEROES DE APATZINGAN, FRACCIONAMIENTO (PRIMERA ETAPA) | MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.                                   | JOSE DE JESUS ROCHA TENA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                       | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61201-E/0549/2024-S | OBRA: DE ZONA PP (1375) TECHUMBRE DE PATIO CENTRAL EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADO EN BULEVARD VICENTE VALTIERRA, ENTRE BULEVAR CAÑAVERAL Y HEROES DE APATZINGAN, FRACCIONAMIENTO (PRIMERA ETAPA) | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA                             | JOSE DE JESUS ROCHA TENA     | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0550/2024   | CONSTRUCCION DE BLVD. GARZA SADA PRIMERA ETAPA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES                                                                                                                                                             | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.      | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0550/2024-S | CONSTRUCCION DE BLVD. GARZA SADA PRIMERA ETAPA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES                                                                                                                                                             | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0551/2024   | OBRA DE DELEGACION PP (869) "EL GRAN JARDIN DE SANTA JULIA", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA CERRITO DE JEREZ, UBICADO EN CALLE PASEO DE JEREZ, ENTRE CALLES RIO MAYO Y BOSQUES DE JEREZ Y ALAMILLOS, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA. ETAPA 01                        | OLMACE, S.A. DE C.V.                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0551/2024-S | OBRA DE DELEGACION PP (869) "EL GRAN JARDIN DE SANTA JULIA", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA CERRITO DE JEREZ, UBICADO EN CALLE PASEO DE JEREZ, ENTRE CALLES RIO MAYO Y BOSQUES DE JEREZ Y ALAMILLOS, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA. ETAPA 01                        | ANTONIO MERCADO MUÑOZ                                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0552/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY MORICO, TRAMO: RODOLFO PADILLA PADILLA - FRAY FELIPE DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.                                                                                                          | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA         | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| B-5051-236-61401-H/0553/2024       | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS MESITAS, TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO, LEON, GTO.                                                                                                     | ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ       | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0554/2024   | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO PUBLICO DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADO EN LA FORESTA, COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                       | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ                       | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0554/2024-S | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO PUBLICO DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADO EN LA FORESTA, COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                       | GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.                           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0555/2024   | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.         | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0555/2024-S | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) (SEGUNDA ETAPA)                                                                                                                                       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                               | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100242-62201-E/0556/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (944)</b> EQUIPAMIENTO DE <b>AREA DE DONACION EN VILLAS DE SAN NICOLAS III</b> NORTE, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL CARMEN, UBICADO EN CALLE ISMAEL COSSIO VILLEGAS, ENTRE CALLES GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y DIEGO RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE. (PRIMERA ETAPA) | CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                    | JOSE DE JESUS ROCHA TENA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0556/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (944)</b> EQUIPAMIENTO DE <b>AREA DE DONACION EN VILLAS DE SAN NICOLAS III</b> NORTE, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL CARMEN, UBICADO EN CALLE ISMAEL COSSIO VILLEGAS, ENTRE CALLES GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y DIEGO RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE. (PRIMERA ETAPA) | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.                   | JOSE DE JESUS ROCHA TENA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-62201-E/0557/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (955) ATRIO PARROQUIAL LAS HILAMAS</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN CIRCUITO SIERRA DE SAN PEDRO, ENTRE CALLE SIERRA DEL FRAILE Y BULEVAR MARIANO ESCOBEDO, CONDOMINIO HABITACIONAL LAS HILAMAS. (PRIMERA ETAPA)                                                      | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0557/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (955) ATRIO PARROQUIAL LAS HILAMAS</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN CIRCUITO SIERRA DE SAN PEDRO, ENTRE CALLE SIERRA DEL FRAILE Y BULEVAR MARIANO ESCOBEDO, CONDOMINIO HABITACIONAL LAS HILAMAS. (PRIMERA ETAPA)                                                      | SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0558/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1108)</b> EMBELLECIENDO MI <b>PARQUE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADO EN CALLE CAMPESTRE NISPERO, ENTRE CALLES CAMPESTRE DEL ROBLE Y CAMPESTRE DEL CEDRO, FRACCIONAMIENTO <b>URBIVILLA DEL ROBLE</b> . (1ER ETAPA)                                              | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.                  | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0558/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1108)</b> EMBELLECIENDO MI <b>PARQUE</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADO EN CALLE CAMPESTRE NISPERO, ENTRE CALLES CAMPESTRE DEL ROBLE Y CAMPESTRE DEL CEDRO, FRACCIONAMIENTO <b>URBIVILLA DEL ROBLE</b> . (1ER ETAPA)                                              | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0559/2024   | OBRA: DE ZONA <b>PP (1414)</b> "DEPORTE Y JUEGO SEGURO PARA ALUMNADO DE LA <b>ESC. PRIMARIA DEL POTRERO</b> ", DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL POTRERO, UBICADO EN CALLE POTRERO EL AZADON, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES Y AVENIDA PRESA EL SALTO, COMUNIDAD SAN JOSE DEL POTRERO. (PRIMERA ETAPA)          | CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.                      | JOSE DE JESUS ROCHA TENA     | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                 | SUPERVISOR INTERNO                     | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61201-E/0559/2024-S | OBRA: DE ZONA <b>PP (1414)</b> "DEPORTE Y JUEGO SEGURO PARA ALUMNADO DE LA <b>ESC. PRIMARIA DEL POTRERO</b> ", DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL POTRERO, UBICADO EN CALLE POTRERO EL AZADON, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES Y AVENIDA PRESA EL SALTO, COMUNIDAD SAN JOSE DEL POTRERO. (PRIMERA ETAPA) | LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ                     | JOSE DE JESUS ROCHA TENA               | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0560/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (866) PARQUE EXTREMO</b> JARDINES III SEC. DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADO EN CALLES JARDINES DEL SOL, ENTRE CALLES JARDINES DE SAN ANTONIO Y BULEVARD JARDIN DE SAN ANGEL FRACCIONAMIENTO <b>JARDINES DE SAN JUAN III</b>                                    | ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS ROCHA TENA               | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0560/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (866) PARQUE EXTREMO</b> JARDINES III SEC. DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADO EN CALLES JARDINES DEL SOL, ENTRE CALLES JARDINES DE SAN ANTONIO Y BULEVARD JARDIN DE SAN ANGEL FRACCIONAMIENTO <b>JARDINES DE SAN JUAN III</b>                                    | DAVID MANRIQUE GUTIERREZ                         | JOSE DE JESUS ROCHA TENA               | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0561/2024   | OBRA: DE DELEGACION <b>PP (946)</b> REHABILITACION DE <b>ESCUELA NARCISO MENDOZA</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA COECILLO, UBICADO EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA, ENTRE CALLES TEMPLO DEL ADIVINO Y JOSE GUTIERREZ SOLANA, COLONIA ANGELES Y MEDINA                                                       | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.                | DANIELA VILLEGAS ESTRADA               | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0561/2024-S | OBRA: DE DELEGACION <b>PP (946)</b> REHABILITACION DE <b>ESCUELA NARCISO MENDOZA</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA COECILLO, UBICADO EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA, ENTRE CALLES TEMPLO DEL ADIVINO Y JOSE GUTIERREZ SOLANA, COLONIA ANGELES Y MEDINA                                                       | FELIPE SERRANO GARCIA                            | DANIELA VILLEGAS ESTRADA               | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0562/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO AV PASEO DE LA PRESA</b> , TRAMO: AV. SARDANETA - DOGMA CATOLICO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE), LEON, GTO.                                                                                                                                                                | ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.     | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 65.00%                            | 89.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0563/2024   | <b>PAQUETE 2 2024</b> , ELABORACION DE <b>FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO</b> PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                            | RIIDDS, S.A.P.I. DE C.V.                         | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0564/2024   | <b>PAQUETE 3 - 2024</b> ELABORACION DE <b>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL</b> PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                        | GGs SOSTEC, S.C.                                 | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0565/2024   | <b>PAQUETE 2 - 2024</b> ELABORACION DE <b>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL</b> PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                   | TERRA Y AMET SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0566/2024   | <b>TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b> DE ACCESO A <b>BLVD. CAÑAVERAL</b> POR AUTOPISTA 45 Y SALIDA POR BLVD. AEROPUERTO                                                                                                                                                                                        | DAVID AGUIRRE CRESPO                             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ            | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                  | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-H/0567/2024 | <b>PROYECTO</b> GEOMETRICO DE <b>BLVD. AEROPUERTO</b> , TRAMO: BLVD. ATOTONILCO A BLVD. SIGLO XXI OTE (ZONA FEDERAL): MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO. | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0568/2024 | <b>PROYECTO</b> GEOMETRICO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>MIXTECAS</b> , TRAMO DE BLVD. FRANCISCO VILLA A CHICHIMECAS, LEON 450                                                       | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0569/2024 | <b>PROYECTO</b> GEOMETRICO <b>BLVD. GUANAJUATO</b> , TRAMO: JARDIN DE CENTURIAS A BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI OTE, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V. | ALEXEI PEREZ GONZALEZ               | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 67.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0570/2024 | <b>PROYECTO</b> GEOMETRICO DE <b>BLVD. RIO MAYO</b> , TRAMO JEREZ DE CARTAGENA A BLVD. ATOTONILCO, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                             | PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V. | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA     | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00%                           | 67.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0571/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE <b>PACHUCA</b> TRAMO DE BLVD. LA LUZ A NUEVO VALLARTA, LEON 450                                                             | ALFREDO PLIEGO MALDONADO                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0572/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE <b>SALINA CRUZ</b> TRAMO DEL BLVD. HILARIO MEDINA A PACHUCA, LEON 450                                                       | ALFREDO PLIEGO MALDONADO                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0573/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE <b>NUEVO VALLARTA</b> TRAMO BLVD. HILARIO MEDINA A PACHUCA, LEON 450                                                        | ALFREDO PLIEGO MALDONADO                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0574/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE <b>ESPAÑITA</b> TRAMO: DE BLVD. HILARIO MEDINA A MERIDA, LEON 450                                                           | ALFREDO PLIEGO MALDONADO                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0575/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE PAVIMENTACION ZONA PIEL CALLE <b>POLAR</b> TRAMO BLVD. HILARIO A TOPAR PTE, LEON 450                                                                         | ALFREDO PLIEGO MALDONADO                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0576/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE <b>PLAN DE SAN LUIS</b> TRAMO DE BLVD. LOPEZ MATEOS A AV. LA LUZ, LEON 450                                                  | ALFREDO PLIEGO MALDONADO                                          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ         | SIN COORDINADOR             | 100.00%                           | 58.20%                      |
| A-3610-K100259-62201-E/0577/2024 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 10</b> LEON GTO 2024                                                                                                        | COSUM, S.A. DE C.V.                                               | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-E/0578/2024 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 7</b> LEON GTO 2024                                                                                                         | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.          | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-E/0579/2024 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 8</b> LEON GTO 2024                                                                                                         | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                      | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-3610-K100259-62201-E/0580/2024 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA <b>RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 9</b> LEON GTO 2024                                                                                                         | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR                                       | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ          | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE     | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR         | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| G-1816-K100277-61101-E/0581/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA, LOS NARANJOS, RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) Y LA ESPERANZA DE ALFARO, COLONIAS (CAÑON DE LA INDIA), (LINDAVISTA), (LOS CASTILLOS), (RIVERA DE LOS CASTILLOS), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II ), (VALLE HERMOSO II-III-IV), (AMPLIACION LEON I ), (CUMBRES DE MEDINA), (LA SELVA), (LEON I), (LOS NARANJOS), (PALENQUE DE IBARRILLA), (RIVERA DEL CARMEN ), (DESARROLLO EL POTRERO), (EL CARMEN CTM), (ESPERANZA DE ALFARO), (LUCERO DE SAN NICOLAS ), (NUEVO SAN NICOLAS ), (PARAISO REAL ), (LAS MARGARITAS ), (SAN JOSE DE LOS DURAN), (SANTA MARIA DEL GRANJENO) | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0581/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA, LOS NARANJOS, RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) Y LA ESPERANZA DE ALFARO, COLONIAS (CAÑON DE LA INDIA), (LINDAVISTA), (LOS CASTILLOS), (RIVERA DE LOS CASTILLOS), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II ), (VALLE HERMOSO II-III-IV), (AMPLIACION LEON I ), (CUMBRES DE MEDINA), (LA SELVA), (LEON I), (LOS NARANJOS), (PALENQUE DE IBARRILLA), (RIVERA DEL CARMEN ), (DESARROLLO EL POTRERO), (EL CARMEN CTM), (ESPERANZA DE ALFARO), (LUCERO DE SAN NICOLAS ), (NUEVO SAN NICOLAS ), (PARAISO REAL ), (LAS MARGARITAS ), (SAN JOSE DE LOS DURAN), (SANTA MARIA DEL GRANJENO) | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100277-61101-E/0582/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ( BALCONES DE LA JOYA), (CAMINO A SAN JUAN), (CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD ), (CERRITO DE LA JOYA II), (LOMAS DEL SOL III), (PASEO DE LOS LAURELES ), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II), (CAMPO VERDE ), (CHAPALITA), (EL RECUERDO), (GRANJAS LAS AMALIAS ), (LEON II), (LOMAS DE VISTA HERMOSA ), (MORELOS ), (PERIODISTAS MEXICANOS ), (PILETAS I Y II), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (SAN MARCOS), (SAN MARTIN DE PORRES), (VILLAS LA GLORIA)                                                                                                                    | ANA MARIA ARMENTA GUERRERO           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE           | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR         | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| G-1816-K100277-61101-E/0583/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ( (CASA BLANCA), (CASTILLOS VIEJOS), (EL CASTILLO), (EL PEDREGAL), (FANEGA DE LA NOPALERA), (LOMAS DE LA TRINIDAD), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II), (VALLE DE LAS TORONJAS), (BALCONES DE LA JOYA), (CERRITO DE GUADALUPE), (EJIDO DE SAN JOSE DE LA JOYA), (JOYAS DE CASTILLA), (LA MARQUESA), (MINERAL DE LA JOYA), (OBSERVATORIO), (REAL DE LA JOYA), (PASEO DE LOS LAURELES), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II) | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.            | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0583/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ( (CASA BLANCA), (CASTILLOS VIEJOS), (EL CASTILLO), (EL PEDREGAL), (FANEGA DE LA NOPALERA), (LOMAS DE LA TRINIDAD), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II), (VALLE DE LAS TORONJAS), (BALCONES DE LA JOYA), (CERRITO DE GUADALUPE), (EJIDO DE SAN JOSE DE LA JOYA), (JOYAS DE CASTILLA), (LA MARQUESA), (MINERAL DE LA JOYA), (OBSERVATORIO), (REAL DE LA JOYA), (PASEO DE LOS LAURELES), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II) | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100277-61101-E/0584/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDADES COLONIA LATINOAMERICANA Y LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ( (LATINOAMERICANA), (OBREGON), (SAN JOSE DE LOS MONTES), (SANTA MARIA DE CEMENTOS), (SANTO DOMINGO), (LEON II), (MONTE DE CRISTO), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (PILETAS III), (SAN MARCOS), (SAN MARTIN DE PORRES), (CERRITO DE JEREZ), (DIEZ DE MAYO), (LIBERTAD), (MARIA DE LA LUZ), (VILLA DE LEON)                              | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0584/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDADES COLONIA LATINOAMERICANA Y LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ( (LATINOAMERICANA), (OBREGON), (SAN JOSE DE LOS MONTES), (SANTA MARIA DE CEMENTOS), (SANTO DOMINGO), (LEON II), (MONTE DE CRISTO), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (PILETAS III), (SAN MARCOS), (SAN MARTIN DE PORRES), (CERRITO DE JEREZ), (DIEZ DE MAYO), (LIBERTAD), (MARIA DE LA LUZ), (VILLA DE LEON)                              | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| G-1816-K100277-61101-E/0585/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y ALFARO COLONIAS (08 DE MARZO), (AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO II), (ANGELES Y MEDINA), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (HUERTAS DE MEDINA I), (LA HACIENDITA), (LEON I), (LOMAS DE MEDINA), (MEDINA), (PALENQUE DE IBARRILLA), (PALOMARES), (BRISAS DE SAN FRANCISCO), (SAN JOSE DEL CONSUELO), (SAN PABLO), (VALLE DE SAN BERNARDO), (ALFARO), (DESARROLLO EL POTRERO), (ESPERANZA DE ALFARO), (GRAN PARAISO), (TINAJA), (AMPLIACION DEL CARMEN), (VILLAS DE SAN JUAN) | CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.                  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0585/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y ALFARO COLONIAS (08 DE MARZO), (AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO II), (ANGELES Y MEDINA), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (HUERTAS DE MEDINA I), (LA HACIENDITA), (LEON I), (LOMAS DE MEDINA), (MEDINA), (PALENQUE DE IBARRILLA), (PALOMARES), (BRISAS DE SAN FRANCISCO), (SAN JOSE DEL CONSUELO), (SAN PABLO), (VALLE DE SAN BERNARDO), (ALFARO), (DESARROLLO EL POTRERO), (ESPERANZA DE ALFARO), (GRAN PARAISO), (TINAJA), (AMPLIACION DEL CARMEN), (VILLAS DE SAN JUAN) | CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100277-61101-E/0586/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS (LIBERTAD), (REFUGIO DE SAN JOSE), (SAN JUAN DE ABAJO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0586/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS (LIBERTAD), (REFUGIO DE SAN JOSE), (SAN JUAN DE ABAJO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SAMUEL RAMIREZ CABRERA                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61401-D/0587/2024   | <b>PAVIMENTACION</b> CALLE <b>MEZQUITE PP (1361)</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE KARLA AURORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0587/2024-S | <b>PAVIMENTACION</b> CALLE <b>MEZQUITE PP (1361)</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE KARLA AURORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0588/2024   | OBRA DE ZONA <b>(1039) PARQUE</b> RECREATIVO VIVE SANO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADO EN EL BLVD. TORRE MOLINO ENTRE BLVD. DELTA Y CALLE PONFERADA COLONIA <b>TORRE MOLINOS</b> (1ER ETAPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0588/2024-S | OBRA DE ZONA <b>(1039) PARQUE</b> RECREATIVO VIVE SANO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADO EN EL BLVD. TORRE MOLINO ENTRE BLVD. DELTA Y CALLE PONFERADA COLONIA <b>TORRE MOLINOS</b> (1ER ETAPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                  | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100242-62201-E/0589/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1374)</b> REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL <b>PARQUE</b> Y CENTRO COMUNITARIO <b>CAÑADA DIAMANTE</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADO EN CALLE CAÑADA DIAMANTE, ENTRE CALLES CAÑADA ZAMBEZE Y CAÑADA ORANJE, COLONIA CAÑADA DIAMANTE | CONSTRUGART, S.A. DE C.V.                         | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0589/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1374)</b> REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL <b>PARQUE</b> Y CENTRO COMUNITARIO <b>CAÑADA DIAMANTE</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADO EN CALLE CAÑADA DIAMANTE, ENTRE CALLES CAÑADA ZAMBEZE Y CAÑADA ORANJE, COLONIA CAÑADA DIAMANTE | FRANCISCO RIVERA CONTRERAS                        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-D/0590/2024   | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>RINCON DE LA FLORIDA</b>                                                                                                                                       | CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.         | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-D/0590/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>ESPACIO PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>RINCON DE LA FLORIDA</b>                                                                                                                                       | GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO                       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-5051-K100250-61401-E/0591/2024   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>DE LA VENDIMIA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN JOSE EL ALTO, TRAMO: DE LA BAYA - SARMIENTO                                                                               | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-E/0591/2024-S | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE <b>DE LA VENDIMIA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN JOSE EL ALTO, TRAMO: DE LA BAYA - SARMIENTO                                                                               | TRACDING, S.A. DE C.V.                            | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0592/2024   | <b>PP (675) EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES, ANDADORES Y LA ILUMINACION VILLAS DE LA JOYA</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE DOLOMITA, ENTRE CALLE BALCONES DE LA JOYA, COLONIA VILLAS DE LA JOYA (PRIMERA ETAPA)                                 | GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.             | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0592/2024-S | <b>PP (675) EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES, ANDADORES Y LA ILUMINACION VILLAS DE LA JOYA</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE DOLOMITA, ENTRE CALLE BALCONES DE LA JOYA, COLONIA VILLAS DE LA JOYA (PRIMERA ETAPA)                                 | JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA                       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0593/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1383)</b> REHABILITACION <b>PARQUE COLINAS DE LA FRAGUA</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA ERMITA, UBICADO EN CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL ENTRE BULEVAR MIRADOR DE LA JOYA Y LA CALLE FRAGUA DE TITANIO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA FRAGUA ETAPA 1            | COSUM, S.A. DE C.V.                               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                          | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0593/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1383)</b> REHABILITACION <b>PARQUE COLINAS DE LA FRAGUA</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA ERMITA, UBICADO EN CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL ENTRE BULEVAR MIRADOR DE LA JOYA Y LA CALLE FRAGUA DE TITANIO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA FRAGUA ETAPA 1 | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS                                | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0594/2024   | OBRA: DE DELEGACION <b>PP (1031)</b> RENOVANDO MI <b>ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA CERRO GORDO, UBICADO EN CALLE OLIVO DEL VALLE, ENTRE CALLES TABACHIN DEL VALLE Y MEZQUITE DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LEON (PRIMERA ETAPA)           | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.                     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0594/2024-S | OBRA: DE DELEGACION <b>PP (1031)</b> RENOVANDO MI <b>ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA CERRO GORDO, UBICADO EN CALLE OLIVO DEL VALLE, ENTRE CALLES TABACHIN DEL VALLE Y MEZQUITE DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LEON (PRIMERA ETAPA)           | ROBERTO LOPEZ ROMERO                                      | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100259-62201-E/0595/2024   | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LOMA HERMOSA</b> (TERCERA ETAPA)                                                                                                               | ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0595/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>PARQUE PUBLICO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA <b>LOMA HERMOSA</b> (TERCERA ETAPA)                                                                                                               | AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.        | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-2510-K100262-62201-E/0596/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CENTRO REGIONAL DE GESTION DE RESIDUOS (CREAGTO)</b> DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                  | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.                         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0596/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CENTRO REGIONAL DE GESTION DE RESIDUOS (CREAGTO)</b> DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                  | CUMONIO, S.A. DE C.V.                                     | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61401-D/0597/2024   | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE MARIA CRUZ PP (894)</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA CRUZ, ENTRE CALLES ALFONSO CALDERON Y ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA (TRAMO ADICIONAL DE CALLE BLAS CHUMACERO A CALLE ALFONSO CALDERON)   | URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0597/2024-S | PAVIMENTACION DE LA CALLE <b>JOSE MARIA CRUZ PP (894)</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA CRUZ, ENTRE CALLES ALFONSO CALDERON Y ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA (TRAMO ADICIONAL DE CALLE BLAS CHUMACERO A CALLE ALFONSO CALDERON)   | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-D/0598/2024   | INSTALACION DE <b>ADORNO DECEMBRINO 2024</b> , LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                | JOSE PRIMO ALONZO FLORES                                  | JAVIER GARCIA GONZALEZ       | DANIEL ORNELAS CABRERA      | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100242-61401-D/0599/2024   | OBRA: DELEGACION <b>PP (1339)</b> CONEXION DE VIAS ACCESO MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE <b>BOULEVARD CALIOPE (ETAPA 1)</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LAS JOYAS, UBICADO EN BLVD. CALIOPE, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE PERSEFONE | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.                                                      | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0599/2024-S | OBRA: DELEGACION <b>PP (1339)</b> CONEXION DE VIAS ACCESO MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE <b>BOULEVARD CALIOPE (ETAPA 1)</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LAS JOYAS, UBICADO EN BLVD. CALIOPE, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE PERSEFONE | JAVIER DURAN NUÑEZ                                                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0600/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA <b>ESTACION OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL</b> , DELEGACION CERRO GORDO. EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                 | JUAN FRANCISCO CUAUHTEMOC MARQUEZ BARROZO                                            | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0601/2024   | <b>PROYECTO</b> GEOMETRICO <b>BLVD. SIGLO XXI PTE.</b> , TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. SAN NICOLAS CUERPO ORIENTE Y PONIENTE, MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO.                                | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                                                     | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 80.00%                            | 92.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0602/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE <b>PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS</b> TRAMO DE JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEON 450                                                                                                | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 88.00%                            | 89.00%                      |
| A-2510-K100250-61501-H/0603/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DEL <b>PASO SUPERIOR VEHICULAR</b> EN LA INTERSECCION DEL <b>BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. ATOTONILCO</b> , MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA             | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0604/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD <b>DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA</b> , LEON, GTO.                                                                             | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                                                              | MAURICIO ARIAS BALDERAS          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0605/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA CALLE <b>SAN SEBASTIAN</b> TRAMO: CALZADA DE LOS HEROES A CALLE TOTA CARBAJAL, LEON 450                                                                                                                 | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 80.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0606/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA CALLE <b>PINOS</b> TRAMO: BLVD. LOPEZ MATEOS A CALZADA DE LOS HEROES. LEON 450                                                                                                                          | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 80.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0607/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA CALLE <b>PAMPAS</b> TRAMO: BLVD. LOPEZ MATEOS AV. PROLONGACION CALZADA LEON 450                                                                                                                         | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 80.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0608/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO CALLE <b>TOTA CARBAJAL</b> DE MALECON DEL RIO A BLVD. DEL NIÑO, GRANDES PROYECTOS LEON 450                                                                                                                    | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ           | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 80.00%                      |
| A-1810-K100242-61401-D/0609/2024   | OBRA: PAVIMENTACION DE ZONA <b>PP (975)</b> ARROYO SEGURO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CALLE <b>CARLOS MEDINA PLASCENCIA</b> , ENTRE CALLES DEL PINO Y PRIVADA MUÑOZ. (ETAPA 1)                   | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.                                     | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI   | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE            | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0609/2024-S | OBRA: PAVIMENTACION DE ZONA <b>PP (975)</b> ARROYO SEGURO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CALLE <b>CARLOS MEDINA PLASCENCIA</b> , ENTRE CALLES DEL PINO Y PRIVADA MUÑOZ. (ETAPA 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FRANCISCA MUÑOZ AYALA                       | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0610/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA <b>PP (853) EMPEDRADO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE PINO</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE UBICADO EN CALLE ALAMO, ENTRE CAMINO A TERRERO A CALLE PINO Y DE PINO A TERMINO DE LA ESCUELA COMUNIDAD EL TERRERO. PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0610/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA <b>PP (853) EMPEDRADO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE PINO</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE UBICADO EN CALLE ALAMO, ENTRE CAMINO A TERRERO A CALLE PINO Y DE PINO A TERMINO DE LA ESCUELA COMUNIDAD EL TERRERO. PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.      | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100277-61101-E/0611/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS (JARDIN DELTA), (REFUGIO DE SAN JOSE), (NUEVO LEON), (HACIENDA DE IBARRILLA II), (NUEVO AMANECEER), (BALCONES DE LA JOYA), (RIZOS DEL SAUCILLO), (JOYAS DE LA LOMA), (FLORES MAGON), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (PARQUE MANZANARES), (EL DURAZNAL).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0611/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CUARTO DORMITORIO</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS (JARDIN DELTA), (REFUGIO DE SAN JOSE), (NUEVO LEON), (HACIENDA DE IBARRILLA II), (NUEVO AMANECEER), (BALCONES DE LA JOYA), (RIZOS DEL SAUCILLO), (JOYAS DE LA LOMA), (FLORES MAGON), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (PARQUE MANZANARES), (EL DURAZNAL).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100277-61101-E/0612/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ( CASTILLO DE SAN GABRIEL I), (LOMAS DE LA TRINIDAD ), (SAN ANTONIO ), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (LEON I), (LEON II), (MEDINA), (MEDINA), (SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ), (CAMINO A SAN JUAN), (CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD), (COLINAS DE LA HACIENDA), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II), (SAN MATIAS), (ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL), (EL RECUERDO), (LEON II), (LOMAS DE LA PISCINA), (LOS OLIVOS), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (VILLAS DE SAN JACINTO), (PARQUES DEL SUR). | COSMOCALLI, S.A. DE C.V.                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                       | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61101-E/0612/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ( CASTILLO DE SAN GABRIEL I), (LOMAS DE LA TRINIDAD ), (SAN ANTONIO ), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (LEON I), (LEON II), (MEDINA), (MEDINA), (SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ), (CAMINO A SAN JUAN), (CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD), (COLINAS DE LA HACIENDA), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II), (SAN MATIAS), (ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL), (EL RECUERDO), (LEON II), (LOMAS DE LA PISCINA), (LOS OLIVOS), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (VILLAS DE SAN JACINTO), (PARQUES DEL SUR). | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.                 | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| G-1816-K100277-61101-E/0613/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LEON, LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA, SAN JUAN DE ABAJO, SANTA ANA, EN VARIAS COLONIAS Y AGEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.                              | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA    | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0613/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LEON, LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA, SAN JUAN DE ABAJO, SANTA ANA, EN VARIAS COLONIAS Y AGEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARGARITA PEREZ CABRERA                                | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA    | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5011-K100242-62201-E/0614/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1169)</b> REHABILITACION DE LA <b>MINI DEPORTIVA TELLEZ CRUCES</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN AGUSTIN TELLEZ CRUCES, ENTRE NICOLAS CALVO Y VASCO DE QUIROGA, COLONIA DEPORTIVA II. PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0614/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1169)</b> REHABILITACION DE LA <b>MINI DEPORTIVA TELLEZ CRUCES</b> , DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN AGUSTIN TELLEZ CRUCES, ENTRE NICOLAS CALVO Y VASCO DE QUIROGA, COLONIA DEPORTIVA II. PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0615/2024   | <b>OBRA: DE ZONA PP (1385) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 "PATIOS"</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.         | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0615/2024-S | <b>OBRA: DE ZONA PP (1385) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 "PATIOS"</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | RICARDO PEREZ ABARCA        | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0616/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.       | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA    | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0616/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARGARITA PEREZ CABRERA                                | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA    | SERGIO GOMEZ ORTEGA         | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                      | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1810-K100242-61401-D/0617/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA <b>PP (897)</b> REHABILITACION DE CALLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA NUEVO VALLE DE MORENO, UBICADO EN <b>PLAZA MINA Y EMILIANO ZAPATA</b> , ENTRE CALLES PEDRO MORENO Y SALIDA A DERRAMADERO (PRIMERA ETAPA) | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LEON, S.A. DE C.V.        | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0617/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA <b>PP (897)</b> REHABILITACION DE CALLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA NUEVO VALLE DE MORENO, UBICADO EN <b>PLAZA MINA Y EMILIANO ZAPATA</b> , ENTRE CALLES PEDRO MORENO Y SALIDA A DERRAMADERO (PRIMERA ETAPA) | ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100282-61401-D/0618/2024   | CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A <b>FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON BLVD. SAN PEDRO</b> (KM A 411 - 405)                                                                  | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                      | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0618/2024-S | CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A <b>FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON BLVD. SAN PEDRO</b> (KM A 411 - 405)                                                                  | PIXIS, S.A. DE C.V.                                   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0619/2024   | PAVIMENTACION <b>PP (1351)</b> DE LA CALLE <b>HORNO</b> PRINCIPAL (PAVIMENTACION), DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADO EN CALLE HORNO, ENTRE EJE METROPOLITANO A LADRILLERAS DEL REFUGIO (PRIMERA ETAPA)         | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.                    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0619/2024-S | PAVIMENTACION <b>PP (1351)</b> DE LA CALLE <b>HORNO</b> PRINCIPAL (PAVIMENTACION), DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADO EN CALLE HORNO, ENTRE EJE METROPOLITANO A LADRILLERAS DEL REFUGIO (PRIMERA ETAPA)         | GEUMAN, S.A. DE C.V.                                  | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0620/2024   | OBRA: ZONA <b>PP (1148)</b> POR UN MEJOR FUTURO EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE <b>LAMBRIN</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN CALLE DEL LAMBRIN, ENTRE CALLE DEL MORTERO A 225 M          | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0620/2024-S | OBRA: ZONA <b>PP (1148)</b> POR UN MEJOR FUTURO EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE <b>LAMBRIN</b> , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN CALLE DEL LAMBRIN, ENTRE CALLE DEL MORTERO A 225 M          | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.                | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-1816-K100259-62201-E/0621/2024   | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS                                                  | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.                     | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| C-2510-K100250-62201-E/0621/2024-S | REHABILITACION DE LA <b>PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ</b> , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS                                                  | CUMONIO, S.A. DE C.V.                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                 | SUPERVISOR INTERNO                  | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-H/0622/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. 21 DE MARZO (CPO. ORIENTE) TRAMO: DE CALLE 8 A CALLE 6, COLONIA: FLORES MAGON, LEON, GTO.                                                                                     | GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.                       | MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA          | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 82.00%                      |
| A-1810-K100242-61501-D/0623/2024   | PP (1331) REVESTIMIENTO CAMINO A DUARTE AL EJE METROPOLITANO, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL CARMEN, UBICADO EN CAMINO A DUARTE A EJE METROPOLITANO                                                                           | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.   | DANIELA VILLEGAS ESTRADA            | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-D/0623/2024-S | PP (1331) REVESTIMIENTO CAMINO A DUARTE AL EJE METROPOLITANO, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL CARMEN, UBICADO EN CAMINO A DUARTE A EJE METROPOLITANO                                                                           | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                | DANIELA VILLEGAS ESTRADA            | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-5053-K100259-62201-E/0624/2024   | OBRA: PLAZA Y CUBIERTA DE ACCESO Y CASETA DE CONTROL DEL ACCESO OESTE HACIA EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GUANAJUATO, EN LA ZONA CONOCIDA COMO "ACCESO BALCONES"                                                  | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0624/2024-S | OBRA: PLAZA Y CUBIERTA DE ACCESO Y CASETA DE CONTROL DEL ACCESO OESTE HACIA EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GUANAJUATO, EN LA ZONA CONOCIDA COMO "ACCESO BALCONES"                                                  | CEPI, S.A. DE C.V.                               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-H/0625/2024   | PROYECTO DE PUENTE SOBRE ARROYO EL SALTO EN LA INTERSECCION DE AV. MAGISTERIAL CON BLVD. GUANAJUATO                                                                                                                            | INGENIEROS DE MEXICO ASOCIADOS PMS, S.A. DE C.V. | JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA         | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 99.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0626/2024   | PAQUETE 1 2024, ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | JOSE FRANCISCO TRONCOSO LANDEROS                 | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 80.00%                            | 70.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0627/2024   | PAQUETE 1 - 2024 - ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                            | JORGE LUCIO LERMA CARMONA                        | JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA         | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0628/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE PISTA BMX EN LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO, LEON, GTO.                                                                              | JOSE ANGEL SOTO MARTINEZ                         | MAURICIO ARIAS BALDERAS             | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 97.00%                            | 86.00%                      |
| A-2510-K100250-62701-E/0629/2024   | REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA                                                                                                                                                   | PEDRO ROMERO SANTILLAN                           | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA       | DANIEL ORNELAS CABRERA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0630/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 10 LEON GTO 2024                                                                                                                                               | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.   | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0631/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 9 LEON GTO 2024                                                                                                                                                | ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.          | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS       | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0632/2024   | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 8 LEON GTO 2024                                                                                                                                                | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                     | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ                | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0633/2024   | OBRA: DE ZONA PP (1109) REHABILITACION MI PARQUE (PARQUE LA JOYA) DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE KANT, ENTRE CALLES PASCAL Y HEGEL, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (1ERA ETAPA)            | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V.   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO         | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                    | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0633/2024-S | OBRA: DE ZONA PP (1109) REHABILITACION MI PARQUE (PARQUE LA JOYA) DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE KANT, ENTRE CALLES PASCAL Y HEGEL, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (1ERA ETAPA)                                                                                              | LUIS GOMEZ SUMUANO                                  | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0634/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1024) CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE HERMOSILLO Y CAMINO A COMANJA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO, ENTRE CAMINO A COMANJA A SANTA INES, COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA. LEON, GTO.                                                              | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0634/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1024) CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE HERMOSILLO Y CAMINO A COMANJA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO, ENTRE CAMINO A COMANJA A SANTA INES, COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA. LEON, GTO.                                                              | TRACDING, S.A. DE C.V.                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0635/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1132) DEJANDO HUELLA EN MI COMUNIDAD, EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, ENTRE CALLES SANTA CATARINA SANTIAGO MARAVATIO DR. MORA A ESCUELA (PRIMERA ETAPA) | JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.        | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0635/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1132) DEJANDO HUELLA EN MI COMUNIDAD, EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, ENTRE CALLES SANTA CATARINA SANTIAGO MARAVATIO DR. MORA A ESCUELA (PRIMERA ETAPA) | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0636/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1041) EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO), DE EL CONSUELO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) ENTRE LIMITE DE ESCUELA A CALLE DEL PERDON Y FLOR DE NARANJO (PRIMERA ETAPA)                 | GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.                            | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0636/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1041) EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO), DE EL CONSUELO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) ENTRE LIMITE DE ESCUELA A CALLE DEL PERDON Y FLOR DE NARANJO (PRIMERA ETAPA)                 | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.              | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61401-D/0637/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA PP (987) DE LA CALLE JOSE A. GODOY, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN CALLE JOSE A. GODOY, ENTRE CALLES DERECHO A LA VIDA Y JOSE MA. COSS                                                                                                                  | ECAB, S. DE R.L. DE C.V.                            | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE   | SUPERVISOR INTERNO                 | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO<br>17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL<br>17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A-2510-K100250-61401-D/0637/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (987) DE LA CALLE JOSE A. GODOY, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN CALLE JOSE A. GODOY, ENTRE CALLES DERECHO A LA VIDA Y JOSE MA. COSS                                                                                                                           | ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA         | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100242-61401-D/0638/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1069) CALLE MALAGA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PILETAS, UBICADO EN CALLE MALAGA, ENTRE CALLES IZTACCIHUATL Y CHINCHON                                                                                                                                                                       | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO        | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-D/0638/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1069) CALLE MALAGA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PILETAS, UBICADO EN CALLE MALAGA, ENTRE CALLES IZTACCIHUATL Y CHINCHON                                                                                                                                                                       | GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO        | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61201-H/0639/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS DE SIGÜENZA Y GONGORA, PRESCOLAR 11DJN4469P, CALLE PRINCIPAL NUMERO EXTERIOR: SN, COLONIA SAN JUAN DE ABAJO                                                                                                                                  | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE        | LUIS ANTONIO RIOS MORALES          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61201-H/0640/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, CCT11MSU0034L, UBICADA EN BOULEVARD TECNOLÓGICO NUMERO EXTERIOR: 225, COLONIA GRANJAS SAN CARLOS, CODIGO POSTAL 37544, ENTRE BOULEVARD HERRADURA, Y BOULEVARD CAÑAVERAL, POSTERIOR CALLE PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE LEON GTO. | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE        | LUIS ANTONIO RIOS MORALES          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0641/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA MINIDEPORTIVA MANZANARES; CALLES PARQUE VIA MANZANARES Y CUMBRES DE MANZANARES, COLONIA MANZANARES; LEON, GTO.                                                                                                                     | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE        | LUIS ANTONIO RIOS MORALES          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0642/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL PARQUE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.                                                                                                                                                                                                                                 | ARRE-VERA,S.A. DE C.V.             | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0643/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE VIVERO, BULEVAR IBARRILLA, UBICADO EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                                                                                                                                                           | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 89.00%                               | 78.00%                         |
| A-2510-K100250-62201-H/0644/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA FLORES MAGON UBICADA EN CALLE LUIS LONG SUR Y CALLES C. SIETE Y C. OCHO. EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                                                                                             | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 93.00%                               | 60.00%                         |
| A-2510-K100250-61201-H/0645/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA, PRESCOLAR 11EJN0299J, CALLE: VALLE MESOREA NUM 501, COLONIA VALLE DE SAN JOSE                                                                                                                                                          | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA          | LUIS ANTONIO RIOS MORALES          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61201-H/0646/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA DIOS DADO, 11EJN0080N, UBICADA EN CALLE NARANJA NUMERO EXTERIOR: 103, COLONIA LOS LIMONES                                                                                                                                     | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA          | LUIS ANTONIO RIOS MORALES          | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                              | SUPERVISOR INTERNO          | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61201-H/0647/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA,</b> CCT11EPR0813Y, UBICADA EN CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA NUMERO EXTERIOR: 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, CODIGO POSTAL 37235, ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA, Y CALLE SANTIAGO DE ALCORCEGA, POSTERIOR CALLE ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA                                     | LUIS ANTONIO RIOS MORALES   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0648/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS,</b> CCT11DJN0283J, UBICADO EN LA CALLE SANTO DOMINGO SABIO NUM. 209, CARRETERA SANTA ROSA - CIUDAD MANUEL DOBLADO, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                          | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA                                     | LUIS ANTONIO RIOS MORALES   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0649/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DEPORTIVA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.</b> CCT11DPR0560M, UBICADA EN AVENIDA FRAY BARTOLOME GUTIERREZ S/N CARRETERA LEON - CIUDAD MANUEL DOBLADO, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), EN LOCALIDAD DE LEON, GTO.                                                | DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | LUIS ANTONIO RIOS MORALES   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0650/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS,</b> UBICADA EN CALLE JOSE DE JESUS LIRA, COLONIA LEON II                                                                                                                                                                                                                                          | DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | LUIS ANTONIO RIOS MORALES   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0651/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CHANCHAS Y PATIOS EN LA ESCUELA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO,</b> CCT11EPR0607P, UBICADA EN BOULEVARD HERMANOS ALDAMA NUMERO EXTERIOR: 1109, COLONIA SAN NICOLAS, CODIGO POSTAL 37480, ENTRE CALLE RIO LERMA, Y BOULEVARD TORRES LANDA, POSTERIOR CALLE RIO COLORADO, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.  | DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | LUIS ANTONIO RIOS MORALES   | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0652/2024   | OBRA DE ZONA PP (1119) EQUIPAMIENTO Y DOMO DE <b>CANCHAS "EL FARO"</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADO EN CIRCUITO FARO DE LA PROVIDENCIA, ENTRE BULEVAR FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, FRACCIONAMIENTO EL FARO (PRIMERA ETAPA)                                                                                             | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ                              | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0652/2024-S | OBRA DE ZONA PP (1119) EQUIPAMIENTO Y DOMO DE <b>CANCHAS "EL FARO"</b> , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADO EN CIRCUITO FARO DE LA PROVIDENCIA, ENTRE BULEVAR FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, FRACCIONAMIENTO EL FARO (PRIMERA ETAPA)                                                                                             | EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS                                     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                               | SUPERVISOR INTERNO                    | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100242-62201-E/0653/2024   | PP (1298) EQUIPAMIENTO AREA DE DONACION, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADO EN CALLE AVOGADRO, ENTRE CALLE FLUOR Y SILICIO, <b>COLONIA VALLE DE SEÑORA</b> . ETAPA 01                                             | ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO                       | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0653/2024-S | PP (1298) EQUIPAMIENTO AREA DE DONACION, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADO EN CALLE AVOGADRO, ENTRE CALLE FLUOR Y SILICIO, <b>COLONIA VALLE DE SEÑORA</b> . ETAPA 01                                             | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0654/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO Y BANDA PERIMETRAL DEL <b>JARDIN DE NIÑOS NICOLAS RANGEL</b> CCT11DJN01140 UBICADA EN PROLONGACION LA MERCED NUM. 1239, COLONIA SAN SEBASTIAN, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.      | ICONOGAMA S.A. DE C.V.                                         | LUIS ANTONIO RIOS MORALES             | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-H/0655/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO; REHABILITACION DE SANITARIOS Y AULAS EN GENERAL EN <b>JARDIN DE NIÑOS MANUEL LOPEZ COTILLA</b> , 11DJN0030G, BURGOS Y GALICIA S/N, COLONIA ESPAÑA, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | ICONOGAMA S.A. DE C.V.                                         | LUIS ANTONIO RIOS MORALES             | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0656/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE AV. <b>CERRO DEL GIGANTE</b> TRAMO: BLVD. OMEGA A BLVD. DELTA, LEON, GTO.                                                                                                                                   | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                           | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA       | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 48.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0657/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA <b>ESPACIO PUBLICO VALLE LAS AVES</b> ENTRE LAS CALLES: SAUZACITO, PUERTA DE ACERO Y PUERTA DE COBRE, EN LA COLONIA PUERTA DE SAN CARLOS, LEON, GTO.                                                      | JOSE REFUGIO TORRES MEJIA                                      | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-H/0658/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE <b>CICLOVIA CAMINO A DUARTE</b> TRAMO: DE CARRETERA FEDERAL 45 A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, LEON, GTO.                                                                                                    | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                               | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA       | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 53.00%                      |
| A-5011-K100242-62201-E/0659/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (997)</b> REHABILITACION DE <b>DEPORTIVA NUEVO LEON</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADO EN CALLE APODACA, ENTRE CALLES MONTEMORELOS Y VILLALDAMA, COLONIA NUEVO LEON. PRIMERA ETAPA         | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0659/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (997)</b> REHABILITACION DE <b>DEPORTIVA NUEVO LEON</b> , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADO EN CALLE APODACA, ENTRE CALLES MONTEMORELOS Y VILLALDAMA, COLONIA NUEVO LEON. PRIMERA ETAPA         | GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1810-K100242-61401-D/0660/2024   | OBRA: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA <b>PP (1063)</b> <b>ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADO EN CAMINO A DUARTE, ENTRE ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES                              | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.              | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0660/2024-S | OBRA: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA <b>PP (1063)</b> <b>ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES</b> , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADO EN CAMINO A DUARTE, ENTRE ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES                              | BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                            | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO                    | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100242-61401-D/0661/2024   | PAVIMENTACION DE ZONA PP (851) PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN, TRAMO AVENIDA LA PRESA HACIA LA CALLE DEL CANAL, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE SAN MIGUEL, LEON, GTO.           | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.                                                         | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0661/2024-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (851) PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN, TRAMO AVENIDA LA PRESA HACIA LA CALLE DEL CANAL, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE SAN MIGUEL, LEON, GTO.           | CARLOS SALAZAR ROCHA                                                                 | DANIELA VILLEGAS ESTRADA              | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0662/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL ARROYO EL MUERTO Y PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO EL MUERTO PARA EL ACCESO AL PARQUE VIVERO, COMO PARTE DEL PARQUE DE LA VIDA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.                               | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO     | SIN COORDINADOR                   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-H/0663/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOPISTA EN EL PARQUE METROPOLITANO SUR, LEON, GTO.                                                                                                                                                                      | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO     | SIN COORDINADOR                   | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-H/0664/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR VEHICULAR BLVD. CERVANTES SAAVEDRA Y BLVD. TIMOTEO LOZANO (VIA DE FERROCARIL) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON, GTO.                                                                            | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | PEDRO TORRES RODRIGUEZ                | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0665/2024   | PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO                                                                                                 | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO                                                            | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0666/2024   | PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSE                                                                                         | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO                                                            | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0667/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA LOS ANGELES I Y II (MURO TIPO EFM, REHABILITACION DE TAQUILLA Y MODULO DE BAÑOS, REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO DE AREA DE JUEGOS, CALISTENIA Y EJERCITADORES E ILUMINACION | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO                                                            | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61501-H/0668/2024   | INSPECCION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN PUENTES VEHICULARES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2                                                                                                                          | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA           | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0669/2024   | PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (950) 2DA ETAPA DE REMODELACION DE TECHUMBRE EN AREA DE DONACION, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADO EN CALLE PUERTA DEL AGUILA, ENTRE CALLES AGUILA Y LECHUZA, FRACCIONAMIENTO PUERTA DORADA         | JOSE REFUGIO TORRES MEJIA                                                            | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0670/2024   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y CALISTENIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA                                                                                                             | JOSE ANGEL SOTO MARTINEZ                                                             | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 98.00%                      |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO     | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO                    | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-61401-H/0671/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE <b>ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL GIGANTE</b> , TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COMUNIDAD DE ALFARO HASTA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE GIGANTE                                          | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ                                                 | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA       | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 53.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0672/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO <b>BLVD. EPSILON</b> TRAMO DE BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA A CALLE H REAL DE MINA: GRANDES PROYECTOS LEON, GTO.                                                                                                                         | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.              | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ           | SIN COORDINADOR                   | 100.00%                           | 90.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0673/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE <b>CENTRO COMUNITARIO</b> EN LA COLONIA <b>BUENOS AIRES</b> ; LEON, GTO.                                                                                                                                         | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0674/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL <b>PANTEON SAN NICOLAS</b> EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                                                                  | GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.                                            | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ    | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0675/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL <b>CENTRO DIF SAN JUAN DE DIOS</b> , (REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION DE AREA DE LAVADO), UBICADO EN PLAZA REVOLUCION, SAN JUAN DE DIOS, LEON, GTO. | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE                                                          | JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA        | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0676/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO AMPLIACION DE <b>CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA, <b>VALLE DE SEÑORA</b>                                                                                                             | LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA                                                       | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0677/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE <b>CENTRO COMUNITARIO</b> EN LA COLONIA <b>UNIDAD OBRERA</b> ; LEON, GTO.                                                                                                                                        | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                                                              | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 97.00%                            | 91.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0678/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA REMODELACION DE HABITATS EN ZONA DE CARNIVOROS DEL <b>ZOOLOGICO DE LEON</b>                                                                                                                                                         | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                                                              | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 91.00%                            | 62.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0679/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO AMPLIACION DEL <b>CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b> , PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA <b>SOLEDAD LAS JOYAS</b>                                                                    | MUBARQUI, S.A. DE C.V.                                                               | MAURICIO ARIAS BALDERAS               | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0680/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA PARTE BAJA DE LA PRESA, DEL NUEVO <b>PARQUE METROPOLITANO ORIENTE</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                                                               | LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE                                                          | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ      | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 58.00%                            | 48.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0681/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA ZONA DE PLAYAS DE LA PRESA DEL NUEVO <b>PARQUE METROPOLITANO ORIENTE</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                                                            | LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE                                                          | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ      | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 57.00%                            | 18.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0682/2024 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y <b>PROPUESTA ARQUITECTONICA CONCEPTUAL</b> DE LA ZONA ECOLOGICA (PRESA), DEL NUEVO <b>PARQUE METROPOLITANO ORIENTE</b> , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                        | LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE                                                          | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ      | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 98.00%                            | 78.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0683/2024 | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA <b>AV. 21 DE MARZO (CPO. ORIENTE)</b> , TRAMO: DE CALLE 2 A PRIVADA SAN MARTIN, COLONIA: FLORES MAGON, LEÓN, GTO.                                                                                              | GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.                                                           | MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA            | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 82.00%                      |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                           | SUPERVISOR INTERNO                     | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-H/0684/2024   | <b>PAQUETE 4-2024</b> ELABORACION DE <b>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL</b> PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.            | JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA                             | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-H/0685/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO DE MODULO MULTIFUNCIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD EN LA <b>UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ</b> , LEON, GTO.                              | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                                    | MAURICIO ARIAS BALDERAS                | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 92.00%                            | 87.00%                      |
| A-2510-K100250-61401-H/0686/2024   | SERVICIO RELACIONADO: PERMISOS POR AFECTACIONES A LA OPERACION, ADMINISTRATIVOS, REVISION DE <b>PROYECTOS E INDIRECTOS DE FERROCARRIL MEXICANO</b> , DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. | ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.               | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-H/0687/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO <b>BLVD. HERMANOS ALDAMA</b> , TRAMO: DE LA CALLE HACIENDA LA POMPA A RETORNO CIRCUITO OLEODUCTO: MEGAPROYECTOS MOVILIDAD (NORTE-SUR), LEON, GTO.     | GEUMAN, S.A. DE C.V.                                       | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 45.00%                            | 28.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0688/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL <b>EDIFICIO DE C4</b> UBICADO EN CALLE ARTURO SOTO RANGEL Y CALLE FERROCARRILES NACIONALES. EN LA CIUDAD DE LEON GTO.          | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.                         | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ       | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 77.00%                            | 42.00%                      |
| A-2510-K100250-62201-H/0689/2024   | <b>PROYECTO</b> EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA <b>CINETECA</b> , ZONA CENTRO. EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.                                                            | CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                            | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ  | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2112-K100282-61501-D/0690/2024   | CONSTRUCCION DE <b>CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON CALLE INDEPENDENCIA</b> (KM A 415-423)           | CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.                          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA           | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 95.00%                            | 97.00%                      |
| A-2510-K100250-61501-D/0690/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON CALLE INDEPENDENCIA</b> (KM A 415-423)           | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA           | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO         | 95.00%                            | 97.00%                      |
| A-2210-K100242-61201-E/0691/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ</b> CCT11DPR3280X UBICADA EN CALLE MARTHA NUM.104, COLONIA LOMA BONITA, LEON, GTO.                          | CONSTRUGART, S.A. DE C.V.                                  | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO            | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0691/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ</b> CCT11DPR3280X UBICADA EN CALLE MARTHA NUM.104, COLONIA LOMA BONITA, LEON, GTO.                          | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.                 | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO            | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0692/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA</b> CCT11DPR2655N, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO NUM. 202, FRACCIONAMIENTO LA PISCINA, LEON, GTO.               | COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.    | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0692/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA</b> CCT11DPR2655N, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO NUM. 202, FRACCIONAMIENTO LA PISCINA, LEON, GTO.               | ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA           | RICARDO PEREZ ABARCA              | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE        | SUPERVISOR INTERNO           | COORDINADOR               | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100242-61401-D/0693/2024   | OBRA: BANQUETAS DE ZONA <b>PP (1410)</b> REHABILITACION DE <b>BANQUETAS</b> , DELEGACION EL COECILLO, UBICADO EN <b>LA LUZ</b> , ENTRE MALECON DEL RIO Y CALLE MONTERREY                                                                                                                                             | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0693/2024-S | OBRA: BANQUETAS DE ZONA <b>PP (1410)</b> REHABILITACION DE <b>BANQUETAS</b> , DELEGACION EL COECILLO, UBICADO EN <b>LA LUZ</b> , ENTRE MALECON DEL RIO Y CALLE MONTERREY                                                                                                                                             | GEUMAN, S.A. DE C.V.                    | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0694/2024   | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA INDEPENDENCIA</b> CCT11EPR0182A, UBICADA EN CALLE HONDA DE SAN MIGUEL NUM. 1002, COLONIA SAN MIGUEL, LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)                                                                                                                                         | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA                  | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0694/2024-S | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA <b>ESCUELA INDEPENDENCIA</b> CCT11EPR0182A, UBICADA EN CALLE HONDA DE SAN MIGUEL NUM. 1002, COLONIA SAN MIGUEL, LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)                                                                                                                                         | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA       | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0695/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1321)</b> RECONSTRUYAMOS LA <b>ESCUELA FORD</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y HONDA DE SAN MIGUEL, BARRIO SAN MIGUEL (PRIMERA ETAPA)                                                                                 | J GUADALUPE COYOTE MELENDEZ             | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0695/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1321)</b> RECONSTRUYAMOS LA <b>ESCUELA FORD</b> , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y HONDA DE SAN MIGUEL, BARRIO SAN MIGUEL (PRIMERA ETAPA)                                                                                 | MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ          | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-62201-E/0696/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (1101)</b> CONTINUACION DE <b>PARQUE LINEAL SOBRE ARROYO LOS NARANJOS</b> TRAMO SANTA FRIDA - BLVD. VICENTE VALTIERRA, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO PADILLA, ENTRE CALLE SANTA FRIDA Y BLVD. VICENTE VALTIERRA, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA) | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.     | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0696/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (1101)</b> CONTINUACION DE <b>PARQUE LINEAL SOBRE ARROYO LOS NARANJOS</b> TRAMO SANTA FRIDA - BLVD. VICENTE VALTIERRA, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO PADILLA, ENTRE CALLE SANTA FRIDA Y BLVD. VICENTE VALTIERRA, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA) | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.                | DANIELA VILLEGAS ESTRADA     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100242-62201-E/0697/2024   | OBRA DE ZONA <b>PP (950)</b> 2DA ETAPA DE REMODELACION DE TECHUMBRE EN <b>AREA DE DONACION</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADO EN CALLE PUERTA DEL AGUILA, ENTRE CALLES AGUILA Y LECHUZA, FRACCIONAMIENTO <b>PUERTA DORADA</b>                                                                     | CANASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO  | RICARDO PEREZ ABARCA      | 100.00%                           | 100.00%                     |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
CONTROL DE OBRAS  
2024

CÓDIGO:  
FO-DGOP/DG-04  
REV. 00  
FECHA DE REVISIÓN:  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE               | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100250-62201-E/0697/2024-S | OBRA DE ZONA <b>PP (950)</b> 2DA ETAPA DE REMODELACION DE TECHUMBRE EN <b>AREA DE DONACION</b> , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADO EN CALLE PUERTA DEL AGUILA, ENTRE CALLES AGUILA Y LECHUZA, FRACCIONAMIENTO <b>PUERTA DORADA</b> | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO                    | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100242-61201-E/0698/2024   | “REHABILITACION DEL <b>JARDIN DE SAN MIGUEL</b> UBICADO EN BLVD. TORRES LANDA PTE, SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL”                                                                                                                            | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.   | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0698/2024-S | “REHABILITACION DEL <b>JARDIN DE SAN MIGUEL</b> UBICADO EN BLVD. TORRES LANDA PTE, SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL”                                                                                                                            | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.           | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100259-62201-E/0699/2024   | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PARA EL <b>PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA</b> INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO 1ER. ETAPA. UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5                                                    | ACCA, S.A. DE C.V.                             | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0699/2024-S | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PARA EL <b>PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA</b> INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO 1ER. ETAPA. UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5                                                    | SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.      | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ     | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2210-K100242-61201-E/0700/2024   | OBRA: DE DELEGACION <b>PP (971) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33</b> CANCHAS Y COMEDOR ESCOLAR, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA                   | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.             | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61201-E/0700/2024-S | OBRA: DE DELEGACION <b>PP (971) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33</b> CANCHAS Y COMEDOR ESCOLAR, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA                   | LUIS MANUEL MORENO RIOS                        | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | RICARDO PEREZ ABARCA            | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100246-61401-D/0701/2024   | MANTENIMIENTO DE <b>CICLOVIAS</b> DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. ( <b>PAQUETE 6 - 2024</b> )                                                                                                                                                         | TRAZO TREZE DISEÑO Y CONSTRUCCION,S.A.S.       | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0702/2024   | AMPLIACION DEL <b>EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA</b> DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                               | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.     | RICARDO PEREZ ABARCA             | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 99.97%                      |
| A-2510-K100250-61401-D/0703/2024   | MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE <b>FUENTES 2A ETAPA 2024</b> EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                                                                        | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS    | ANDHY MEDINA MUÑOZ              | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0704/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LA DELEGACION COECILLO                                                                                                                                                                                | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0704/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LA DELEGACION COECILLO                                                                                                                                                                                | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA              | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0705/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL                                                                                                                                                        | RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.             | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0706/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO Y CERRO GORDO                                                                                                                                                         | VICTOR MANUEL LOMONACO MORA                    | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0706/2024-S | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO Y CERRO GORDO                                                                                                                                                         | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA                       | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                   | SUPERVISOR INTERNO               | COORDINADOR                     | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL 17.02.26 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-1816-K100277-61101-E/0707/2024   | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 2                                                                                                                                                                                                  | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.      | DANIELA VILLEGAS ESTRADA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0707/2024-S | CONSTRUCCION DE <b>TECHO FIRME</b> EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 2                                                                                                                                                                                                  | MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ                          | DANIELA VILLEGAS ESTRADA         | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-62201-E/0708/2024   | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL <b>MERCADO VIRGEN DE GUADALUPE</b> EJERCICIO 2024 EN LEON, GTO.                                                                                                                                                                  | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.     | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO        | SIN COORDINADOR                 | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0709/2024   | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 7                                                                                                                                                      | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.                          | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61101-E/0709/2024-S | OBRA: EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 7                                                                                                                                                      | GRUPO AISA, S.A. DE C.V.                           | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-1816-K100277-61101-E/0710/2024   | EQUIPAMIENTO DE <b>CALENTADOR SOLAR</b> EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y LAS JOYAS                                                                                                                                                                                  | BAWOR, S.A. DE C.V.                                | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA        | SERGIO GOMEZ ORTEGA             | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0711/2024   | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA <b>CALLE DE LOS LAURELES SEGUNDA ETAPA</b> ; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                   | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.  | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
| A-2510-K100250-61401-D/0711/2024-S | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA <b>CALLE DE LOS LAURELES SEGUNDA ETAPA</b> ; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                   | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                  | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA          | 100.00%                           | 100.00%                     |
|                                    | <b>CANCELADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                  |                                 |                                   |                             |
| A-5058-K100251-62201-E/0713/2024   | CONSTRUCCION DE LABORATORIO BALISTICO, CAFETERIA CON MODULO DE BAÑOS, EN LA <b>ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON</b> , GUANAJUATO, UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 5202 COLONIA MONTE DE CRISTO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.   | REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.               | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 82.22%                      |
| A-2510-K100250-62201-E/0713/2024-S | CONSTRUCCION DE LABORATORIO BALISTICO, CAFETERIA CON MODULO DE BAÑOS, EN LA <b>ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON</b> , GUANAJUATO, UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 5202 COLONIA MONTE DE CRISTO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.   | GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.       | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO      | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO       | 100.00%                           | 82.22%                      |
| A-2510-K100248-62201-E/0714/2024   | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA <b>ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA | REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.               | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 94.27%                      |
| A-2510-K100250-62201-E/0714/2024-S | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA <b>ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA</b> , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA | AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA     | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00%                           | 94.27%                      |



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**CONTROL DE OBRAS**  
**2024**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DG-04  
**REV. 00**  
**FECHA DE REVISIÓN:**  
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO       | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE                                                     | SUPERVISOR INTERNO                     | COORDINADOR                       | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO<br>17.02.26 | AVANCE FÍSICO REAL<br>17.02.26 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A-1810-K100242-61401-D/0715/2024   | PAVIMENTACION CON ASFALTO DEL CAMINO DE DELEGACION <b>PP (905)</b> , UN CAMINO PARA CONECTAR VARIAS COMUNIDADES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN <b>CAMINO AL LADO DE SUELAS WYNY</b> , ENTRE ECO BULEVAR A LA CALLE BRECHA COLONIA: PUERTA DEL CERRO | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.                                                      | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO            | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-D/0715/2024-S | PAVIMENTACION CON ASFALTO DEL CAMINO DE DELEGACION <b>PP (905)</b> , UN CAMINO PARA CONECTAR VARIAS COMUNIDADES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN <b>CAMINO AL LADO DE SUELAS WYNY</b> , ENTRE ECO BULEVAR A LA CALLE BRECHA COLONIA: PUERTA DEL CERRO | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.                                                   | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO            | SERGIO GOMEZ ORTEGA               | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0716/2024   | <b>ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO</b> , FICHA TECNICA Y ESTUDIOS PARA <b>BLVD. TIMOTEO LOZANO CON AUTOPISTA LEON -AGUASCALIENTES</b>                                                                                                                                     | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.                                              | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0717/2024   | <b>PAQUETE 5 - 2024</b> ELABORACION DE <b>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL</b> PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                           | KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE                                                             | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0718/2024   | <b>PAQUETE 2 2024</b> DE REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.                                                                                                                             | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                                                     | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0719/2024   | <b>PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION LATERAL NORTE DE JUAN ALONSO DE TORRES</b> DE ALFARO A 190 M. AL OTE. Y CAMINO DE ALFARO DE JUAN ALONSO DE TORRES A PERDIGON, LEON, GTO.                                                                                                  | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.                                                     | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA                   | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 70.00%                               | 60.00%                         |
| A-2510-K100250-62201-H/0720/2024   | <b>PROYECTOS EJECUTIVOS COMPLEMENTARIOS</b> EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO.                                                                                                                                                                                  | URBAN TEN, S.A. DE C.V.                                                              | MAURICIO ARIAS BALDERAS                | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61501-H/0721/2024   | <b>INSPECCION FISICA</b> Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN <b>PUNTES PEATONALES</b> EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON. <b>PAQUETE 3</b>                                                                                                                                            | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA            | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100259-62201-E/0722/2024   | CONSTRUCCION DE DOS CUBIERTAS METALICAS EN LA ZONA DE CANCHAS EN LA <b>DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ</b> , EN LA CIUDAD DE LEON GTO.                                                                                                                                      | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                                | DANIELA VILLEGAS ESTRADA               | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-E/0722/2024-S | CONSTRUCCION DE DOS CUBIERTAS METALICAS EN LA ZONA DE CANCHAS EN LA <b>DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ</b> , EN LA CIUDAD DE LEON GTO.                                                                                                                                      | JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ                                                      | DANIELA VILLEGAS ESTRADA               | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-62201-H/0723/2024   | <b>PAQUETE 6-2024</b> ELABORACION DE <b>ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL</b> PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.                                                                                                              | JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA                                                       | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |
| A-2510-K100250-61401-H/0724/2024   | ADECUACION DE <b>PROYECTO EJECUTIVO</b> DE LA <b>PAVIMENTACION DE LA CALLE ALPES</b> , TRAMO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA A TOPAR, COLONIA GRANJA LAS AMALIAS                                                                                                                   | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.                                   | ALEXEI PEREZ GONZALEZ                  | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ       | 100.00%                              | 100.00%                        |