



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100310-61401-D/0001/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2025)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0002/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0003/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0003/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0004/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0004/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0005/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	71.06%
A-2510-K100313-61401-D/0005/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	71.06%
E-5051-K100310-61401-D/0006/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0006/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-5051-K100310-61401-D/0007/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0007/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0008/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2025)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0009/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 8 2025	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0010/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0010/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0011/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0011/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-2510-K100352-35901-D/0016/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 1	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0020/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0021/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0022/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1 LEON GTO. 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 2	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0026/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0031/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 3	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-2510-K100352-35901-D/0032/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0033/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0034/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0035/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0036/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0037/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0038/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0039/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2025	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0041/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2025)	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0042/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0042/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0043/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2025)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0044/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 LEON GTO 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	96.00%	95.00%
A-2510-K100350-62201-E/0045/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 LEON GTO 2025	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0046/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO PAQUETE 2 2025	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-5051-K100310-61401-D/0047/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0047/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0048/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0049/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0049/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0050/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0050/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ANZGON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0051/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0052/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0052/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	DACYT, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0053/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	OLMACE, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61401-D/0053/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0054/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0054/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0055/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0055/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0056/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 1	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	33.30%	33.30%
E-2510-K100352-35901-D/0057/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA) 2025 , LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0058/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0059/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0060/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0060/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-5051-K100310-61401-D/0061/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	CONSTRUCTORA HOKI, S.A.DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	85.53%	81.41%
A-2510-K100313-61401-D/0061/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	MARGARITA PEREZ CABRERA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	85.53%	81.41%
A-2510-K100313-61401-D/0062/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 2	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	69.83%	69.83%
E-5051-K100310-61401-D/0063/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0063/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	GEUMAN, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0064/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0064/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0065/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 1 - 2025)	ERICKON, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0066/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2 - 2025)	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0067/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1945 , JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO ZONA LOS NARANJOS EN LA COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	95.00%
A-2510-K100313-62201-H/0068/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1463 , REHABILITACION DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PLAZA DE TOROS EN LA COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN II	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-62201-H/0069/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1798, PARQUE CONVIVE TORREMOLINOS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO EN LA COLONIA TORREMOLINOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1878, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA PASEOS DEL MOLINO EN LA COLONIA MOLINO DE CERVANTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1959, EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA PRADERA EN LA COLONIA PARQUES DEL SUR III	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0070/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	89.92%	79.38%
A-2510-K100313-61401-D/0070/2025-5	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	89.92%	79.38%
A-2510-K100313-61401-H/0071/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1730, MEJORANDO TU TRAYECTO A CASA, DELEGACION CERRO GORDO EN LA COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1526, EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA EN LA COMUNIDAD EL CONSUELO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1994, PROYECTO DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	90.00%
A-2510-K100313-61401-H/0072/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1736, REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO, TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	60.00%
A-2510-K100313-61401-H/0073/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1613, PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1541, EMPEDRADO EN LA CALLE CEDRO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0074/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1882, BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1484, REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	93.00%	99.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-62201-H/0075/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1835, CANCHA DE USOS MULTIPLES, DELEGACION CERRO GORDO ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS EN LA COLONIA MAYA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2001, UN PARQUE, PARADAS DE AUTOBUSES, BANQUETAS EN ZONA ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2019, REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	87.00%	86.00%
A-2510-K100313-61901-E/0076/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE METROPOLITANO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0077/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 3, LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0078/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 4, LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0079/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58, DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	88.00%	87.00%
A-2510-K100313-61401-H/0080/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1585, PAVIMENTACION DE LA CALLE QUIRIGUA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA PILETAS IV SECCION; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1513 PAVIMENTACION DE LA CALLE BOSTON, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS, EN LA COLONIA LAS AMERICAS	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
A-1816-K100340-61101-E/0081/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0081/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0082/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0082/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0083/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0083/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	MARGARITA PEREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-62201-H/0084/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1957, REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1919, HABILITANDO NUESTRA AREA, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1934, ESPACIO SANO PARA NUESTROS NIÑOS EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV, DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-61401-H/0085/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-62201-H/0086/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR, DELEGACION COECILLO ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1720, MULTIPOL LEON 1 II SEC., DELEGACION COECILLO ZONA LEON I EN LA COLONIA LEON I; PROYECTO EJECUTIVO PP-D1916, PRIMERA ETAPA PARA LA CREACION DE LA MINIDEPORTIVA EN VILLAS DEL COUNTRY, DELEGACION LAS JOYAS EN LA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-61201-H/0087/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1900, CANCHAS DE SECUNDARIA #29, JORGE IBARGÜENGOITIA DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-61201-H/0088/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1527, TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2014, CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON, DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2006, TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59, DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2008, MEJORANDO MI ESCUELA, DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0089/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61401-D/0089/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A.DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0090/2025	SEÑALIZACION Y ADECUACIONES GEOMETRICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0091/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1748, REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1701, SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA CEMENTOS EN LA COLONIA SANTO DOMINGO II	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	85.00%
A-1810-K100288-61401-D/0092/2025	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	KOOTROLLO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0092/2025-S	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0093/2025	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0093/2025-S	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0094/2025	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0094/2025-S	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0095/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	96.64%	96.66%
A-2510-K100313-61301-D/0095/2025-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	85.11%	85.00%
A-1810-K100288-61301-D/0096/2025	OBRA PP Z1690 AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADAS Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0097/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES CARMEN Y CERRITO DE JEREZ AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-1816-K100350-61301-D/0098/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0099/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES COECILLO Y CERRO GORDO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0100/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN MIGUEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0101/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0102/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0103/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1762, TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIVAR II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1467, DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	93.00%	92.00%
B-5051-236-61401-H/0104/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI , TRAMO: ISLAS A DE LAS PENINSULAS DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0105/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRADOR DEL REFUGIO , TRAMO: MIRADOR DE TOLUCA A MIRADOR PARICUTIN DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	80.00%
A-2510-K100313-62201-H/0106/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1741, UN ESPACIO SALUDABLE PARA DEPORTE E INTEGRACION, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA JULIA EN LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-61201-H/0107/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2023, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-62201-H/0108/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1955, EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II; PROYECTO EJECUTIVO PP 1595, JARDIN RECREATIVO LOS LIMONES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS LIMONES EN LA COLONIA LOS LIMONES	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	98.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61201-H/0109/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	92.00%	90.00%
B-5051-236-61401-H/0110/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DEL VERGEL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BRISAS DEL PONIENTE COLONIA: BRISAS DEL VERGEL, LEON GTO.	GUSTAVO ALVARADO MONZON	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	50.00%
B-5051-236-61401-H/0111/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CISMA TRAMO: CUENCA FLORIDA DE LA SUMISION DE LA COLONIA: EL PEDREGAL, LEON GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	95.00%	85.00%
B-5051-236-61401-H/0112/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	85.00%
B-5051-236-61401-H/0113/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 A TOPAR COLONIA: EL CARMEN, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	46.00%	50.00%
A-2510-K100313-61401-H/0114/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA PROYECTOS DE VIALIDADES	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	90.00%
A-2510-K100313-61401-H/0115/2025	PAQUETE 1-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GGs SOSTEC, S.C.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	70.00%	50.00%
A-2510-K100313-61401-H/0116/2025	PAQUETE 2-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.00%	26.00%
A-1810-K100288-61401-D/0117/2025	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2M, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0117/2025-S	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0118/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	84.45%	88.59%
A-2510-K100313-61401-D/0118/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	TRACDING, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	84.45%	88.59%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-62201-H/0119/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1557 , EQUIPAMIENTO PARA MINIDEPORTIVA DELTA 2000 , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DELTA EN LA COLONIA DELTA 2000; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
B-5051-236-61401-H/0120/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DIABLOS ROJOS , TRAMO: GIGANTES DE SAN FRANCISCO - BRAVOS DE ATLANTA DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	77.13%	61.00%
A-1810-K100288-61401-D/0121/2025	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0121/2025-S	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0122/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE KARLA TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR LADO OTE. COLONIA: DIEZ DE MAYO SECCION NEGRETE, LEON GTO.	OSCAR ANTONIO ALMANZA VEGA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	38.00%	39.00%
B-5051-236-61401-H/0123/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DUPART TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	RICARDO JOEL AVILES AGUILAR	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	95.00%	85.00%
B-5051-236-61401-H/0124/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VIA DOLOROSA TRAMO: PUERTA HERODES A SANTO SEPULCRO COLONIA: LOS ANGELES II, LEON GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	77.13%	57.00%
B-5051-236-61401-H/0125/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO TRAMO: JOSE MA. BRITO A JOAQUIN VILLALOBOS COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	80.00%
A-1816-K100340-61101-E/0126/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	83.43%	81.76%
A-2510-K100313-61101-E/0126/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	83.43%	81.76%
A-5021-K100350-62201-E/0127/2025	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	38.77%	45.01%
A-2510-K100313-62201-E/0127/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	38.77%	45.01%
E-2610-K100291-62201-E/0128/2025	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	67.35%	69.98%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-62201-E/0128/2025-S	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	67.35%	69.98%
A-2210-K100288-61201-E/0129/2025	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	95.86%	96.37%
A-2510-K100313-61201-E/0129/2025-S	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	95.86%	96.37%
B-5051-236-61401-H/0130/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO CUREL TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO A TOPAR CON RESTRICCION DE LA COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	80.00%
A-2510-K100313-61401-H/0131/2025	PAQUETE 1 2025 REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	45.00%	30.00%
A-2510-K100307-61401-D/0132/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	66.92%	63.23%
A-2510-K100313-61401-D/0132/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	LEPAS, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	66.92%	63.23%
A-2510-K100307-61401-D/0133/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	81.35%	86.52%
A-2510-K100313-61401-D/0133/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	81.35%	86.52%
A-2510-K100307-61401-D/0134/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	92.00%
A-2510-K100313-61401-D/0134/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	LUIS GOMEZ SUMUANO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	92.00%
A-2210-K100304-61401-D/0135/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	87.41%	97.06%
A-2510-K100313-61401-D/0135/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	87.41%	97.06%
A-2210-K100304-61401-D/0136/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0136/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100307-61401-D/0137/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	95.52%	92.30%
A-2510-K100313-61401-D/0137/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	LUIS MANUEL MORENO RIOS	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	95.52%	92.30%
A-2210-K100304-61301-D/0138/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, COECILLO Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO.	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61301-D/0139/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0140/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	97.00%	36.00%
A-2510-K100313-61401-D/0140/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	JAVIER DURAN NUÑEZ	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	97.00%	36.00%
A-2510-K100313-61401-D/0141/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN AV. MIGUEL ALEMAN, BELISARIO DOMINGUEZ, COMONFORT, AQUILES SERDAN, JOSEFA ORTIZ, LEONA VICARIO, LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0142/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	75.10%
A-2510-K100313-61401-D/0142/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	75.10%
A-2510-K100307-61401-D/0143/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0143/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	MAURICIO JAIME TORRES	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0144/2025	PAQUETE 3 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	53.00%	43.00%
A-2210-K100304-61401-D/0145/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	96.00%
A-2510-K100313-61401-D/0145/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	96.00%
E-5011-K100350-62201-E/0146/2025	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	14.24%	11.26%
A-2510-K100313-62201-E/0146/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	14.24%	11.26%
E-5051-K100310-61401-D/0147/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	72.16%	74.37%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61401-D/0147/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	72.16%	74.37%
A-2410-K100308-62201-E/0148/2025	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	69.69%	69.87%
A-2510-K100313-62201-E/0148/2025-S	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	69.69%	69.87%
A-5012-K100313-62201-H/0149/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	78.00%	75.00%
A-1810-K100288-61401-D/0150/2025	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	TECNO LAND, S.A DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	30.05%	26.53%
A-2510-K100313-61401-D/0150/2025-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	30.05%	26.53%
A-2510-K100312-61401-D/0151/2025	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	2.96%	13.31%
A-2510-K100313-61401-D/0151/2025-S	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	2.96%	13.31%
A-2510-K100310-61401-D/0152/2025	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	3.84%	5.46%
A-2510-K100313-61401-D/0152/2025-S	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	3.84%	5.46%
E-5051-K100310-61401-D/0153/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	32.62%	30.67%
A-2510-K100313-61401-D/0153/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	32.62%	30.67%
A-2510-K100307-61401-D/0154/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	49.67%	61.97%
A-2510-K100313-61401-D/0154/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	49.67%	61.97%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100307-61401-D/0155/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	67.00%	74.00%
A-2510-K100313-61401-D/0155/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	67.00%	74.00%
A-2510-K100307-61401-D/0156/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	29.07%	57.39%
A-2510-K100313-61401-D/0156/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	ANZGON, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	29.07%	57.39%
A-2510-K100307-61401-D/0157/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	52.68%	56.08%
A-2510-K100313-61401-D/0157/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	52.68%	56.08%
A-2510-K100313-61201-H/0158/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	80.00%	76.00%
A-1810-K100311-61401-D/0159/2025	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	22.71%	22.36%
A-2510-K100313-61401-D/0159/2025-S	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	22.71%	22.36%
A-2510-K100307-61401-D/0160/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	OLMACE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	53.00%	81.00%
A-2510-K100313-61401-D/0160/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	53.00%	81.00%
A-2510-K100307-61401-D/0161/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	34.44%	47.67%
A-2510-K100313-61401-D/0161/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	LEPAS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	34.44%	47.67%
E-2510-K100313-61501-D/0162/2025	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JUNTAS WABO EN EL DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II , LEON, GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0163/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LEÓN II EN LA COLONIA LAS HILAMAS.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	23.00%	15.00%
A-2510-K100307-61401-D/0164/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	50.07%	54.30%
A-2510-K100313-61401-D/0164/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	50.07%	54.30%
A-2510-K100307-61401-D/0165/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. 2025	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	43.80%	49.81%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61401-D/0165/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. 2025	ANZGON, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2410-K100308-61201-E/0166/2025	REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO “ OLA ” EN 41 PARADEROS	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	20.12%	22.03%
A-2510-K100313-61201-E/0166/2025-S	REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO “ OLA ” EN 41 PARADEROS	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	20.12%	22.03%
A-2510-K100313-61201-H/0167/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1854, TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1602, TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON UBICADA EN OLIVO DEL VALLE #405 EN LA COLONIA VALLE DE LEON	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	70.00%	69.00%
A-2510-K100313-61201-H/0168/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1782, TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1899 , 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	70.00%	69.00%
A-2510-K100313-62201-H/0169/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA PP Z1574 , TERCERA ETAPA DE EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	21.00%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0170/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP 1715 PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	14.00%
A-1816-K100340-61101-E/0171/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	1.42%	1.50%
A-2510-K100313-61101-E/0171/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	1.42%	1.50%
A-1816-K100340-61101-E/0172/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	1.44%	13.15%
A-2510-K100313-61101-E/0172/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	1.44%	13.15%
A-2510-K100288-61401-D/0173/2025	ruta del peaton san juan de dios , calle ROSAS MORENO , TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61401-D/0173/2025-S	RUTA DEL PEATON SAN JUAN DE DIOS, CALLE ROSAS MORENO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO	GEUMAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
C-1816-K100350-62201-E/0174/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA)	ACCA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	22.27%	33.99%
C-2510-K100313-62201-E/0174/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA)	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27.27%	33.99%
E-5051-K100310-61401-D/0175/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	25.07%	20.20%
A-2510-K100313-61401-D/0175/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	25.07%	20.20%
A-1816-K100288-62201-E/0176/2025	OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA	BISICO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	18.46%	23.32%
A-2510-K100313-62201-E/0176/2025-S	OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	18.46%	23.32%
C-1816-K100350-62201-E/0177/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	11.85%	9.29%
A-2510-K100307-61401-D/0178/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3 - 2025)	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	12.52%	9.85%
A-2510-K100307-61401-D/0179/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 - 2025)	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	10.58%	8.52%
A-2510-K100313-62201-H/0180/2025	PROYECTO DE INTERIORISMO EN VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ARRE-VERA,S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	70.00%	70.00%
A-2510-K100304-61301-D/0181/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 9 2025	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	13.43%	18.00%
A-2510-K100304-61301-D/0182/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 10 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	3.46%	8.00%
A-2510-K100313-62201-H/0183/2025	PROYECTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE ORIENTE , CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DIEGO VELAZQUEZ (PP1971)	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	18.00%	15.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-62201-H/0184/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS , ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816) ; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR , ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822)	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	16.00%
A-2510-K100313-62201-H/0185/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II , ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON PP 2005	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	27.00%	14.00%
A-2510-K100313-62201-H/0186/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION , ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888)	MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	16.00%
A-2510-K100313-62201-H/0187/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS , ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1703 ; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA DEL CARMEN CTM , ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1881	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	14.00%	8.00%
A-2510-K100313-62201-H/0188/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS PALMAS , CALLE GEORGE WASHINGTON Y BLVD. MARIANO ESCOBEDO (PP (1474))	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	8.00%
A-1810-K100304-61401-D/0189/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
A-1810-K100304-61401-D/0190/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
A-1810-K100304-61401-D/0191/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION SAN MIGUEL, COECILLO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100288-61401-D/0192/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON EN LAS CALLES: BELISARIO DOMINGUEZ, IGNACIO COMONFORT, JUSTO SIERRA Y REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	20.05%	36.23%
A-2510-K100313-61901-E/0193/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE ZOOLOGICO COMO SIMBOLO EMBLEMATICO DE LA CIUDAD EN LO QUE REPRESENTA LA FAMILIA LEONESA	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
C-5051-K100310-61401-D/0194/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO + 140 MTS. AL PTE.	MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	18.09%	6.94%
C-5051-K100310-61401-D/0195/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA	CORZZISA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
C-5051-K100310-61401-D/0196/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON	POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	6.15%	6.44%
E-1810-K100340-61101-E/0197/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCON GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULIN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS	ANA MARIA ARMENTA GUERRERO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	1.92%	4.98%
E-1810-K100340-61101-E/0198/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	0.48%	3.45%
E-1810-K100340-61101-E/0199/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	0.48%	16.04%
A-2510-K100310-61401-D/0200/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 03 2025	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	23.81%	22.00%
A-2510-K100310-61401-D/0201/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 2025)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100288-62301-D/0202/2025	ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DEL ARCHIVO HISTORICO , EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 216, DELEGACION SAN MIGUEL	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0203/2025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS	BAWOR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	1.00%	69.58%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-1810-K100340-61101-E/0204/2025	CONSTRUCCION DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULIN, ENTRE OTRAS	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	0.00%	0.00%
E-1810-K100340-61101-E/0205/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	2.84%	3.01%
A-2510-K100310-61401-D/0206/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 5 2025)	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0207/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1665 , 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE , DELEGACIO COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	37.00%	30.00%
A-2510-K100310-61401-D/0208/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 04 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	25.62%	15.00%
E-2510-K100352-35901-D/0209/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0210/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 5	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0211/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (2A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	12.86%	12.86%
E-2510-K100352-35901-D/0212/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (2A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	12.86%	12.86%
E-2510-K100352-35901-D/0213/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0214/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0215/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-2510-K100352-35901-D/0216/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	MAURICIO PEDRAZA RIOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0217/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0218/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.64%	13.64%
E-2510-K100352-35901-D/0219/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	MAURICIO PEDRAZA RIOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0220/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	MAURICIO PEDRAZA RIOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.04%	13.04%
E-2510-K100352-35901-D/0221/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2A ETAPA) 2025, LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑOZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0222/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.04%	13.04%
E-2510-K100352-35901-D/0223/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 4	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	49.71%	49.71%
E-2510-K100352-35901-D/0224/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	26.40%	26.40%
E-2510-K100352-35901-D/0225/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	7.41%	7.41%
E-2510-K100352-35901-D/0226/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0227/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	9.98%	9.98%
E-2510-K100352-35901-D/0228/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	9.98%	9.98%
E-2510-K100352-35901-D/0229/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.75%	18.75%
E-2510-K100352-35901-D/0230/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 6	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0231/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	18.75%	18.75%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
E-2510-K100352-35901-D/0232/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0233/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0234/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0235/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (2A ETAPA 2025), LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0236/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2A ETAPA 2025), LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.24%	13.24%
E-2510-K100352-35901-D/0237/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2A ETAPA 2025)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.04%	13.04%
E-2510-K100352-35901-D/0238/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	13.64%	13.64%
C-1816-K100350-62201-E/0239/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA , COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES	OLMACE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.16%	2.81%
C-2510-K100313-62201-E/0239/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA , COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES	CUMONIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.16%	2.81%
C-2210-K100319-61201-E/0240/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CCT 11EPR0813Y	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
C-2510-K100313-61201-E/0240/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CCT 11EPR0813Y	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0241/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 7 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0242/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 6 LEON GTO 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0243/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 11 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0244/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 10 LEON GTO 2025	ERICKON, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100350-62201-E/0245/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 8 LEON GTO 2025	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0246/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 12 LEON GTO 2025	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0247/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 9 LEON GTO 2025	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0248/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 13 LEON GTO 2025	SALVADOR VARGAS AMBRIZ	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0249/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 1 LEON, GTO. 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0250/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 2 LEON, GTO. 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0251/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 3 LEON, GTO. 2025	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0252/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 4 LEON, GTO. 2025	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	11.04%	5.85%
E-5058-K100299-62201-E/0253/2025	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0253/2025-S	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	FELIPE SERRANO GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0254/2025	INSTALACION DE ADORNO PATRIO 2025 EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JOSE PRIMO ALONZO FLORES	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0255/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON “ELISEO MARTINEZ PEREZ” LEON, GTO.	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0256/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0257/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0258/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0259/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0260/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-1816-K100288-62201-E/0261/2025	OBRA PP Z1576 , CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA 3 ETAPA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA EL ROSARIO EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRESA	ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0261/2025-S	OBRA PP Z1576 , CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA 3 ETAPA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA EL ROSARIO EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRESA	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0262/2025	INSTALACION DE ADORNO PATRIO 2025 EN PLAZA PRINCIPAL Y ACCESOS A LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0263/2025	PAQUETE 2-2025 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	0.00%	0.00%
A-2111-K100363-61401-D/0264/2025	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERNO DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA , TRAMO: DE BLVD. MIGUEL ALEMAN A CALLE AMORES, COLONIA OBRERA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0264/2025-S	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERNO DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA , TRAMO: DE BLVD. MIGUEL ALEMAN A CALLE AMORES, COLONIA OBRERA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
E-2510-K100304-61301-D/0265/2025	ILUMINACION TURISTICA EN CALLE MADERO-CALZADA , EN TRAMO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACION SAN MIGUEL	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CARLOS ISAAC CONTRERAS PARRA	DANIEL ORNELAS CABRERA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0266/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE LUCIO LERMA CARMONA	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0267/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
G-1816-K100350-62201-E/0268/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.			0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0269/2025	OBRA PP Z1559 , ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA LOMA HERMOSA 3RA ETAPA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA JEREZ EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0269/2025-S	OBRA PP Z1559 , ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA LOMA HERMOSA 3RA ETAPA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA JEREZ EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
C-5051-K100310-61401-D/0270/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ	CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 08.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 08.09.25
A-2510-K100313-61401-D/0271/2025	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO VIAL DEL MALECON DEL RIO , LEON, GTO. 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0272/2025	OBRA PP Z1882 , BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL (PRIMERA ETAPA)	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0273/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 4 - 2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
E-2510-K100304-61301-D/0274/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAN JUAN DE OTATES, ESTANCIA DE OTATES Y EL DERRAMADERO DE LA DELEGACION DEL CARMEN, LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
C-5051-K100310-61401-D/0275/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0276/2025	OBRA PP Z1779 , REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LIBERTAD EN LA COLONIA FORESTA JARDIN	COSUM, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0276/2025-S	OBRA PP Z1779 , REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LIBERTAD EN LA COLONIA FORESTA JARDIN	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
C-2210-K100304-61401-D/0277/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%