



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100310-61401-D/0001/2025 | CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2025) | LUIS ISIDRO BARROSO MORALES | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100304-61301-D/0002/2025 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0003/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0003/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0004/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ | URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0004/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0005/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 67.94% |
| A-2510-K100313-61401-D/0005/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO | HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 67.94% |
| E-5051-K100310-61401-D/0006/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0006/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II | ARINBCA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-5051-K100310-61401-D/0007/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0007/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100310-61401-D/0008/2025 | CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2025) | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V. | ALEJANDRO TORRES ZAPIEN | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100304-61301-D/0009/2025 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 8 2025 | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0010/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0010/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR | CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0011/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0011/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE | EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0012/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO (1A ETAPA 2025) | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0013/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0014/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0015/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100352-35901-D/0016/2025 | RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 1 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0017/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0018/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO. | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0019/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0020/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V. | ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0021/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO. | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100350-62201-E/0022/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1 LEON GTO. 2025 | ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0023/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0024/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0025/2025 | RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 2 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0026/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2025) | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0027/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2025) | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0028/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0029/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0030/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0031/2025 | RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 3 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100352-35901-D/0032/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0033/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0034/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0035/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | JAIME BECERRA CORDOVA | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0036/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | JAIME BECERRA CORDOVA | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100350-62201-E/0037/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 LEON GTO 2025 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100350-62201-E/0038/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 LEON GTO 2025 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V. | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0039/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0040/2025 | MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 87.68% | 88.21% |
| A-2510-K100310-61401-D/0041/2025 | CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2025) | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | ALEJANDRO TORRES ZAPIEN | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0042/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0042/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0043/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2025) | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100350-62201-E/0044/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 LEON GTO 2025 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 92.00% | 92.00% |
| A-2510-K100350-62201-E/0045/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 LEON GTO 2025 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100310-61401-D/0046/2025 | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO PAQUETE 2 2025 | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-5051-K100310-61401-D/0047/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE | CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0047/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE | EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100310-61401-D/0048/2025 | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2025 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0049/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES | ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0049/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES | CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0050/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA | ATYCO MB, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0050/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA | ANZGON, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0051/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO. | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0052/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0052/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS | DACYT, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0053/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES | OLMACE, S.A. DE C.V. | SERGIO GOMEZ ORTEGA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 96.97% | 91.62% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-61401-D/0053/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V. | SERGIO GOMEZ ORTEGA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 96.97% | 91.62% |
| E-5051-K100310-61401-D/0054/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0054/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0055/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE | ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0055/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0056/2025 | LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 1 | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA | ELIA ORTIZ TELLEZ | 30.96% | 30.96% |
| E-2510-K100352-35901-D/0057/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA) 2025 , LEON GTO. | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0058/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025) | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0059/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO. | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0060/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS | VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0060/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
 22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-5051-K100310-61401-D/0061/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337 | CONSTRUCTORA HOKI, S.A.DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 93.53% | 67.90% |
| A-2510-K100313-61401-D/0061/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337 | MARGARITA PEREZ CABRERA | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 93.53% | 67.90% |
| A-2510-K100313-61401-D/0062/2025 | LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 2 | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V. | CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA | ELIA ORTIZ TELLEZ | 66.22% | 66.22% |
| E-5051-K100310-61401-D/0063/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | SERGIO GOMEZ ORTEGA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0063/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA | GEUMAN, S.A. DE C.V. | SERGIO GOMEZ ORTEGA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0064/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0064/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0065/2025 | MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 1 - 2025) | ERICKON, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00% | 95.27% |
| A-2510-K100307-61401-D/0066/2025 | MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2 - 2025) | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | LUZ ELENA BOSQUES VERA | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0067/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1945 , JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO ZONA LOS NARANJOS EN LA COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00% | 87.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0068/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1463 , REHABILITACION DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PLAZA DE TOROS EN LA COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN II | DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00% | 89.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-62201-H/0069/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1798, PARQUE CONVIVE TORREMOLINOS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO EN LA COLONIA TORREMOLINOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1878, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA PASEOS DEL MOLINO EN LA COLONIA MOLINO DE CERVANTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1959, EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA PRADERA EN LA COLONIA PARQUES DEL SUR III | GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0070/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V. | SERGIO GOMEZ ORTEGA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 78.33% | 68.39% |
| A-2510-K100313-61401-D/0070/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO | INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V. | SERGIO GOMEZ ORTEGA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 78.33% | 68.39% |
| A-2510-K100313-61401-H/0071/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1730, MEJORANDO TU TRAYECTO A CASA, DELEGACION CERRO GORDO EN LA COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1526, EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA EN LA COMUNIDAD EL CONSUELO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1994, PROYECTO DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE | CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V. | CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00% | 85.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0072/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1736, REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO, TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00% | 60.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0073/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1613, PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1541, EMPEDRADO EN LA CALLE CEDRO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO | FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ | JUAN CARLOS FLORES RIVERA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 95.00% | 95.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0074/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1882, BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1484, REHABILITAMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ | JOSE REFUGIO TORRES MEJIA | JESSICA GALILEA ARELLANO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 93.00% | 92.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-62201-H/0075/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1835, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES , DELEGACION CERRO GORDO ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS EN LA COLONIA MAYA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2001, UN PARQUE , PARADAS DE AUTOBUSES, BANQUETAS EN ZONA ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2019, REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE | ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V. | JESSICA GALILEA ARELLANO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 87.00% | 86.00% |
| A-2510-K100313-61901-E/0076/2025 | CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE METROPOLITANO | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0077/2025 | LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 3 , LEON, GTO. | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0078/2025 | LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 4 , LEON, GTO. | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0079/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP D1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58 , DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 88.00% | 87.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0080/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1585, PAVIMENTACION DE LA CALLE QUIRIGUA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA PILETAS IV SECCION; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1513 PAVIMENTACION DE LA CALLE BOSTON , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS, EN LA COLONIA LAS AMERICAS | ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA | CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 100.00% | 90.00% |
| A-1816-K100340-61101-E/0081/2025 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61101-E/0081/2025-S | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00% | 100.00% |
| A-1816-K100340-61101-E/0082/2025 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9 | ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61101-E/0082/2025-S | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9 | GRUPO AISA, S.A. DE C.V. | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00% | 100.00% |
| A-1816-K100340-61101-E/0083/2025 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10 | RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61101-E/0083/2025-S | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10 | MARGARITA PEREZ CABRERA | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-62201-H/0084/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1957, REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1919, HABILITANDO NUESTRA AREA, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1934, ESPACIO SANO PARA NUESTROS NIÑOS EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV, DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV | JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ | JESSICA GALILEA ARELLANO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 95.00% | 94.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0085/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA | LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 94.00% | 93.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0086/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR, DELEGACION COECILLO ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1720, MULTIPOL LEON 1 II SEC., DELEGACION COECILLO ZONA LEON I EN LA COLONIA LEON I; PROYECTO EJECUTIVO PP-D1916, PRIMERA ETAPA PARA LA CREACION DE LA MINIDEPORTIVA EN VILLAS DEL COUNTRY, DELEGACION LAS JOYAS EN LA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY | MUBARQUI, S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 96.00% | 89.00% |
| A-2510-K100313-61201-H/0087/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1900, CANCHAS DE SECUNDARIA #29, JORGE IBARGÜENGOITIA DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II | ICONOGAMA S.A. DE C.V. | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 91.00% | 90.00% |
| A-2510-K100313-61201-H/0088/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1527, TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2014, CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON, DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2006, TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59, DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2008, MEJORANDO MI ESCUELA, DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 94.00% | 93.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0089/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL | URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PEREZ ABARCA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 94.49% | 90.97% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-61401-D/0089/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A.DE C.V. | RICARDO PEREZ ABARCA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 94.49% | 90.97% |
| A-2510-K100313-61401-D/0090/2025 | SEÑALIZACION Y ADECUACIONES GEOMETRICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025 | SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V. | JAVIER ESPINOSA MEZA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0091/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1748, REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1701, SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA SALUD, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA CEMENTOS EN LA COLONIA SANTO DOMINGO II | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 83.00% | 69.00% |
| A-1810-K100288-61401-D/0092/2025 | REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA) | KOOTROLLO, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0092/2025-S | REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA) | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 0.00% | 0.00% |
| A-1810-K100288-61401-D/0093/2025 | PAVIMENTACION: PP Z1601, UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS, DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA | GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0093/2025-S | PAVIMENTACION: PP Z1601, UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS, DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA | VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-1816-K100288-62201-E/0094/2025 | OBRA PP Z1858, EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE | CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-62201-E/0094/2025-S | OBRA PP Z1858, EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE | TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 100.00% | 100.00% |
| E-2510-K100304-61301-D/0095/2025 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | DANIEL ORNELAS CABRERA | SIN COORDINADOR | 92.62% | 89.57% |
| A-2510-K100313-61301-D/0095/2025-S | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA | SOLREPSA, S.A. DE C.V. | DANIEL ORNELAS CABRERA | SIN COORDINADOR | 92.62% | 92.00% |
| A-1810-K100288-61301-D/0096/2025 | OBRA PP Z1690 AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADAS Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS DE LEON, GTO. | REBSU, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| E-1816-K100350-61301-D/0097/2025 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES CARMEN Y CERRITO DE JEREZ AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 90.01% | 91.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-1816-K100350-61301-D/0098/2025 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| E-1816-K100350-61301-D/0099/2025 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES COECILLO Y CERRO GORDO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | PEDRO ROMERO SANTILLAN | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| E-1816-K100350-61301-D/0100/2025 | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN MIGUEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | BEEBSA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0101/2025 | MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025 | SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V. | JAVIER ESPINOSA MEZA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0102/2025 | IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO | JAVIER ESPINOSA MEZA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61201-H/0103/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP D1762, TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIVAR II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1467, DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS | MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 90.00% | 89.00% |
| B-5051-236-61401-H/0104/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI , TRAMO: ISLAS A DE LAS PENINSULAS DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE, LEON, GTO. | HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 92.00% | 90.00% |
| B-5051-236-61401-H/0105/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRADOR DEL REFUGIO , TRAMO: MIRADOR DE TOLUCA A MIRADOR PARICUTIN DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, LEON, GTO. | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 65.00% | 50.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0106/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1741, UN ESPACIO SALUDABLE PARA DEPORTE E INTEGRACION , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA JULIA EN LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA | LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 87.00% | 86.00% |
| A-2510-K100313-61201-H/0107/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z2023, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA | LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 85.00% | 84.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0108/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1955, EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II; PROYECTO EJECUTIVO PP 1595, JARDIN RECREATIVO LOS LIMONES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS LIMONES EN LA COLONIA LOS LIMONES | ICONOGAMA S.A. DE C.V. | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 83.00% | 82.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
 22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-61201-H/0109/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA | TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 90.00% | 89.00% |
| B-5051-236-61401-H/0110/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DEL VERGEL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BRISAS DEL PONIENTE COLONIA: BRISAS DEL VERGEL, LEON GTO. | GUSTAVO ALVARADO MONZON | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 65.00% | 35.00% |
| B-5051-236-61401-H/0111/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CISMA TRAMO: CUENCA FLORIDA DE LA SUMISION DE LA COLONIA: EL PEDREGAL, LEON GTO. | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA | ALEXEI PEREZ GONZALEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 85.00% | 75.00% |
| B-5051-236-61401-H/0112/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO. | ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FLORES RIVERA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 70.00% | 55.00% |
| B-5051-236-61401-H/0113/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 A TOPAR COLONIA: EL CARMEN, LEON, GTO. | CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V. | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 43.00% | 46.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0114/2025 | PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA PROYECTOS DE VIALIDADES | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V. | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 95.00% | 90.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0115/2025 | PAQUETE 1-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | GGs SOSTEC, S.C. | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 64.00% | 42.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0116/2025 | PAQUETE 2-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 60.00% | 22.00% |
| A-1810-K100288-61401-D/0117/2025 | OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2M, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0117/2025-S | OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 100.00% | 100.00% |
| E-5051-K100310-61401-D/0118/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 70.75% | 73.06% |
| A-2510-K100313-61401-D/0118/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES | TRACDING, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 70.75% | 73.06% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-62201-H/0119/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1557 , EQUIPAMIENTO PARA MINIDEPORTIVA DELTA 2000 , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DELTA EN LA COLONIA DELTA 2000; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON | URBAN TEN, S.A. DE C.V. | MAURICIO ARIAS BALDERAS | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 81.00% | 80.00% |
| B-5051-236-61401-H/0120/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DIABLOS ROJOS , TRAMO: GIGANTES DE SAN FRANCISCO - BRAVOS DE ATLANTA DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO. | CEPI, S.A. DE C.V. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 68.14% | 61.00% |
| A-1810-K100288-61401-D/0121/2025 | OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0121/2025-S | OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS | ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 100.00% | 100.00% |
| B-5051-236-61401-H/0122/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE KARLA TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR LADO OTE. COLONIA: DIEZ DE MAYO SECCION NEGRETE, LEON GTO. | OSCAR ANTONIO ALMANZA VEGA | JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 35.00% | 35.00% |
| B-5051-236-61401-H/0123/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DUPART TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO. | RICARDO JOEL AVILES AGUILAR | ALEXEI PEREZ GONZALEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 85.00% | 75.00% |
| B-5051-236-61401-H/0124/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VIA DOLOROSA TRAMO: PUERTA HERODES A SANTO SEPULCRO COLONIA: LOS ANGELES II, LEON GTO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FLORES RIVERA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 68.14% | 45.00% |
| B-5051-236-61401-H/0125/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO TRAMO: JOSE MA. BRITO A JOAQUIN VILLALOBOS COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO. | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 60.00% | 50.00% |
| A-1816-K100340-61101-E/0126/2025 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 66.95% | 66.70% |
| A-2510-K100313-61101-E/0126/2025-S | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11 | EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 66.95% | 66.70% |
| A-5021-K100350-62201-E/0127/2025 | CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA) | ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 19.50% | 27.68% |
| A-2510-K100313-62201-E/0127/2025-S | CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA) | GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 19.50% | 27.68% |
| E-2610-K100291-62201-E/0128/2025 | CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 47.25% | 54.83% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-62201-E/0128/2025-S | CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. | EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 47.25% | 54.83% |
| A-2210-K100288-61201-E/0129/2025 | OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA) | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 88.46% | 83.50% |
| A-2510-K100313-61201-E/0129/2025-S | OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA) | LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 88.46% | 83.50% |
| B-5051-236-61401-H/0130/2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO CURIEL TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO A TOPAR CON RESTRICCIÓN DE LA COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO. | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | PEDRO TORRES RODRIGUEZ | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 75.50% | 62.00% |
| A-2510-K100313-61401-H/0131/2025 | PAQUETE 1 2025 REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO. | GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V. | FAUSTO IBARRA ZUÑIGA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 45.00% | 30.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0132/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 50.38% | 49.94% |
| A-2510-K100313-61401-D/0132/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025 | LEPAS, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 50.38% | 49.94% |
| A-2510-K100307-61401-D/0133/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025 | ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 79.41% | 74.87% |
| A-2510-K100313-61401-D/0133/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 79.41% | 74.87% |
| A-2510-K100307-61401-D/0134/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025 | CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 82.11% | 72.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0134/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025 | LUIS GOMEZ SUMUANO | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 82.11% | 72.00% |
| A-2210-K100304-61401-D/0135/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 74.81% | 85.19% |
| A-2510-K100313-61401-D/0135/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 74.81% | 85.19% |
| A-2210-K100304-61401-D/0136/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0136/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100307-61401-D/0137/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025 | OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 86.82% | 78.60% |
| A-2510-K100313-61401-D/0137/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025 | LUIS MANUEL MORENO RIOS | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 86.82% | 78.60% |
| A-2210-K100304-61301-D/0138/2025 | ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, COECILLO Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO. | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA | 100.00% | 100.00% |
| A-2210-K100304-61301-D/0139/2025 | ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO DE LEON, GTO. | REBSU, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA | 77.36% | 90.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0140/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025 | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 80.47% | 33.47% |
| A-2510-K100313-61401-D/0140/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025 | JAVIER DURAN NUÑEZ | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 80.47% | 33.47% |
| A-2510-K100313-61401-D/0141/2025 | MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN AV. MIGUEL ALEMAN, BELISARIO DOMINGUEZ, COMONFORT, AQUILES SERDAN, JOSEFA ORTIZ, LEONA VICARIO, LEON, GTO. | SOLUCIONES VIALES L&L, S.A. DE C.V. | JAVIER ESPINOSA MEZA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 100.00% | 100.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0142/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 83.29% | 75.10% |
| A-2510-K100313-61401-D/0142/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 83.29% | 75.10% |
| A-2510-K100307-61401-D/0143/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025 | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 75.30% | 78.48% |
| A-2510-K100313-61401-D/0143/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025 | MAURICIO JAIME TORRES | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 75.30% | 78.48% |
| A-2510-K100313-61401-H/0144/2025 | PAQUETE 3 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN | MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA | ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ | 39.00% | 40.00% |
| A-2210-K100304-61401-D/0145/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 75.59% | 82.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0145/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 75.59% | 82.00% |
| E-5011-K100350-62201-E/0146/2025 | CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 4.31% | 4.15% |
| A-2510-K100313-62201-E/0146/2025-S | CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ | JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 4.31% | 4.15% |
| E-5051-K100310-61401-D/0147/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS | CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 63.21% | 66.36% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-61401-D/0147/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS | ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 63.21% | 66.36% |
| A-2410-K100308-62201-E/0148/2025 | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 79.52% | 54.55% |
| A-2510-K100313-62201-E/0148/2025-S | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 79.52% | 54.55% |
| A-5012-K100313-62201-H/0149/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO | JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 21.00% | 18.00% |
| A-1810-K100288-61401-D/0150/2025 | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2) | TECNO LAND, S.A DE C.V. | ALEJANDRA JUAREZ VELA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 15.54% | 14.62% |
| A-2510-K100313-61401-D/0150/2025-S | PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2) | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | ALEJANDRA JUAREZ VELA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 15.54% | 14.62% |
| A-2510-K100312-61401-D/0151/2025 | PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO. | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V. | ALEJANDRA JUAREZ VELA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 1.67% | 8.72% |
| A-2510-K100313-61401-D/0151/2025-S | PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO. | MOISES PEREZ IBARRA | ALEJANDRA JUAREZ VELA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 1.67% | 8.72% |
| A-2510-K100310-61401-D/0152/2025 | PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO. | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 0.03% | 3.92% |
| A-2510-K100313-61401-D/0152/2025-S | PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO. | PIXIS, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 0.03% | 3.92% |
| E-5051-K100310-61401-D/0153/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 21.58% | 27.58% |
| A-2510-K100313-61401-D/0153/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR | CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 21.58% | 27.58% |
| A-2510-K100307-61401-D/0154/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025 | JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 31.91% | 55.61% |
| A-2510-K100313-61401-D/0154/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025 | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 31.91% | 55.61% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100307-61401-D/0155/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025 | PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 48.00% | 59.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0155/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025 | ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 48.00% | 59.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0156/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 11.91% | 47.38% |
| A-2510-K100313-61401-D/0156/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025 | ANZGON, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 11.91% | 47.38% |
| A-2510-K100307-61401-D/0157/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 33.04% | 43.33% |
| A-2510-K100313-61401-D/0157/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025 | ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 33.04% | 43.33% |
| A-2510-K100313-61201-H/0158/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | LUIS ANTONIO RIOS MORALES | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-1810-K100311-61401-D/0159/2025 | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO. | GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 6.53% | 9.09% |
| A-2510-K100313-61401-D/0159/2025-S | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO. | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 6.53% | 9.09% |
| A-2510-K100307-61401-D/0160/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025 | OLMACE, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 32.00% | 67.00% |
| A-2510-K100313-61401-D/0160/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025 | ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 32.00% | 67.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0161/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025 | ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 17.22% | 24.76% |
| A-2510-K100313-61401-D/0161/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025 | LEPAS, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 17.22% | 24.76% |
| E-2510-K100313-61501-D/0162/2025 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JUNTAS WABO EN EL DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II , LEON, GTO. | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-61201-H/0163/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LEÓN II EN LA COLONIA LAS HILAMAS. | URBAN TEN, S.A. DE C.V. | MAURICIO ARIAS BALDERAS | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0164/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025 | HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 30.20% | 44.09% |
| A-2510-K100313-61401-D/0164/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025 | TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 30.20% | 44.09% |
| A-2510-K100307-61401-D/0165/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. 2025 | ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V. | CESAR ROBERTO LOERA MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 24.44% | 17.02% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-61401-D/0165/2025-S | CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. 2025 | ANZGON, S.A. DE C.V. | CESAR ROBERTO LOERA MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| A-2410-K100308-61201-E/0166/2025 | REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO “OLA” EN 41 PARADEROS | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 25.72% | 9.01% |
| A-2510-K100313-61201-E/0166/2025-S | REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO “OLA” EN 41 PARADEROS | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V. | INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 25.72% | 9.01% |
| A-2510-K100313-61201-H/0167/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1854, TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1602, TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON UBICADA EN OLIVO DEL VALLE #405 EN LA COLONIA VALLE DE LEON | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA | LUIS ANTONIO RIOS MORALES | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-61201-H/0168/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1782, TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1899, 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON | JUAN MANUEL GUERRA GUERRA | LUIS ANTONIO RIOS MORALES | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0169/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA PP Z1574, TERCERA ETAPA DE EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA | JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ | JESSICA GALILEA ARELLANO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0170/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP 1715 PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA UYEPAC, CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA | JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ | JESSICA GALILEA ARELLANO | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-1816-K100340-61101-E/0171/2025 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12 | VICTOR MANUEL LOMONACO MORA | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-61101-E/0171/2025-S | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12 | JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ | JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| A-1816-K100340-61101-E/0172/2025 | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.96% | 0.21% |
| A-2510-K100313-61101-E/0172/2025-S | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.96% | 0.21% |
| A-2510-K100288-61401-D/0173/2025 | RUTA DEL PEATON SAN JUAN DE DIOS, CALLE ROSAS MORENO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO | CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 0.00% | 0.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|------------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-61401-D/0173/2025-S | RUTA DEL PEATON SAN JUAN DE DIOS, CALLE ROSAS MORENO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO | GEUMAN, S.A. DE C.V. | FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA | NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI | 0.00% | 0.00% |
| C-1816-K100350-62201-E/0174/2025 | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA) | ACCA, S.A. DE C.V. | ALEJANDRA JUAREZ VELA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 12.52% | 11.70% |
| C-2510-K100313-62201-E/0174/2025-S | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA) | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS | ALEJANDRA JUAREZ VELA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 12.52% | 11.70% |
| E-5051-K100310-61401-D/0175/2025 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ALEJANDRA JUAREZ VELA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 13.52% | 19.12% |
| A-2510-K100313-61401-D/0175/2025-S | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | ALEJANDRA JUAREZ VELA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 13.52% | 19.12% |
| A-1816-K100288-62201-E/0176/2025 | OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA | BISICO, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 9.73% | 10.79% |
| A-2510-K100313-62201-E/0176/2025-S | OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 9.73% | 10.79% |
| C-1816-K100350-62201-E/0177/2025 | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA) | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 5.92% | 3.90% |
| A-2510-K100307-61401-D/0178/2025 | MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3 - 2025) | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 3.56% | 2.00% |
| A-2510-K100307-61401-D/0179/2025 | MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 - 2025) | PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 2.58% | 2.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0180/2025 | PROYECTO DE INTERIORISMO EN VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. | ARRE-VERA,S.A. DE C.V. | MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100304-61301-D/0181/2025 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 9 2025 | PEDRO ROMERO SANTILLAN | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 5.14% | 6.00% |
| A-2510-K100304-61301-D/0182/2025 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 10 2025 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA | DANIEL ORNELAS CABRERA | 1.51% | 5.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0183/2025 | PROYECTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE ORIENTE, CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DIEGO VELAZQUEZ (PP1971) | ICONOGAMA S.A. DE C.V. | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100313-62201-H/0184/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS , ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816) ; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR , ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822) | GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V. | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0185/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II , ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON PP 2005 | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MICHELE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0186/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION , ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888) | MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ | LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0187/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS , ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1703 ; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA DEL CARMEN CTM , ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1881 | MEDELSA, S.A. DE C.V. | MICHELE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0188/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS PALMAS , CALLE GEORGE WASHINGTON Y BLVD. MARIANO ESCOBEDO (PP (1474)) | MEDELSA, S.A. DE C.V. | MICHELE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-1810-K100304-61401-D/0189/2025 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. | SERGIO GARCIA MARTINEZ | SIN COORDINADOR | 0.00% | 0.00% |
| A-1810-K100304-61401-D/0190/2025 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | SERGIO GARCIA MARTINEZ | SIN COORDINADOR | 0.00% | 0.00% |
| A-1810-K100304-61401-D/0191/2025 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION SAN MIGUEL, COECILLO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO. | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | SERGIO GARCIA MARTINEZ | SIN COORDINADOR | 0.00% | 0.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| A-2510-K100288-61401-D/0192/2025 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON EN LAS CALLES: BELISARIO DOMINGUEZ, IGNACIO COMONFORT, JUSTO SIERRA Y REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 11.46% | 30.12% |
| A-2510-K100313-61901-E/0193/2025 | CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE ZOOLOGICO COMO SIMBOLO EMBLEMATICO DE LA CIUDAD EN LO QUE REPRESENTA LA FAMILIA LEONESA | VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 0.00% | 0.00% |
| C-5051-K100310-61401-D/0194/2025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO + 140 MTS. AL PTE. | MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 0.00% | 0.00% |
| C-5051-K100310-61401-D/0195/2025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA | CORZZISA, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | RICARDO PEREZ ABARCA | 0.00% | 0.00% |
| C-5051-K100310-61401-D/0196/2025 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON | POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO | 0.00% | 0.00% |
| E-1810-K100340-61101-E/0197/2025 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCON GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULIN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS | ANA MARIA ARMENTA GUERRERO | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| E-1810-K100340-61101-E/0198/2025 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| E-1810-K100340-61101-E/0199/2025 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS | KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100310-61401-D/0200/2025 | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 03 2025 | CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 11.11% | 8.00% |
| A-2510-K100310-61401-D/0201/2025 | CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 2025) | LUIS ISIDRO BARROSO MORALES | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100288-62301-D/0202/2025 | ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DEL ARCHIVO HISTORICO , EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 216, DELEGACION SAN MIGUEL | BEEBSA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCIA GONZALEZ | DANIEL ORNELAS CABRERA | 0.00% | 0.00% |
| E-1810-K100340-61101-E/0203/2025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS | BAWOR, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-1810-K100340-61101-E/0204/2025 | CONSTRUCCION DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULIN, ENTRE OTRAS | DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MARIA TERESA RAMIREZ MORENO | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| E-1810-K100340-61101-E/0205/2025 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V. | DANIELA VILLEGAS ESTRADA | SERGIO GOMEZ ORTEGA | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100310-61401-D/0206/2025 | CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 5 2025) | CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V. | GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100313-62201-H/0207/2025 | PROYECTO EJECUTIVO PP Z1665 , 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE , DELEGACIO COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE | MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO | MAURICIO ARIAS BALDERAS | EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO | 0.00% | 0.00% |
| A-2510-K100310-61401-D/0208/2025 | BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 04 2025 | ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 9.09% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0209/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0210/2025 | RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 5 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0211/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (2A ETAPA 2025) | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0212/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (2A ETAPA 2025) | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0213/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0214/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0215/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100352-35901-D/0216/2025 | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MAURICIO PEDRAZA RIOS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0217/2025 | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0218/2025 | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0219/2025 | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V. | MAURICIO PEDRAZA RIOS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0220/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | MAURICIO PEDRAZA RIOS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0221/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2A ETAPA) 2025, LEON GTO. | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | GERARDO PADILLA MUÑIZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0222/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0223/2025 | RIEGO A CAMELLONES Y ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 4 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0224/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0225/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0226/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO. | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BARRON BRIZUELA | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0227/2025 | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0228/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO. | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0229/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0230/2025 | RIEGO A CAMELLONES Y ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 6 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0231/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

| NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO | NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE | SUPERVISOR INTERNO | COORDINADOR | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 25.08.25 | AVANCE FÍSICO REAL 25.08.25 |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| E-2510-K100352-35901-D/0232/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0233/2025 | MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | JAIME BECERRA CORDOVA | MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0234/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025) | JAIME BECERRA CORDOVA | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0235/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO. | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0236/2025 | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO. | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ | BERNARDO MORENO ORNELAS | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |
| E-2510-K100352-35901-D/0237/2025 | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2A ETAPA 2025) | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ | ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ | ANDHY MEDINA MUÑOZ | 0.00% | 0.00% |