



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1810-K100271-61401-D/0001/2024	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: CAMINO A VAQUERIAS ; TRAMO DE NUEVO VALLE DE MORENO A ENTRONQUE CARRETERA SILAO - SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100271-61401-D/0002/2024	REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES: CAMINO A LAS COLORADAS , TRAMO DE DUARTE A MANGAS DE LA ESTANCIA; ACCESO A PRESA DE DUARTE; ACCESO 1 A LAS DUNAS JACALES; ACCESO 2 A DUNAS POR SANTA ANA DEL CONDE ACCESO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100271-61401-D/0003/2024	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: CAMINO SUBIDA A NUEVO VALLE DE MORENO ; TRAMO DE ALFARO A NUEVO VALLE DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0004/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2024	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0005/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2024	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0006/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 2 2024	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0007/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1 , LEON GTO. 2024	REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0008/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 , LEON GTO. 2024	SALVADOR VARGAS AMBRIZ	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0009/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 6 , LEON GTO. 2024	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0010/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 , LEON GTO. 2024	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0011/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 , LEON GTO. 2024	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0012/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2024	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0012/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2024	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0013/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2024	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0013/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2024	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0014/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2024	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0014/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2024	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0015/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2024	ERICKON, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0015/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2024	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0016/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2024	ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0016/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2024	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0017/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 , LEON GTO. 2024	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0018/2024	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2024 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100261-61401-D/0019/2024	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2024 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-1810-K100261-61401-D/0020/2024	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2024 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL Y CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0021/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0022/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0023/2024	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, LEON, GTO. 2024 PAQUETE 1	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0024/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO DELTA, AV. OLIMPICA EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0025/2024	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0026/2024	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-2510-K100259-35901-D/0027/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0028/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	JAIME BECERRA CORDOVA	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0029/2024	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0030/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0031/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100261-61401-D/0032/2024	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 2024 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LAS DELEGACIONES COECILLO Y DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0033/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0034/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V CARRANZA, LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0035/2024	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, LEON, GTO. 2024 PAQUETE 2	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JAVIER SURIEL QUIROGA REYES	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0036/2024	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, LEON GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0036/2024-S	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, LEON GTO.	J. JESUS URQUIZA IBARRA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0037/2024	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS Y DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0038/2024	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-2510-K100259-35901-D/0039/2024	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0040/2024	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA 2024) , LEON, GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0041/2024	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0042/2024	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA 2024) , LEON, GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0043/2024	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2024) , LEON, GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0044/2024	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0045/2024	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0046/2024	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2024) , LEON, GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0047/2024	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2024) , LEON, GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0048/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2024)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0049/2024	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0050/2024	RIEGO A CAMELLONES Y ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD, LEON, GTO. 2024 PAQUETE 3	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	FRANCISCO JAVIER SURIEL QUIROGA REYES	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0051/2024	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2024)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0052/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0052/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
C-1810-K100277-61101-E/0053/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS.	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0053/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS.	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0054/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0054/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0055/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL. EL CARMEN CTM	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0055/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: DELTA A PONY, COL. EL CARMEN CTM	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0056/2024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, ENTRE OTRAS	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0056/2024-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, ENTRE OTRAS	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100250-61301-D/0057/2024	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE VAQUERIAS, ALBARRADONES, ZARAGOZA, SAN JOSE DE LOS ROMEROS, DUARTE Y LOZA DE LOS PADRES DE LA DELEGACION EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100250-61301-D/0058/2024	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE ALISOS Y EL GIGANTE DE LA DELEGACION COECILLO DEL MUNICIPIO DE LEON	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0059/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 3 2024	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0060/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 4 2024	REBSU, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1810-K100250-61301-D/0061/2024	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE EL NACIMIENTO, PUERTA DEL CERRO Y ESTANCIA DE VAQUEROS DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0062/2024	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON GTO. (PAQUETE 2-2024)	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0062/2024-S	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON GTO. (PAQUETE 2-2024)	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0063/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIMALAYA , TRAMO: NEPAL- AREA DE DONACION, COLONIA: CAÑON DE LA INDIA	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0063/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIMALAYA , TRAMO: NEPAL- AREA DE DONACION, COLONIA: CAÑON DE LA INDIA	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0064/2024	DISPOSITIVOS DE SEÑALAMIENTO VIAL DE VELOCIDAD Y RADAR EN LA CIUDAD DE LEON, GTO, 2024	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0065/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (869) "EL GRAN JARDIN DE SANTA JULIA " , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA CERRITO DE JEREZ, UBICADO EN CALLE PASEO DE JEREZ, ENTRE CALLES RIO MAYO Y BOSQUES DE JEREZ Y ALAMILLOS, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0066/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA PP (1383) REHABILITACION PARQUE COLINAS DE LA FRAGUA , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA ERMITA, UBICADO EN CIRCUITO FRAGUA NIQUEL, ENTRE BULEVAR MIRADOR DE LA JOYA Y CALLE FRAGUA DE TITANIO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA FRAGUA	MEDELSA, S.A.DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0067/2024	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON GTO. (PAQUETE 1-2024)	ERICKON, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0067/2024-S	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON GTO. (PAQUETE 1-2024)	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0068/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1113) CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUES DEL SUR PRIMERA ETAPA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADO EN CALLE CRUCIFIXION, ENTRE CALLE PARQUE DEL ARBOL Y AVENIDA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR	GRUPO ARCCO DEL BAJO, S.A. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-D/0069/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 3 LEON GTO 2024	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0070/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHOLULA , TRAMO : BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - PASEO DE LAS GAVIOTAS, COLONIA: AZTECA	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0070/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHOLULA , TRAMO : BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - PASEO DE LAS GAVIOTAS, COLONIA: AZTECA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-D/0071/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 4 LEON GTO 2024	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-5051-K100250-61401-D/0072/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERA TRAMO: CORCIRA - SALAMINA COLONIA: LA ERMITA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0072/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERA TRAMO: CORCIRA - SALAMINA COLONIA: LA ERMITA	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0073/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LAS PALOMAS , TRAMO: CALLE PASEO DE LOS CENZONTLES - CALLE ARAUCARIA DE JEREZ, COLONIA: SAN ISIDRO II Y III SECCION	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0073/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LAS PALOMAS , TRAMO: CALLE PASEO DE LOS CENZONTLES - CALLE ARAUCARIA DE JEREZ, COLONIA: SAN ISIDRO II Y III SECCION	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-D/0074/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 6 LEON GTO 2024	COSUM, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0075/2024	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2024	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0076/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO VERA , TRAMO: CALLE ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA - RODOLFO PADILLA, COLONIA LEON I	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0076/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO VERA , TRAMO: CALLE ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA - RODOLFO PADILLA, COLONIA LEON I	JAVIER DURAN NUÑEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0077/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE , TRAMO: VOLCAN DE JORULLO - CERRITO DE JEREZ, COLONIA: LA RAZA	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0077/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE , TRAMO: VOLCAN DE JORULLO - CERRITO DE JEREZ, COLONIA: LA RAZA	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0078/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBERTO DOMINGUEZ TRAMO: ALVARO CARRILLO - ABRAHAM LINCOLN COLONIA: LOMAS DE LOS OLIVOS	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0078/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBERTO DOMINGUEZ TRAMO: ALVARO CARRILLO - ABRAHAM LINCOLN COLONIA: LOMAS DE LOS OLIVOS	CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-D/0079/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 2 LEON GTO 2024	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0080/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO , TRAMO: 21 DE MARZO - LUIS LONG COLONIA: SAN MARCOS	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0080/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO , TRAMO: 21 DE MARZO - LUIS LONG COLONIA: SAN MARCOS	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0081/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL MARQUES , TRAMO: CASTILLO DE WIDSOR - CASTILLO DE WIDSOR, COLONIA: LOMAS DE LOS CASTILLOS	CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0081/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL MARQUES , TRAMO: CASTILLO DE WIDSOR - CASTILLO DE WIDSOR, COLONIA: LOMAS DE LOS CASTILLOS	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0082/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE URANIO TRAMO: NITROGENO - OXIGENO, COLONIA: VALLE DE SEÑORA	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0082/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE URANIO TRAMO: NITROGENO - OXIGENO, COLONIA: VALLE DE SEÑORA	MARGARITA PEREZ CABRERA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0083/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE: LUIS LONG , TRAMO FEDERICO Z. MALDONADO A FEDERICO BAENA, COL. SAN MARCOS	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0083/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: LUIS LONG , TRAMO FEDERICO Z. MALDONADO A FEDERICO BAENA, COL. SAN MARCOS	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0084/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ALCATRACES , TRAMO: CALLE ALCATRACES - CALLE DE LAS ROSAS, COLONIA: JARDINES DE JEREZ	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0084/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ALCATRACES , TRAMO: CALLE ALCATRACES - CALLE DE LAS ROSAS, COLONIA: JARDINES DE JEREZ	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0085/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN HIPOLITO , TRAMO: VALLE DE LA LUZ - TOPAR CON PAVIMENTO PTE (BRISAS DE SANTIAGO) COLONIA: VALLE DE LA LUZ	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0085/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN HIPOLITO , TRAMO: VALLE DE LA LUZ - TOPAR CON PAVIMENTO PTE (BRISAS DE SANTIAGO) COLONIA: VALLE DE LA LUZ	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0086/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - ANDADOR SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), COLONIA AZTECA	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0086/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - ANDADOR SIN NOMBRE (FRENTE AL 118-119), COLONIA AZTECA	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0087/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCION CON ARROYO - TOPAR CON PAVIMENTO NORTE COLONIA: SAN MARCOS	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0087/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: RESTRICCION CON ARROYO - TOPAR CON PAVIMENTO NORTE COLONIA: SAN MARCOS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0088/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZEMPOALA , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - FAROS COLONIA: AZTECA	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0088/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZEMPOALA , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - FAROS COLONIA: AZTECA	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0089/2024	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2024	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0090/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE GAMBA , TRAMO: MOZAMBIQUE - SANTISIMA TRINIDAD, COL. ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0090/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE GAMBA , TRAMO: MOZAMBIQUE - SANTISIMA TRINIDAD, COL. ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-D/0091/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 5 LEON GTO 2024	COMPañIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0092/2024	PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (884) REHABILITACION DE AREA DE DONACION DENOMINADA " PLAZA SOCIAL DELTA 2000 ", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADO EN CALLE BAHIA ESCOCESA, ENTRE CALLES RIO MAYO Y OMICRON, COLONIA DELTA 2000; PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1290) MI PARQUE LA FLORIDA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, ENTRE CALLES PASEO DE LA FLORIDA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA; PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1307) NUEVO INTENTO LA MOREÑA II , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADO EN CALLE AMEALCO, ENTRE CALLES JALPA DE CANOVAS Y OJUELOS, COLONIA LA MOREÑA II	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-D/0093/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 1 , LEÓN GTO 2024	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0094/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS , ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0094/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS , ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0095/2024	PROYECTO EJECUTIVO PP (1375) PARA DOMO EN PRESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; PROYECTO EJECUTIVO DE: OBRA DE ZONA (1064) MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLES PODER EJECUTIVO Y GEORGE WASHINGTON, COLONIA JOHN F. KENNEDY; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1416) LA ESCUELA QUE YO QUIERO-CENTRO DE CÓMPUTO, BARDAS PERIMETRAL Y DOMO EN CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA #129 LOS LOPEZ , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO ENTRE BULEVAR AEROPUERTO Y CALLE NARDO DE LOS LOPEZ, COLONIA LOS LOPEZ	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-H/0096/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1318) TROTAPISTA PARA VILLA VERDE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADO EN CALLE OTAWA, ENTRE CALLES MONTREAL Y OTAWA, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA PP(944) EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL CARMEN, UBICADO EN CALLE ISMAEL COSSIO VILLEGAS, ENTRE CALLES GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y DIEGO RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE, PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (955) ATRIO PARROQUIAL LAS HILAMAS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN CIRCUITO SIERRA DE SAN PEDRO, ENTRE CALLE SIERRA DEL FRAILE Y BULEVAR MARIANO ESCOBEDO, CONDOMINIO HABITACIONAL LAS HILAMAS, PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1052) BARDA PERIMETRAL DE AREA DE DONACION DE VALLE DE ARBOLADA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN CALLE VALLE DE ALBORADA ENTRE CALLES ORIOI Y GAVIOTA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALBORADA	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0097/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1132) DEJANDO HUELLA EN MI COMUNIDAD, EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, ENTRE CALLES SANTA CATARINA SANTIAGO MARAVATIO, DR. MORA A ESCUELA	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0098/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (856) BARDA PERIMETRAL DE SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA ANTILLAN , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADO EN CIRCUITO AVE FRAGATA, FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA II; PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (1031) RENOVANDO MI: ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA CERRO GORDO, UBICADO EN CALLE OLIVO DEL VALLE, ENTRE CALLES TABACHIN DEL VALLE Y MEZQUITE DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LEON; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1219) BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE MIZAR, ENTRE CALLES CORONA BOREAL Y ALCOR, FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-H/0099/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (997) REHABILITACION DE DEPORTIVA NUEVO LEON, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADO EN CALLE APODACA, ENTRE CALLES MONTEMORELOS Y VILLALDAMA, COLONIA NUEVO LEON; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1103) REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIBERA DE LA PRESA UBICADO EN BULEVAR, HERMENEGILDO BUSTOS, ENTRE CALLES ALUMINIO DE ECHEVESTE Y ACERO DE ECHEVESTE, COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1115) HABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN CALLE PEDRO VELASQUEZ, ENTRE CALLES FEDERICO GUILLERMO RAIFEISEN Y CAJA POPULAR SUR, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL EL COECILLO	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0100/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1041) EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) DE EL CONSUELO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) ENTRE LIMITE DE ESCUELA A CALLE DEL PERDON Y FLOR NARANJO	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0101/2024	PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1370) DANDO VIDA A NUESTRO PARQUE, DELEGACIÓN COECILLO, ZONA LEON I, UBICADO EN CALLE PAULINO DURAN, ENTRE CALLES ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y JOAQUIN SIERRA, COLONIA LEON I, PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1389) JUEGOS RECREATIVOS Y EJERCITADORES JARDINES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADO EN CALLE JARDIN REAL, ENTRE CALLES JARDIN ORIENTAL Y JARDIN ACUATICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS NARANJOS	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0102/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1361) PAVIMENTACION CALLE MEZQUITE, DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE KARLA AURORA	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0103/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (975) ARROYO SEGURO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CALLE CARLOS MEDINA PLACENCIA, ENTRE CALLES DEL PINO Y PRIVADA MUÑOZ	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0104/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1137) PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-H/0105/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (853) EMPEDRADO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE PINO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE UBICADO EN CALLE ALAMO, ENTRE CAMINO A TERRERO A CALLE PINO Y DE PINO A TERMINO DE LA ESCUELA COMUNIDAD EL TERRERO	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0106/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LATERAL NORTE DE BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A FRACC. KATANIA A BLVD. EL SAUCILLO	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0107/2024	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0108/2024	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. PRISMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0108/2024-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. PRISMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0109/2024	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. J. ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0109/2024-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. J. ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0110/2024	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. DELTA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0110/2024-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. DELTA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0111/2024	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. VERTIZ CAMPERO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0111/2024-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. VERTIZ CAMPERO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0112/2024	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA CALLE PERSEFONE DE LA ZONA: LAS JOYAS DE LA DELEGACION: LAS JOYAS (502)	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0112/2024-S	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA CALLE PERSEFONE DE LA ZONA: LAS JOYAS DE LA DELEGACION: LAS JOYAS (502)	GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-H/0113/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1374) REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE Y CENTRO COMUNITARIO CAÑADA DIAMANTE Y CAMARAS DE VIGILANCIA DE LAS CALLES, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADO EN CALLE CAÑADA DIAMANTE, ENTRE CALLES CAÑADA ZAMBEZE Y CAÑADA ORANJE, COLONIA CAÑADA DIAMANTE; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1304) REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE ANDADOR SINAI SAN FELIPE DE JESUS Y ANDADOR CARMEL , COLONIA UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (901) ANDADOR Y AREA RECREATIVA SATURNO , DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADO EN AV. SATURNO, ENTRE BULEVAR FRANCISCO VILLA Y CALLE TORRE DE DAVID, COLONIA LOS ANGELES	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0114/2024	LABORATORIO VERIFICADOR DE OBRA 2024 , PAQUETE # 3	EVALUACION INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0115/2024	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0115/2024-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0116/2024	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0116/2024-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0117/2024	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0117/2024-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0118/2024	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE4 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0118/2024-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCIONES EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE4 -2024, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0119/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA TRAMO: KANT - PASCAL COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD	MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0119/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA TRAMO: KANT - PASCAL COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100242-62201-E/0120/2024	OBRA ZONA PP (1134) 2DA. ETAPA REMODELACION DEL PARQUE A LA INDUSTRIA LEONESA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO, UBICADA EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, ENTRE CALLE BERLIOZ Y WAGNER	GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0120/2024-S	OBRA ZONA PP (1134) 2DA. ETAPA REMODELACION DEL PARQUE A LA INDUSTRIA LEONESA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO, UBICADA EN MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ, ENTRE CALLE BERLIOZ Y WAGNER	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0121/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3RA 11 DE JUNIO , TRAMO: 11 DE JUNIO A TOPAR, COLONIA: 8 DE MARZO	UPC DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0121/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3RA 11 DE JUNIO , TRAMO: 11 DE JUNIO A TOPAR, COLONIA: 8 DE MARZO	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0122/2024	LABORATORIO VERIFICADOR DE OBRA 2024 , PAQUETE # 1	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0123/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (905) , UN CAMINO PARA CONECTAR VARIAS COMUNIDADES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN CAMINO HACIA SUELAS WYNY , ENTRE CALLES PRINCIPAL Y DEL PINO	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0124/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (987) SEGUIMIENTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE A GODOY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN CALLE JOSE A GODOY, ENTRE CALLES DERECHO A LA VIDA Y JOSE MA. COSS	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.00%
A-2510-K100250-61201-H/0125/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1321) RECONSTRUYAMOS LA ESCUELA FORD , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y HONDA DE SAN MIGUEL, BARRIO SAN MIGUEL	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0126/2024	PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1108) EMBELLECIENDO MI PARQUE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADO EN CALLE CAMPESTRE NISPERO , ENTRE CALLES CAMPESTRE DEL ROBLE Y CAMPESTRE DEL CEDRO, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA DEL ROBLE; PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (976) REHABILITEMOS EL AREA FRIDA KHALO , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADO EN CALLE CUENCA DEL RIO, FRACCIONAMIENTO RIVERA DEL RIO; PROYECTO EJECUTIVO: ZONA PP (1027) ENMALLADO DEL RIO DEL MUERTO , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADO EN CALLE ANTONIO DE SILVA Y LUCERO, ENTRE CALLES JUAN VILLERIAS Y CONGRESO DE CHILPANCINGO, FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-H/0127/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1069) PAVIMENTACION CALLE MALAGA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PILETAS, UBICADO EN CALLE MALAGA, ENTRE CALLES IZTACCHUATL Y CHINCHON	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0128/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1169) REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TELLEZ CRUCES, DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN AGUSTIN TELLEZ CRUCES, ENTRE NICOLAS CALVO Y VASCO DE QUIROGA, COLONIA DEPORTIVA II; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1119) EQUIPAMIENTO Y DOMO DE CANCHAS "EL FARO" DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADO EN CIRCUITO FARO DE LA PROVIDENCIA. ENTRE BULEVAR FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, FRACCIONAMIENTO EL FARO A LOS LIMONES, UBICADO EN LA CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (883) CANCHA CUMBRES DE LA PISCINA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADO EN CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA, PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (866) PARQUE EXTREMO JARDINES III SEC. DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADO EN CALLE JARDINES DEL SOL, ENTRE CALLES JARDINES DE SAN ANTONIO Y BULEVAR JARDIN DE SAN ANGEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JUAN III	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0129/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (851) PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN, TRAMO AVENIDA LA PRESA HACIA LA CALLE DEL CANAL, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICACION EN CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE SAN MIGUEL	GUSTAVO ALVARADO MONZON	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0130/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. TELLEZ CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0130/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. TELLEZ CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0131/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. HILARIO MEDINA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0131/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. HILARIO MEDINA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0132/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. ANTONIO MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0132/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. ANTONIO MADRAZO, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0133/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. SAN JUAN BOSCO, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS CALLE NIZA Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0133/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. SAN JUAN BOSCO, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS CALLE NIZA Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100271-61401-D/0134/2024	REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS BARRETOS A RANCHO EL MUDO, TRAMO: CARRETERA A BARRETOS A RANCHO EL MUDO, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS BARRETOS 1, TRAMO: CAMINO A JAGUEY, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS LA CINTA 1, TRAMO: CAMINO A BARRETOS LA SANDIA A CAMINO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS LA CINTA 2, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS A LOS SALAZARES, TRAMO: DE BIONODO BAIJO A RANCHO LOS SALAZARES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS MIGUEL HIDALGO 2, TRAMO: DE LA CINTA A MIGUEL HIDALGO 2, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0135/2024	REFORZAMIENTO DE LA SEÑALETICA VIAL EN EL PUENTE VEHICULAR DE DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0135/2024-S	REFORZAMIENTO DE LA SEÑALETICA VIAL EN EL PUENTE VEHICULAR DE DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0136/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0136/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES VS BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0137/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	COSUM, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0137/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0138/2024	PAVIMENTACION DE BLVD. RIO MAYO TRAMO CALLE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO A CALLE ALONSO ESPINO. EN COL INDUSTRIAL JUAREZ, LEÓN GTO.	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0138/2024-S	PAVIMENTACION DE BLVD. RIO MAYO TRAMO CALLE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO A CALLE ALONSO ESPINO. EN COL INDUSTRIAL JUAREZ, LEÓN GTO.	CARLOS SALAZAR ROCHA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0139/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0139/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0140/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. IBARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0140/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN BLVD. MORELOS VS. BLVD. IBARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0141/2024	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. HERMANOS ALDAMA (PRIMERA ETAPA-2024), LEON, GTO.	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0141/2024-S	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. HERMANOS ALDAMA (PRIMERA ETAPA-2024), LEON, GTO.	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0142/2024	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. VICENTE VALTIERRA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0142/2024-S	REFORZAMIENTO DE SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS VS BLVD. VICENTE VALTIERRA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0143/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO, JARDINES DE SAN JUAN, DESARROLLO EL POTRERO, VILLAS DE SAN JUAN, JARDINES DE SAN JUAN I, FRACCIONES DE LA LABORCITA, SAN JOSE DEL POTRERO, BRISAS DEL CARMEN, VILLAS DE SAN NICOLAS II SUR, DE LA DELEGACION EL CARMEN , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0144/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS PRESITAS DEL CONSUELO / SAN PABLO SUR, FRACCIONAMIENTO IBARRILLA, SAN MIGUEL DE RENTERIA, KILLIAN II, PRIVADA SAN JOSE, PRADO HERMOSO, LOS ANGELES, VILLA DE LA ROSA, LAS PRESITAS I, DEPORTIVA II, DE LA DELEGACION COECILLO , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0145/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , COMUNIDADES: LAS COLORADAS (LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO)	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0145/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME , COMUNIDADES: LAS COLORADAS (LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO)	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-1810-K100277-61101-E/0146/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO , COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0146/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO , COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0147/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LA ESMERALDA / CIUDAD INDUSTRIAL, RUSTICO SAN PEDRO, LATINOAMERICANA, SAN JOSE DE LOS MONTES, SAN JOSE DE LOS DURAN, LOS VALTIERRA, SANTO DOMINGO, SANTA ANA A.C., MARIA DOLORES, JARDINES DE LA PRADERA, DE LA DELEGACION SAN MIGUEL , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0148/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0148/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0149/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (971) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 CANCHAS Y COMEDOR ESCOLAR, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1385) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 "PATIOS" DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA; PROYECTO EJECUTIVO DE DELEGACION PP (946) REHABILITACION DE ESCUELA NARCIZO MENDOZA , DELEGACION COECILLO, ZONA COECILLO, UBICADO EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA, ENTRE CALLES TEMPLO DEL ADIVINO Y JOSE GUTIERREZ SOLONA, COLONIA ANGELES Y MEDINA; PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1414) "DEPORTE Y JUEGO SEGURO PARA ALUMNADO DE LA ESC. PRIMARIA DEL POTRERO" , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL POTRERO, UBICADO EN CALLE POTRERO EL AZADON, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES Y AVENIDA PRESA EL SALTO, COMUNIDAD SAN JOSE DEL POTRERO	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-1816-K100250-61301-D/0150/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS, FRACCIONAMIENTO DEL COSMOS, LEON II, JOL GUA VER, PORTALES DE SAN SEBASTIAN, PLAZA DE TOROS II Y III, COLINAS DE LEON, CUMBRES DE LA GLORIA, PILETAS I Y II, DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0151/2024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0151/2024-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA, LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, RANCHO NUEVO LA VENTA, DUARTE ENTRE OTRAS	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0152/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS HACIENDA DE ECHEVESTE, VALLE DE LOS CASTILLOS PONIENTE, RIVERA DE LA PRESA, LOS COLORINES, PORTALES DE LA ARBOLEDA, OBRERA INFONAVIT, EL PALMAR ECHEVESTE PONIENTE, SAN GERONIMO II, LA INDIA, JARDINES DE LA PRESA, FRACCIONAMIENTO RIO DE LOS GOMEZ, JARDINES DE ECHEVESTE, ALTAVISTA, LOMAS DE LOS CASTILLOS, JARDINES DEL VALLE I Y II, LAS TIRITAS III, LA NORIA, RUSTICO NORTEÑA, POPULAR MAYA, PASO DEL RIO DE LOS CASTILLOS, DE LA DELEGACION CERRO GORDO , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0153/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS REAL DE JEREZ, VILLA DE SANTA JULIA, PARQUES DEL SUR, PINAR DEL TAJO, FRACCIONES DE SAN JUAN BAUTISTA, DE LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0154/2024	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. MILENIO Y BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0154/2024-S	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. MILENIO Y BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0155/2024	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 3RA. ETAPA	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0155/2024-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 3RA. ETAPA	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-5051-K100250-61401-D/0156/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZANAHORIA TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - SANDIA COLONIA: FRUTAL DE LA HACIENDA I	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0156/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZANAHORIA TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - SANDIA COLONIA: FRUTAL DE LA HACIENDA I	CEPI, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0157/2024	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS COLINAS DE LA FRAGUA PLUS, LOMA DEL LAUREL, COLINAS DE LA FRAGUA, LA ERMITA (HORIZONTE AZUL), LA ERMITA (ESTANCIA DE LA JOYA), LA ERMITA, LOMAS DEL MIRADOR, VILLAS DEL COUNTRY, SIGLO XXI, HORIZONTE AZUL, CONVIVE, EL RENACIMIENTO, DE LA DELEGACION LAS JOYAS , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0158/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LATERAL SUR DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO: BLVD HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.; TRABAJOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PROYECTOS ESTRUCTURALES, FICHAS DE AFECTACIONES, CICLOVIA, MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0159/2024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y LA AUTOPISTA LEON - AGUASCALIENTES , CUERPO ORIENTE, MUNICIPIO DE LEÓN GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0160/2024	PAQUETE 1-2024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0161/2024	REFORZAMIENTO DE LA SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO VS AV. MIGUEL ALEMAN, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS. MARIANO ESCOBEDO Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS. AV. CALZADA DE LOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0161/2024-S	REFORZAMIENTO DE LA SEÑALETICA VIAL EN EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO VS AV. MIGUEL ALEMAN, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA, EN EL BLVD. MALECON DEL RIO VS. MARIANO ESCOBEDO Y EN BLVD. MALECON DEL RIO VS. AV. CALZADA DE LOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0162/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARGENSOLA , TRAMO: ALCAZAR A TOPAR LIMITE OTE, COLONIA: SAUCILLO DE LA JOYA	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0162/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARGENSOLA , TRAMO: ALCAZAR A TOPAR LIMITE OTE, COLONIA: SAUCILLO DE LA JOYA	ANZGON, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0163/2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO. PAQUETE 1	ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0163/2024-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO. PAQUETE 1	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0164/2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO. PAQUETE 2	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0164/2024-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO. PAQUETE 2	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0165/2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO. PAQUETE 3	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0165/2024-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO. PAQUETE 3	SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0166/2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION COECILLO EN LEON, GTO. PAQUETE 1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0166/2024-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION COECILLO EN LEON, GTO. PAQUETE 1	FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0167/2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL EN LEON, GTO. PAQUETE 1	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0167/2024-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL EN LEON, GTO. PAQUETE 1	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0168/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA EL MARQUES TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA- TOPAR LADO PTE. COLONIA: LA NOPALERA	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0168/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA EL MARQUES TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA- TOPAR LADO PTE. COLONIA: LA NOPALERA	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5010-K100251-62201-E/0169/2024	RECONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS #5 UBICADO EN BOULEVAR ENCUARTADORES, ENTRE CALLE TENERIAS Y MAQUILADORES, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL	ACCA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0169/2024-S	RECONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS #5 UBICADO EN BOULEVAR ENCUARTADORES, ENTRE CALLE TENERIAS Y MAQUILADORES, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL	CUMONIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2210-K100271-61201-E/0170/2024	REHABILITACION DE BIBLIOTECA, MODULO DE SANITARIOS Y CANCHA DE PRACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO , CCT11DPRO701V, EN LA COMUNIDAD LA ARCINA; LEON, GTO.	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0170/2024-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA, MODULO DE SANITARIOS Y CANCHA DE PRACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRAXEDIS GUERRERO , CCT11DPRO701V, EN LA COMUNIDAD LA ARCINA; LEON, GTO.	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61501-D/0171/2024	REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. SATURNO CON ARROYO LOS NARANJOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0171/2024-S	REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. SATURNO CON ARROYO LOS NARANJOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA	ELIA ORTIZ TELLEZ	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0172/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO BAENA, TRAMO: 21 DE MARZO A LUIS LONG, COL. SAN MARCOS	JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0172/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE FEDERICO BAENA, TRAMO: 21 DE MARZO A LUIS LONG, COL. SAN MARCOS	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0173/2024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL EN LEON, GTO. PAQUETE 2	CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0173/2024-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL EN LEON, GTO. PAQUETE 2	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0174/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0174/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS SAUCES, SANTA ANA DEL CONDE Y LA SANDIA	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0175/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIGER, TRAMO: MAR DE JAVA A COSTA DE ORO, COL. LA ESCONDIDA/LOURDES	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0175/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIGER, TRAMO: MAR DE JAVA A COSTA DE ORO, COL. LA ESCONDIDA/LOURDES	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0176/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, BENITO JUAREZ, DUARTE, MIGUEL HIDALGO I, SANTA ANA DEL CONDE, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, ENTRE OTRAS	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0176/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, BENITO JUAREZ, DUARTE, MIGUEL HIDALGO I, SANTA ANA DEL CONDE, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, ENTRE OTRAS	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0177/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA Y RANCHO NUEVO LA VENTA	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0177/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: POLOS DE LOS RAMIREZ, SANTA ROSA PLAN DE AYALA Y RANCHO NUEVO LA VENTA	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0178/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES DEL CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0178/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES DEL CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-5051-K100250-61401-D/0179/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DURAN MIRANDA , TRAMO: BLVD. LEON II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO, COLONIA: LEON II	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0179/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DURAN MIRANDA , TRAMO: BLVD. LEON II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO, COLONIA: LEON II	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0180/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE MESIAS TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A LOS APOSTOLES, COL. LOMAS DE GUADALUPE	CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0180/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MESIAS TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD A LOS APOSTOLES, COL. LOMAS DE GUADALUPE	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0181/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DEL ORO , TRAMO: VALLE ARIZPE A VALLE DE SANTIAGO, COL. CAMPESTRE DE JEREZ	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0181/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DEL ORO , TRAMO: VALLE ARIZPE A VALLE DE SANTIAGO, COL. CAMPESTRE DE JEREZ	DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0182/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1024) EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE CALLE HERMOSILLO Y CAMINO A COMANJA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO, ENTRE CAMINO A COMANJA A SANTA INES	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0183/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN MIGUEL, DEL CARMEN	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0183/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN MIGUEL, DEL CARMEN	MARGARITA PEREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0184/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA , TRAMO: ENRIQUE VELAZCO IBARRA A MANUEL GONZALEZ, COLONIA: LOS LAURELES, LEON, GTO.	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0184/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA , TRAMO: ENRIQUE VELAZCO IBARRA A MANUEL GONZALEZ, COLONIA: LOS LAURELES, LEON, GTO.	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0185/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES JOYAS Y SAN JUAN BOSCO	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0185/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES JOYAS Y SAN JUAN BOSCO	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0186/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO Y COECILLO	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0186/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO Y COECILLO	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0187/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE POSEIDON , TRAMO: BLVD. CALIOPE A CALLE EREBO, COLONIA: LA ERMITA, EN LEON, GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0187/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE POSEIDON , TRAMO: BLVD. CALIOPE A CALLE EREBO, COLONIA: LA ERMITA, EN LEON, GTO.	DACYT, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0188/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE AND. CLOTO , TRAMO: PERSEFONE A BLVD. CLOTO, COLONIA: LA ERMITA, LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0188/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE AND. CLOTO , TRAMO: PERSEFONE A BLVD. CLOTO, COLONIA: LA ERMITA, LEON, GTO.	MAURICIO JAIME TORRES	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0189/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE MERLON , TRAMO: CORTINA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: EL CASTILLO, LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0189/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MERLON , TRAMO: CORTINA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: EL CASTILLO, LEON, GTO.	FELIPE SERRANO GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61301-D/0190/2024	PP (1028) 2024 PROTEGIENDO MI COLONIA LINDA VISTA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADO EN CALLE RIO MARIACHIS , ENTRE BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y CALLE ISLAS BALEARES	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61501-D/0191/2024	REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61501-D/0191/2024-S	REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION PALO CUARTO CON ARROYO EL MUERTO , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0192/2024	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0192/2024-S	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0193/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO. LEÓN, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0194/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (894) PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CRUZ , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA CRUZ, ENTRE CALLES ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA Y ALFONSO CALDERON	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0195/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL COYOTE TRAMO: PRESA CORRALEJO A PRESA SAN JOSE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0195/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL COYOTE TRAMO: PRESA CORRALEJO A PRESA SAN JOSE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0196/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE KAMPUR TRAMO: LA INDIA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: CAÑÓN DE LA INDIA	CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0196/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE KAMPUR TRAMO: LA INDIA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: CAÑÓN DE LA INDIA	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0197/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL	ANA MARIA ARMENTA GUERRERO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0197/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0198/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1148) POR UN MEJOR FUTURO EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE DEL LAMBRIN , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN CALLE DEL LAMBRIN, ENTRE CALLE DEL MORTERO A 225 M	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0199/2024	REHABILITACION DEL BLVD. FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	OLMACE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0199/2024-S	REHABILITACION DEL BLVD. FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0200/2024	LABORATORIO VERIFICADOR DE OBRA 2024, PAQUETE # 2	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61301-D/0201/2024	PP (1165) 2024 ALUMBRADO PARA MI COLONIA RUSTICO SAN PEDRO , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE CORDILLERA VOLCANICA, ENTRE LAS CALLES PICO PRIETO, CERRO BRISAS, SIERRA ALTA, LOMA SANTOS, MONTE FUERTE, PEÑON BUENAVISTA, MESETA ALISOS, VOLCAN LAJA Y MONTAÑA LEÑADOR	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0202/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIGUERILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0202/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIGUERILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.	ROBERTO LOPEZ ROMERO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0203/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1410) REHABILITACION DE BANQUETAS , DELEGACION EL COECILLO, UBICADO EN LA LUZ, ENTRE MALECON DEL RIO Y CALLE MONTERREY	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0204/2024	PP (1381) 2024 MEJORANDO EL ALUMBRADO DE MI COMUNIDAD , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA ALFARO	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-1816-K100259-62201-E/0205/2024	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CANCHA SANTA RITA DE LA ZONA: LOS LIMONES DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO (302)	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0205/2024-S	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CANCHA SANTA RITA DE LA ZONA: LOS LIMONES DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO (302)	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100259-62201-E/0206/2024	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION ALAMEDA DE LA PRESA DE LA ZONA: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS DE LA DELEGACION CERRO GORDO (388)	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0206/2024-S	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION ALAMEDA DE LA PRESA DE LA ZONA: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS DE LA DELEGACION CERRO GORDO (388)	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100259-62201-E/0207/2024	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACION: CERRO GORDO (274)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0207/2024-S	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA DE LA ZONA: EL ROSARIO DE LA DELEGACION: CERRO GORDO (274)	LUIS MANUEL MORENO RIOS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5010-K100251-62201-E/0208/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE BOMBEROS # 3 , UBICADO EN BOULEVAR ANTONIO MADRAZO ESQUINA CON BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVA I	MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0208/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE BOMBEROS # 3 , UBICADO EN BOULEVAR ANTONIO MADRAZO ESQUINA CON BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES, FRACCIONAMIENTO DEPORTIVA I	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0209/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1101) CONTINUACION DE PARQUE LINEAL SOBRE ARROYO LOS NARANJOS TRAMO SANTA FRIDA - BLVD. VICENTE VALTIERRA, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO PADILLA, ENTRE CALLE SANTA FRIDA Y BLVD. VICENTE VALTIERRA, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO PLUS	LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0210/2024	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0210/2024-S	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0211/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA (LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO)	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61101-E/0211/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA (LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACCESO)	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1510-K100251-62201-E/0212/2024	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACION ORIENTE UBICADA: EN C. HACIENDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0212/2024-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA DELEGACION ORIENTE UBICADA: EN C. HACIENDA SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0213/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA PP (1039) PARQUE RECREATIVO VIVE SANO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADO EN BLVD. TORRE MOLINO ENTRE BLVD. DELTA Y CALLE PONFERADA, COLONIA TORRE MOLINOS	MEDELSA, S.A.DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0214/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOLINOS DE VIENTO TRAMO: DE CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO	URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0214/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOLINOS DE VIENTO TRAMO: DE CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO	PIXIS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-5011-K100259-62201-E/0215/2024	REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA JARDINES DE ECHEVESTE CON DOMICILIO EN CALLE JARDIN DE GLADIOLAS ESQUINA CON JARDIN DE LOS BELENES Y CUENCA FLORIDA EN LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE EN LA DELEGACION CERRO GORDO EN LEON, GUANAJUATO	COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0215/2024-S	REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA JARDINES DE ECHEVESTE CON DOMICILIO EN CALLE JARDIN DE GLADIOLAS ESQUINA CON JARDIN DE LOS BELENES Y CUENCA FLORIDA EN LA COLONIA JARDINES DE ECHEVESTE EN LA DELEGACION CERRO GORDO EN LEON, GUANAJUATO	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-1816-K100250-61301-D/0216/2024	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO COMUNITARIO DE LAS COLONIAS CANTERITAS DE ECHEVESTE, LOMAS DE LA PRESA, UNIDAD OBRERA, ERMITA, SAUCILLO DE LAS JOYAS, CERRITO DE JEREZ, VALLE DE SAN JOSE, LOMAS DE MEDINA, VILLA VERDE, SATELITE, VALLADITO, VALLE DE SEÑORA, PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA (LAS JOYAS), PRAXEDIS GUERRERO, CALLE BAUXITA DE LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO, CALLE LUIS BARRAGAN Y BLVD MORELOS DE LA COLONIA MAGISTERIAL, ACCESO DEL KINDER MA. CONCEPCION FLORES. (FRENTE A CALLE TRES) DE LA COLONIA CHULA VISTA, ANDADOR BOSFORO DE LA COLONIA LOS ANGELES, AREA DE DONACION UBICADA EN LA CALLE TRES DE LA COLONIA CHULA VISTA, LAS DELEGACIONES COECILLO, CERRO GORDO, LAS JOYAS, EL CARMEN, CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO AÑO 2024, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0217/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 7 ; LEON, GTO. 2024	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61401-D/0218/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 EN LAS DELEGACIONES SAN MIGUEL Y CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JOEL NAVARRO HERNANDEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0218/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 EN LAS DELEGACIONES SAN MIGUEL Y CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61401-D/0219/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0219/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61301-D/0220/2024	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0221/2024	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2024	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61301-D/0222/2024	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, EL CARMEN Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
C-1816-K100259-62201-E/0223/2024	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0223/2024-S	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-5053-K100259-62301-E/0224/2024	REHABILITACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PISTA Y CORTINA EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LEON	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62301-E/0224/2024-S	REHABILITACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PISTA Y CORTINA EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LEON	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61401-D/0225/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO Y CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0225/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO Y CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ARINCB A CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
E-5058-K100251-62201-E/0226/2024	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO (MUNICIPAL) (AULA MAGNA)	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0226/2024-S	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO (MUNICIPAL) (AULA MAGNA)	GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61301-D/0227/2024	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2024 DELEGACION COECILLO DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0228/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1063) REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADO EN CAMINO A DUARTE, ENTRE ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61501-D/0229/2024	CONSTRUCCION DE BARRERAS DE PROTECCION PP (1043) MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CON BARRERA DE SEGURIDAD, DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN CAMINO RURAL IBARRILLA , ENTRE RINCON VERDE	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0229/2024-S	CONSTRUCCION DE BARRERAS DE PROTECCION PP (1043) MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CON BARRERA DE SEGURIDAD, DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN CAMINO RURAL IBARRILLA , ENTRE RINCON VERDE	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-H/0230/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1109) REHABILITANDO MI PARQUE (PARQUE LA JOYA), DELEGACION LAS JOYAS, ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE KANT, ENTRE CALLES PASCAL Y HEGEL, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-2210-K100271-61201-E/0231/2024	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM. 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE	MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0231/2024-S	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM. 2 DIEGO RIVERA; CON CCT11DESO015Y, EN LA COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-1510-K100251-62201-E/0232/2024	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA, 2A. ETAPA	ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0232/2024-S	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GRUPOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA, 2A. ETAPA	PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0233/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE AEDO TRAMO: EUBEA- FRENTE # 231 COLONIA: ERMITA	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0233/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE AEDO TRAMO: EUBEA- FRENTE # 231 COLONIA: ERMITA	GEUMAN, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0234/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - AV. CELESTITA COLONIA: SINARQUISTAS	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0234/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - AV. CELESTITA COLONIA: SINARQUISTAS	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0235/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE OTATES SUR, HACIENDA ARRIBA, SAN ANTONIO DE PADUA, VAQUERIAS, SAN ANTONIO DEL GIGANTE, LOS ALISOS, LLANO GRANDE, EL CAPULIN, HUIZACHE, SAUCILLO DE AVALOS	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0235/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE OTATES SUR, HACIENDA ARRIBA, SAN ANTONIO DE PADUA, VAQUERIAS, SAN ANTONIO DEL GIGANTE, LOS ALISOS, LLANO GRANDE, EL CAPULIN, HUIZACHE, SAUCILLO DE AVALOS	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0236/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDADES: SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAN ANTONIO DE PADUA, NUEVO VALLE DE MORENO, CANELAS, EL DERRAMADERO, ESTANCIA DE OTATES, MESA DE MEDINA, MEDIA LUNA, CERRO ALTO. 300 (13 VIVIENDAS)	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61101-E/0236-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COMUNIDADES: SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAN ANTONIO DE PADUA, NUEVO VALLE DE MORENO, CANELAS, EL DERRAMADERO, ESTANCIA DE OTATES, MESA DE MEDINA, MEDIA LUNA, CERRO ALTO. 300 (13 VIVIENDAS)	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100259-62201-E/0237/2024	CONSTRUCCION DEL PARQUE BOSQUE DE LA OLLA UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. CLOTO, BLVD. BALCONES DE LA JOYA Y CALLE LA NOPALERA, EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO (2DA ETAPA)	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0237/2024-S	CONSTRUCCION DEL PARQUE BOSQUE DE LA OLLA UBICADO ENTRE LAS CALLES BLVD. CLOTO, BLVD. BALCONES DE LA JOYA Y CALLE LA NOPALERA, EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO (2DA ETAPA)	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0238/2024	INTERSECCION A DESNIVEL DEL BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI PTE; INCLUYE RETORNOS POR BLVD. SIGLO XXI, LATERAL SUR A BLVD. AEROPUERTO CAD. 22+430-22+864, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	80.09%
A-2510-K100250-61401-D/0238/2024-S	INTERSECCION A DESNIVEL DEL BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI PTE; INCLUYE RETORNOS POR BLVD. SIGLO XXI, LATERAL SUR A BLVD. AEROPUERTO CAD. 22+430-22+864, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	80.09%
A-2510-K100250-61401-H/0239/2024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. CAÑAVERAL , TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO), DE LEON, GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0240/2024	ZONA PP (1389) JUEGOS RECREATIVOS Y EJERCITADORES JARDINES DE LOS NARANJOS , DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADO EN CALLE JARDIN REAL, ENTRE CALLES JARDIN ORIENTAL Y JARDIN ACUATICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS NARANJOS (1er. ETAPA.)	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0240/2024-S	ZONA PP (1389) JUEGOS RECREATIVOS Y EJERCITADORES JARDINES DE LOS NARANJOS , DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADO EN CALLE JARDIN REAL, ENTRE CALLES JARDIN ORIENTAL Y JARDIN ACUATICO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LOS NARANJOS (1er. ETAPA.)	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5012-K100273-62201-E/0241/2024	REHABILITACION DEL CENTRO DIF NUEVA CANDELARIA , LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0241/2024-S	REHABILITACION DEL CENTRO DIF NUEVA CANDELARIA , LEON, GTO.	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1810-K100250-61401-D/0242/2024	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE 2DA ETAPA	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0242/2024-S	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL A SANTA ANA DEL CONDE 2DA ETAPA	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100246-61401-D/0243/2024	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4-2024)	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0244/2024	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 5-2024)	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0245/2024	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS , OBRA COMPLEMENTARIA (1RA ETAPA), LEON, GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0245/2024-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS , OBRA COMPLEMENTARIA (1RA ETAPA), LEON, GTO.	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-5012-K100273-62201-E/0246/2024	COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EXTERNOS DEL CAST (CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL DIF) UBICADO EN EL GRANJEÑO , QUE BUSCA DE DOTAR DE ESPACIOS MAS DIGNOS PARA SU DESARROLLO	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0246/2024-S	COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EXTERNOS DEL CAST (CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL DIF) UBICADO EN EL GRANJEÑO , QUE BUSCA DE DOTAR DE ESPACIOS MAS DIGNOS PARA SU DESARROLLO	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0247/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2024	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0248/2024	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3-2024)	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0249/2024	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL MANTENIMIENTO A MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA DE LA ZONA: MEDINA DE LA DELEGACION: COECILLO (715)	CANASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0249/2024-S	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL MANTENIMIENTO A MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA DE LA ZONA: MEDINA DE LA DELEGACION: COECILLO (715)	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0250/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA INDIA , TRAMO: PROL. LA INDIA - CANAL DE SARDANETA DE LA COLONIA NUEVO LEON, LEON GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-62201-E/0251/2024	PP (469) PLAZUELA COMERCIAL, CONVIVE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BALCONES DE LA JOYA, UBICADA EN LA CALLE ACAHUILLO, ENTRE CALLES FLOR DE DIA, FLOR DE HIELO, COLONIA CONVIVE 1RA. ETAPA	INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0251/2024-S	PP (469) PLAZUELA COMERCIAL, CONVIVE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BALCONES DE LA JOYA, UBICADA EN LA CALLE ACAHUILLO, ENTRE CALLES FLOR DE DIA, FLOR DE HIELO, COLONIA CONVIVE 1RA. ETAPA	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0252/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA JAIME SABINES GUTIERREZ CCT11DPR3939Z UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COL. VILLAS DE BARCELO	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
C-2510-K100250-61201-E/0252/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA JAIME SABINES GUTIERREZ CCT11DPR3939Z UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COL. VILLAS DE BARCELO	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0253/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA HERMANOS ALDAMA CCT11DPR1834S EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	OLMACE, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0253/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA HERMANOS ALDAMA CCT11DPR1834S EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA INDUSTRIAL	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0254/2024	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE VALLE SANTO DOMINGO SABIO , TRAMO: CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA A KINDER DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA	OLMACE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0254/2024-S	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE VALLE SANTO DOMINGO SABIO , TRAMO: CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA A KINDER DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA	JAVIER DURAN NUÑEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0255/2024	PP (1123) 2DA ETAPA ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LAS HUERTAS, UBICADO EN AVENIDA BEATO PEDRO DE DUEÑAS, FRACCIONAMIENTO COLONIA DE SAN FRANCISCO	ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0255/2024-S	PP (1123) 2DA ETAPA ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LAS HUERTAS, UBICADO EN AVENIDA BEATO PEDRO DE DUEÑAS, FRACCIONAMIENTO COLONIA DE SAN FRANCISCO	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0256/2024	OBRA DE ZONA PP (884) REHABILITACION DE AREA DE DONACION DENOMINADA " PLAZA SOCIAL DELTA 2000 ", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADO EN CALLE BAHIA ESCOCESA, ENTRE CALLES RIO MAYO Y OMICRON, COLONIA DELTA 2000. (1ER ETAPA)	BISICO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0256/2024-S	OBRA DE ZONA PP (884) REHABILITACION DE AREA DE DONACION DENOMINADA " PLAZA SOCIAL DELTA 2000 ", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADO EN CALLE BAHIA ESCOCESA, ENTRE CALLES RIO MAYO Y OMICRON, COLONIA DELTA 2000. (1ER ETAPA)	ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0257/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1298) EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION , DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADO EN CALLE AVOGRADO, ENTRE CALLE FLUOR Y SILICIO, COLONIA VALLE DE SEÑORA	GERARDO GAMA CERVANTES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
C-1816-K100259-62201-E/0258/2024	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE CASSETAS DE CONTROL DE ACCESO 1 (BLVD. VASCO DE QUIROGA) Y 2 (CALLE NICOLAS CALVO)	COSUM, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0258/2024-S	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA DE CASSETAS DE CONTROL DE ACCESO 1 (BLVD. VASCO DE QUIROGA) Y 2 (CALLE NICOLAS CALVO)	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0259/2024	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR CAMPESTRE CON ARROYO MARICHES , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0259/2024-S	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR CAMPESTRE CON ARROYO MARICHES , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0260/2024	OBRA DE ZONA PP (1307) NUEVO INTENTO LA MOREÑA II , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADO EN CALLE AMEALCO, ENTRE CALLES JALPA DE CANOVAS Y OJUELOS, COLONIA LA MOREÑA II (1er ETAPA)	URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0260/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1307) NUEVO INTENTO LA MOREÑA II , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADO EN CALLE AMEALCO, ENTRE CALLES JALPA DE CANOVAS Y OJUELOS, COLONIA LA MOREÑA II (1er ETAPA)	DAVID MANRIQUE GUTIERREZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0261/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA BODEGA DE FISCALIZACION UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE, LEON, GTO.	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0262/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT11EJN0213N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA MARAVILLAS	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0262/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT11EJN0213N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA MARAVILLAS	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0263/2024	LATERAL SUR DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0263/2024-S	LATERAL SUR DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0264/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA LEONESA , TRAMO: BLVD. LA LUZ A CALLE GRUPO REDUCIDO	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0264/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA LEONESA , TRAMO: BLVD. LA LUZ A CALLE GRUPO REDUCIDO	SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0265/2024	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO , UBICADO EN CALLE CHINO ESTRADA, CON AV. CONSTELACIONES, COL. VILLAS DE SAN JUAN	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0265/2024-S	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO , UBICADO EN CALLE CHINO ESTRADA, CON AV. CONSTELACIONES, COL. VILLAS DE SAN JUAN	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0266/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO CCT11DES0114Y UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO II	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0266/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO CCT11DES0114Y UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO II	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0267/2024	OBRA: (856) BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA ANTILLAN , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADO EN EL CIRCUITO AVE FRAGATA, FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA II PRIMERA ETAPA	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0267/2024-S	OBRA: (856) BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA ANTILLAN , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADO EN EL CIRCUITO AVE FRAGATA, FRACCIONAMIENTO VISTA ESMERALDA II PRIMERA ETAPA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0268/2024	OBRA: ZONA PP (1115) REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN CALLE PEDRO VELASQUEZ, ENTRE CALLES FEDERICO GUILLERMO RAIFEISEN Y CAJA POPULAR SUR, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL DEL COECILLO (1A ETAPA)	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0268/2024-S	OBRA: ZONA PP (1115) REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y DE ESPACIO DE USOS MULTIPLES , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN CALLE PEDRO VELASQUEZ, ENTRE CALLES FEDERICO GUILLERMO RAIFEISEN Y CAJA POPULAR SUR, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL DEL COECILLO (1A ETAPA)	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0269/2024	OBRA: (1219) BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE MIZAR, ENTRE CALLES CORONA BOREAL Y ALCOR, FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II PRIMERA ETAPA	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61201-E/0269/2024-S	OBRA: (1219) BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE MIZAR, ENTRE CALLES CORONA BOREAL Y ALCOR, FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II PRIMERA ETAPA	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0270/2024	OBRA LA ESCUELA QUE YO QUIERO PP (1416) - CENTRO DE COMPUTO, BARDA PERIMETRAL Y DOMO EN CANCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA #129 LOS LOPEZ , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO ENTRE BULEVAR AEROPUERTO Y CALLE NARDO DE LOS LOPEZ COLONIA LOS LOPEZ, EN LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA CENTRO DE COMPUTO)	GRUPO CONSTRUCTOR INFINITY DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0270/2024-S	OBRA LA ESCUELA QUE YO QUIERO PP (1416) - CENTRO DE COMPUTO, BARDA PERIMETRAL Y DOMO EN CANCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA #129 LOS LOPEZ , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO ENTRE BULEVAR AEROPUERTO Y CALLE NARDO DE LOS LOPEZ COLONIA LOS LOPEZ, EN LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA CENTRO DE COMPUTO)	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0271/2024	OBRA DE ZONA PP (1113) CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUES DEL SUR , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADO EN CALLE CRUCIFIXION, ENTRE CALLE PARQUE DEL ARBOL Y AVENIDA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR, PRIMERA ETAPA	LA TORRE CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0271/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1113) CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUES DEL SUR , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADO EN CALLE CRUCIFIXION, ENTRE CALLE PARQUE DEL ARBOL Y AVENIDA PRADERA, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR, PRIMERA ETAPA	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0272/2024	ZONA PP (1370) DANDO VIDA A NUESTRO PARQUE , DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADO EN CALLE PAULINO DURAN, ENTRE CALLES ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y JOAQUIN SIERRA, COLONIA LEON I PRIMERA ETAPA (1ER ETAPA)	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0272/2024-S	ZONA PP (1370) DANDO VIDA A NUESTRO PARQUE , DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADO EN CALLE PAULINO DURAN, ENTRE CALLES ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y JOAQUIN SIERRA, COLONIA LEON I PRIMERA ETAPA (1ER ETAPA)	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0273/2024	OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA EN CAÑADA DEL REFUGIO TRAMO: DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. CAMPESTRE	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0274/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
E-2510-K100259-35901-D/0275/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO EN LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0276/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0277/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	JAIME BECERRA CORDOVA	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0278/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0279/2024	OBRA: RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2024 (PAQUETE 4)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0280/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0281/2024	OBRA: MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0282/2024	OBRA: MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0283/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0284/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0285/2024	OBRA: RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2024 (PAQUETE 6)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0286/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0287/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA EN LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0288/2024	OBRA: RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2024 (PAQUETE 5)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0289/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA, LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0290/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H. ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA LEON, GTO. (2DA ETAPA 2024)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100259-35901-D/0291/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS Y DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0292/2024	OBRA: MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0293/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0294/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0295/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0296/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0297/2024	OBRA: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2DA ETAPA 2024)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100259-35901-D/0298/2024	OBRA: MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0299/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0300/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0301/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0302/2024	OBRA: MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2024)	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0303/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 1	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0303/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 1	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2410-K100242-61501-D/0304/2024	OBRA: SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS PP (1299) MEJORAS EN LA VIALIDAD MEDIANTE LA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DEL BLVD. ESCOBEDO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA, UBICADO EN LAS INTERSECCIONES CON LA CALLE LUIS LONG Y HOMBRES ILUSTRES	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0304/2024-S	OBRA: SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS PP (1299) MEJORAS EN LA VIALIDAD MEDIANTE LA SEMAFORIZACION DE LOS CRUCEROS DEL BLVD. ESCOBEDO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA, UBICADO EN LAS INTERSECCIONES CON LA CALLE LUIS LONG Y HOMBRES ILUSTRES	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0305/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TEOTIHUACAN CCT11DPR2511R UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0305/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL TEOTIHUACAN CCT11DPR2511R UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA COECILLO	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0306/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 60 REVOLUCION MEXICANA CCT11EPRO794Z, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOMAS DE JEREZ	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0306/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 60 REVOLUCION MEXICANA CCT11EPRO794Z, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOMAS DE JEREZ	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0307/2024	REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA SATELITE , ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HAWAI; COLONIA SATELITE	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0307/2024-S	REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA SATELITE , ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HAWAI; COLONIA SATELITE	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5017-K100250-61401-D/0308/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA BRITO TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA COS. COL. COLINAS DEL RECUERDO	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0308/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA BRITO TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA COS. COL. COLINAS DEL RECUERDO	DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0309/2024	PROYECTO GEOMETRICO AV. DE LAS EXPOSICIONES , TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. LEON II, GRANDES PROYECTOS LEON 450	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	60.00%	60.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-H/0310/2024	PROYECTO EJECUTIVO AV SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0311/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. AEROPUERTO , TRAMO: BLVD. DELTA A BLVD. ATOTONILCO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0312/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. ATOTONILCO , TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. RIO MAYO, GRANDES PROYECTOS LEON 450	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	66.00%	66.00%
A-2510-K100250-61401-H/0313/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. RIO MAYO , TRAMO: BLVD. PASEO DE JEREZ A 180 METROS AL ORIENTE, GRANDES PROYECTOS LEON 450	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAME, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	66.00%	66.00%
A-2510-K100250-61401-H/0314/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. SAN NICOLAS , TRAMO: AV. OLIMPICA A BLVD. VICENTE VALTIERRA (MEGA PROYECTOS MOVILIDAD)	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	86.23%
A-2510-K100250-61401-H/0315/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. VICENTE VALTIERRA , TRAMO: BLVD. ATOTONILCO A PAVIMENTO EXISTENTE (BLVD. LA LUZ) : MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION AEROPUERTO), LEON GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	86.49%
A-2510-K100250-61401-H/0316/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. AGUSTIN TELLEZ CRUCES TRAMO DE CALLE ALEGRO A AV. OXIGENO GRANDES PROYECTOS LEON 450	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	55.00%
A-2510-K100250-61401-H/0317/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. PRISMA TRAMO: VALLE DEL TEMPORAL A JOSE MARIA VELASCO, GRANDES PROYECTOS LEON 450	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	52.00%
A-2510-K100250-61401-H/0318/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. SAN NICOLAS , TRAMO : AV. OLIMPICA A SIGLO XXI PONIENTE (2DA ETAPA) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0319/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. LEON II , TRAMO: PALMA DE HIERRO A BLVD. TORRES LANDA, GRANDES PROYECTOS LEON 450	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	88.00%	65.00%
A-2510-K100250-61401-H/0320/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. LEON II , TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A PALMA DE MALLORCA, GRANDES PROYECTOS LEÓN 450	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	88.00%	65.00%
A-2510-K100250-61401-H/0321/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL BLVD. CHICHIMECAS TRAMO DE ESPAÑITA A BLVD. LOPEZ MATEOS, LEON 450	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	80.00%
A-2510-K100250-61401-H/0322/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICAS , TRAMO: DE BLVD. FCO VILLA A CHICHIMECAS, LEON 450	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	80.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
C-1816-K100277-61101-E/0323/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS 7 DELEGACIONES: CERRO GORDO LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0323/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS 7 DELEGACIONES: CERRO GORDO LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0324/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS DELEGACIONES	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0324/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS DELEGACIONES	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0325/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. CALIOPE , TRAMO: SALAMINA (PAVIMENTO EXISTENTE) A BLVD. ARISTOTELES: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.00%	68.00%
C-1816-K100277-61101-E/0326/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0326/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, COECILLO Y DEL CARMEN	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0327/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, Y SAN MIGUEL	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0327/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, LAS JOYAS, Y SAN MIGUEL	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0328/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0328/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0329/2024	OBRA: REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION EN LA AVENIDA MALECON DEL RIO , TRAMO: DE CALLE NIZA A BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE NORTE A SUR, COLONIA LEON MODERNO EN LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0330/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN Y LAS JOYAS	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0330/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN Y LAS JOYAS	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0331/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61101-E/0331/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0332/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. CALIOPE , TRAMO: DE POLITECNICO PAVIMENTO EXISTENTE (CUERPO OTE.) A BLVD. CALCOPIRITA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0333/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No.64 NARCISO MENDOZA CCT11EPR0831N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0333/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA No.64 NARCISO MENDOZA CCT11EPR0831N UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	FELIPE SERRANO GARCIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0334/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N10 HILARIO MEDINA CCT11DES0084U UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOS ANGELES I	MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0334/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N10 HILARIO MEDINA CCT11DES0084U UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA LOS ANGELES I	MAURICIO JAIME TORRES	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0335/2024	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0335/2024-S	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA DEPORTIVA "TOTA CARBAJAL"	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0336/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	BAWOR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0336/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0337/2024	OBRA DE ZONA PP (1103) REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIBERA DE LA PRESA; UBICADO EN BULEVAR, HERMENEGILDO BUSTOS, ENTRE CALLES ALUMINIO DE ECHEVESTE Y ACERO DE ECHEVESTE, COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE (1A ETAPA)	ARTEKNIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0337/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1103) REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIBERA DE LA PRESA; UBICADO EN BULEVAR, HERMENEGILDO BUSTOS, ENTRE CALLES ALUMINIO DE ECHEVESTE Y ACERO DE ECHEVESTE, COLONIA HACIENDAS DE ECHEVESTE (1A ETAPA)	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100259-35901-D/0338/2024	OBRA: MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2A ETAPA 2024), LEON, GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0339/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN JOSE , TRAMO: TOPAR CON PAV. PTE. - VALLE DE SAN PATRICIA DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0340/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE POCHUTLA TRAMO: MURCIA - BULEVAR BILBAO DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0341/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR NAVARRA , TRAMO: ASTURIAS-NAVARRA DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0342/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GHANA , TRAMO: MOZAMBIQUE-MADAGASCAR DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARILLA, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0343/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HENO , TRAMO: PASEO DE LA PRESA-JUDIA DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0344/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MARIANO , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO OTE. DE LA COLONIA SANTA ROSA LIMA, LEON, GTO.	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0345/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MOROS , TRAMO: ARABES-RODRIGO DIAZ DE VIBAR DE LA COLONIA VIBAR, LEON, GTO.	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0346/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GENESIS , TRAMO: NEPAL -+ 36 MTS AL NORTE DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON, GTO.	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0347/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 3ER AND. MANUEL LOPEZ MERCADO TRAMO: BLVD. LEON II- MANUEL LOPEZ MERCADO COL. LEON II	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0348/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO , TRAMO: JEREZ DE LANZAROTE-JEREZ DE LA LUZ DE LA COLONIA VALLE DE JEREZ, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0349/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO SAN JUAN , TRAMO: MURALLAS DE SAN JUAN-FARO DE SAN JUAN DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0350/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUACATE , TRAMO: BLVD. CEREZA - BLVD. AVELLANO DE LA COLONIA LAS MANDARINAS, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	80.00%
B-5051-236-61401-H/0351/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS , TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES - PASEO DE LOS RUISEÑORES. COLONIA SAN ISIDRO, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0352/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANA , TRAMO: ZANAHORIA - BLVD. ARISTOTELES DE LA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA I, LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0353/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BATAN , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA DE LA COLONIA EJIDO LA JOYA, LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.00%
B-5051-236-61401-H/0354/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRADERA DE LOS OLIVARES , TRAMO: DE LOS AHUEHUETES - DE LOS LAURELES DE LA COLONIA PRADERAS DEL SOL, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0355/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTAÑA ESMERALDA , TRAMO: LA HUIZACHERA - LIMITE DE COLONIA, DE LA COLONIA LA ESMERALDA, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0356/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CUENCA SANTA AMELIA , TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TOPAR LADO PTE. DE LA COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0357/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR ARTEMISA , TRAMO: EROS - EROS DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0358/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DOCTRINA , TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0359/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BARDADO , TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO DE LA COLONIA EL CARMEN CTM, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0360/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA TERESITA , TRAMO: VALLE DEL CARMEN - TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0361/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SERRANA , TRAMO: PLATON - CAMPO AMOR DE LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0362/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LEIBNIZ , TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - DUNS ESCOTO DE LA COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0363/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PAPAYA , TRAMO: BLVD. CEREZA - FRENTE AL #620 DE LA COLONIA LAS MANDARINAS, LEON, GTO.	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0364/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL CUBO , TRAMO: REAL DEL CASTILLO - TOPAR, DE LA COLONIA REAL DEL CASTILLO, LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0365/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONGOLIA , TRAMO: GUINEA - CAMERUN DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, LEON, GTO.	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0366/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CUENCA SANTA OFELIA , TRAMO: PASEO DE LA PRESA - CUENCA SAN NICOLAS, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0367/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARRUECOS , TRAMO: GUINEA - TOPAR LADO ORIENTE DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARILLA, LEON, GTO.	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0368/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FILON , TRAMO: ORO - BLVD. TELLEZ CRUCES DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0369/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE HIERRO , TRAMO: CASCADA DE REGLA - JEREZ DE LA LUZ DE LA COLONIA VALLE DE JEREZ, LEON, GTO.	MARIA ISABEL TALCO MEZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0370/2024	OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ADORNOS PATRIOS 2024 , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0371/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 3	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0371/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 3	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-5017-K100250-61401-D/0372/2024	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: ABEL QUEZADA Y GABRIEL VARGAS ; TRAMO: VIRGEN DE LA SALUD A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0372/2024-S	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: ABEL QUEZADA Y GABRIEL VARGAS ; TRAMO: VIRGEN DE LA SALUD A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO	GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-5017-K100250-61401-D/0373/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIRGEN DE LA SALUD TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0373/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIRGEN DE LA SALUD TRAMO: DE CIRCUITO DERECHO A LA VIDA A JOSE MARIA BRITO, COL. COLINAS DEL RECUERDO	CARLOS SALAZAR ROCHA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0374/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TARRASAS , TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0375/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AND. PEÑUELAS , TRAMO: PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS DE LA COLONIA LA JOYA (EJIDO), LEON, GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0376/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA GAVIA , TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA, COL. LA JOYA (EJIDO)	GEUMAN, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0377/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS , TRAMO: CARLOS MARIA BUSTAMANTE - FELIX ROMERO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	92.00%
B-5051-236-61401-H/0378/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALMA ROSA , TRAMO: EVA DE LIMA - BLVD. FRANCISCO VILLA (CAMINO A SALTILLO) DE LA COLONIA SANTA MAGDALENA, LEON, GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	90.00%
B-5051-236-61401-H/0379/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NECTARINO , TRAMO: MANUEL GONZALEZ - DR. J. DE JESUS RODRIGUEZ GAONA, COL. LAS MANDARINAS	GRUPO CONSTRUCTOR MARCARMÉ, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0380/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA , TRAMO: AV. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO - BLVD. CALCOPIRITA DE LA COLONIA SINARQUISTAS, LEON, GTO.	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-62201-E/0381/2024	ZONA PP (1027) ENMALLADO DEL RIO DEL MUERTO, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADO EN CALLE ANTONIO DE SILVA Y LUCERO, ENTRE CALLES JUAN VILLERIAS Y CONGRESO DE CHILPANCINGO, FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES ETAPA 1	CONSTRUCTORA TERRESTRE S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0381/2024-5	ZONA PP (1027) ENMALLADO DEL RIO DEL MUERTO, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADO EN CALLE ANTONIO DE SILVA Y LUCERO, ENTRE CALLES JUAN VILLERIAS Y CONGRESO DE CHILPANCINGO, FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES ETAPA 1	VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0382/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ACEÑA , TRAMO: DE LA CENIA - TOPAR PTE. DE LA COLONIA LA NORIA, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0383/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA TERNA , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA, COLONIA LA JOYA (EJIDO)	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0384/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GHANA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA. COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - MALI	UPC DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0384/2024-5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GHANA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA. COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - MALI	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0385/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 8 DE MARZO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DE SAN ANTONIO, TRAMO: 25 DE DICIEMBRE - TOPAR CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0385/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 8 DE MARZO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DE SAN ANTONIO, TRAMO: 25 DE DICIEMBRE - TOPAR CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0386/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUICUILCO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA POPULAR MAYA, TRAMO: TOPAR NORTE - TENOCHTITLAN	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0386/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUICUILCO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA POPULAR MAYA, TRAMO: TOPAR NORTE - TENOCHTITLAN	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0387/2024	CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY DAVID , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: OLIMPICA - RUFINO OFFREDUCCI (FRAY NOE)	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0387/2024-S	CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY DAVID , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: OLIMPICA - RUFINO OFFREDUCCI (FRAY NOE)	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0388/2024	OBRA: ZONA PP (976) REHABILITEMOS EL AREA FRIDA KHALO , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADO EN CALLE CUENCA DEL RIO, FRACCIONAMIENTO RIVERA DEL RIO. (ETAPA 1)	CONSTRUCTORA MARIVE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0388/2024-S	OBRA: ZONA PP (976) REHABILITEMOS EL AREA FRIDA KHALO , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADO EN CALLE CUENCA DEL RIO, FRACCIONAMIENTO RIVERA DEL RIO. (ETAPA 1)	ARINBCA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100259-62201-E/0389/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO, 2DA. ETAPA	IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA A. EN P. CON BISICO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0389/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO, 2DA. ETAPA	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0390/2024	ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0390/2024-S	ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0391/2024	CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, TRAMO: JOSE M. DE LA TORRE - JOSE MA BRITO	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0391/2024-S	CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, TRAMO: JOSE M. DE LA TORRE - JOSE MA BRITO	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100259-62201-E/0392/2024	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA CONSTRUCCION DE VELARIA	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0392/2024-S	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GISELDA ALVAREZ , BLVD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA CONSTRUCCION DE VELARIA	CUMONIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0393/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA CRUZ , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - DE LA PROCESION	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0393/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA CRUZ , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - DE LA PROCESION	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0394/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BALCONES DE LOS CORMURANES , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LAS ABEJAS	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0394/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BALCONES DE LOS CORMURANES , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, TRAMO: BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LAS ABEJAS	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0395/2024	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0395/2024-S	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR (SEGUNDA ETAPA)	CUMONIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0396/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PENITENCIA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES	URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0396/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PENITENCIA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0397/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE: MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAUZ SECO, ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0397/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (ZONA ALEJADA) EN LAS COMUNIDADES DE: MANZANILLAS, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAUZ SECO, ENTRE OTRAS	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0398/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0398/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0399/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0399/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0400/2024	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0400/2024-S	OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1810-K100277-61101-E/0401/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAS COMUNIDADES DE: SAN JUAN DE OTATES, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, ENTRE OTRAS	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0401/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAS COMUNIDADES DE: SAN JUAN DE OTATES, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, ENTRE OTRAS	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
C-1810-K100277-61101-E/0402/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0402/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, DUARTE, SAN JUAN DE OTATES, ENTRE OTRAS	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-62201-E/0403/2024	RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL NORPONIENTE DEL PANTEON SAN NICOLAS	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0403/2024-S	RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL NORPONIENTE DEL PANTEON SAN NICOLAS	SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0404/2024	OBRA DE ZONA PP (1290) MI PARQUE LA FLORIDA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, ENTRE CALLES PASEO DE LA FLORIDA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA (1ER ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0404/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1290) MI PARQUE LA FLORIDA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO JAVIER, ENTRE CALLES PASEO DE LA FLORIDA Y JUAN DE LA BARRERA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA (1ER ETAPA)	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100259-62201-E/0405/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CON CANCHA DE PRACTICAS, MOBILIARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA	CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0405/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CON CANCHA DE PRACTICAS, MOBILIARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0406/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE "LA CASA DE LOS ABUELOS" EN LA CALLE JUAN BAUTISTA LA SALLE #303, COLONIA PANORAMA, EN LEON, GTO.	GERARDO GAMA CERVANTES	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0407/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BARACALDO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., TRAMO: CERRO DE CHAVETA - LITIO	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0407/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BARACALDO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., TRAMO: CERRO DE CHAVETA - LITIO	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100259-62201-E/0408/2024	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON, EN LA COLONIA SAN ISIDRO "AGUILAS" , EN LA CALLE PASEO DE LAS AGUILAS	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0408/2024-S	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON, EN LA COLONIA SAN ISIDRO "AGUILAS" , EN LA CALLE PASEO DE LAS AGUILAS	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100258-62201-E/0409/2024	SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD	IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA A. EN P. CON BISICO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0409/2024-S	SEGUNDA ETAPA EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0410/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN SERRETA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - PAV EXISTENTE OTE.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0410/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAN SERRETA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - PAV EXISTENTE OTE.	DACYT, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0411/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT11DPR3280X, UBICADA EN CALLE MARTHA NUM. 104, COLONIA LOMA BONITA, LEON, GTO.	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0412/2024	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2024)	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0413/2024	ACCIONES COMO MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL PAQUETE 2 2024	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0414/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO "PERIODISTAS MEXICANOS" , UBICADO EN LA CALLE MANUEL PAYNO Y CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	GERARDO GAMA CERVANTES	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0415/2024	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE-3 2024)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	ALEJANDRO TORRES ZAPIAN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0416/2024	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE-2 2024)	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0417/2024	ACCIONES COMO MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL PAQUETE 1 2024	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0418/2024	ACCIONES COMO MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL PAQUETE 3 2024	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0419/2024	OBRA DE ZONA PP (1227) AREA DEPORTIVA BRISAS DE SAN NICOLAS 2 ETAPA , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEOS DEL MOLINO, UBICADO EN EL BLVD. BRISAS DE SAN JUDAS TADEO, ENTRE CALLE VIA DE LOS GIRASOLES Y BRISAS DE SAN TIMOTEO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN NICOLAS	CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0419/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1227) AREA DEPORTIVA BRISAS DE SAN NICOLAS 2 ETAPA, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEOS DEL MOLINO, UBICADO EN EL BLVD. BRISAS DE SAN JUDAS TADEO, ENTRE CALLE VIA DE LOS GIRASOLES Y BRISAS DE SAN TIMOTEO, FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN NICOLAS	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0420/2024	CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: FRAY JUAN - HACIENDAS DE LEON	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0420/2024-S	CONSTRUCCION DE LA CALLE FRAY ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, TRAMO: FRAY JUAN - HACIENDAS DE LEON	PIXIS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0421/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA ESPATULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARAISO REAL, TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO)	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0421/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA ESPATULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARAISO REAL, TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO)	MOISES PEREZ IBARRA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0422/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN MIGUEL UBICADO EN BLVD TORRES LANDA PTE, SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0423/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT11DPR2655N, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO NUM. 202, FRACCIONAMIENTO LA PISCINA, LEON, GTO.	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0424/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS ZONA PP (1137), DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0424/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS CULTURAS ZONA PP (1137), DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN CALLE DE LAS CULTURAS, ENTRE BLVD. HIDALGO Y TOPAR CON TEMPLO	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0425/2024	OBRA DE ZONA PP (862) SEGUNDA ETAPA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION FORESTA JARDIN, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LIBERTAD, UBICADO EN CALLE FORESTA NOGAL, ENTRE CALLES FORESTA MAPLE Y FORESTA PINO COLONIA FORESTA JARDIN	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0425/2024-S	OBRA DE ZONA PP (862) SEGUNDA ETAPA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION FORESTA JARDIN, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LIBERTAD, UBICADO EN CALLE FORESTA NOGAL, ENTRE CALLES FORESTA MAPLE Y FORESTA PINO COLONIA FORESTA JARDIN	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0426/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA CCT11EPR0182A, UBICADA EN CALLE HONDA DE SAN MIGUEL NUM. 1002, COLONIA SAN MIGUEL, LEON, GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0427/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MISION SAN GABRIEL (MEDIO CUERPO), EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES II Y CIBELES. TRAMO: MISION DE LA INDEPENDENCIA - SALOMON	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0427/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MISION SAN GABRIEL (MEDIO CUERPO), EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES II Y CIBELES. TRAMO: MISION DE LA INDEPENDENCIA - SALOMON	GEUMAN, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0428/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE ANTIGUA (TERCERA ETAPA)	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0428/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE ANTIGUA (TERCERA ETAPA)	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0429/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SOL (SEGUNDA ETAPA)	ACCA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0429/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SOL (SEGUNDA ETAPA)	PIXIS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0430/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0430/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0431/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GENERALIFE, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS, TRAMO: EL ESCORIAL-PASEO DE LA PRESA	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0431/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GENERALIFE , EN EL MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS,TRAMO: EL ESCORIAL-PASEO DE LA PRESA	FELIPE SERRANO GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0432/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA LUCILA , EN EL MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BUENOS AIRES, TRAMO: BLVD. WIGBERTO JIMENEZ MORENO A PAVIMENTO EXISTENTE	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0432/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SANTA LUCILA , EN EL MUNICIPIO DE LEON,GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BUENOS AIRES, TRAMO: BLVD. WIGBERTO JIMENEZ MORENO A PAVIMENTO EXISTENTE	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0433/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LAS AMERICAS (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA COBSA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0433/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LAS AMERICAS (SEGUNDA ETAPA)	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0434/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, JARDINES DE SAN JUAN III SECCION (SEGUNDA ETAPA)	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0434/2024-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, JARDINES DE SAN JUAN III SECCION (SEGUNDA ETAPA)	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0435/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: ANTONIO DE CASTILLA - SILVINO ROBLES	CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0435/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, TRAMO: ANTONIO DE CASTILLA - SILVINO ROBLES	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0436/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4	CECE NATECH, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0436/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4	MARGARITA PEREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0437/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LAS TROJES II (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0437/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LAS TROJES II (SEGUNDA ETAPA)	COVEME, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0438/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PILETAS I (SEGUNDA ETAPA)	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0438/2024-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA PILETAS I (SEGUNDA ETAPA)	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0439/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, CUMBRES DE LA PISCINA (TERCERA ETAPA)	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0439/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, CUMBRES DE LA PISCINA (TERCERA ETAPA)	SUDIC SUPERVISION, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61901-E/0440/2024	CONSTRUCCION DE ESCULTURA DE SAN SEBASTIAN DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD EN EL CENTRO HISTORICO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0441/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SANTA ROSA DE LIMA	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0441/2024-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SANTA ROSA DE LIMA	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0442/2024	OBRA DE ZONA PP (1304) REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE ANDADOR SINAI DE SAN FELIPE Y ANDADOR CARMEL, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA (PRIMERA ETAPA)	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0442/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1304) REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADO EN CALLE ANDADOR SINAI DE SAN FELIPE Y ANDADOR CARMEL, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA (PRIMERA ETAPA)	JOSE ALBERTO ZAMORA PEDROZA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0443/2024	ESTUDIO TECNICO DE INGENIERIA PARA DETERMINAR LA MODELACION DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	TALLER ACUR, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0444/2024	OBRA DE ZONA PP (1052) BARDA PERIMETRAL DE AREA DE DONACION DE VALLE DE ALBORADA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN CALLE VALLE DE ALBORADA ENTRE CALLES ORIOI Y GAVIOTA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALBORADA (PRIMERA ETAPA)	JOEL NAVARRO HERNANDEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0444/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1052) BARDA PERIMETRAL DE AREA DE DONACION DE VALLE DE ALBORADA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN CALLE VALLE DE ALBORADA ENTRE CALLES ORIOI Y GAVIOTA, FRACCIONAMIENTO VALLE DE ALBORADA (PRIMERA ETAPA)	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0445/2024	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. 2024	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0446/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION PARQUE VECINAL MINI DEPORTIVA MALECON DEL RIO "CRUZ DE CANTERA"	LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0447/2024	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2024, PAQUETE # 4	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0448/2024	LABORATORIO VERIFICADOR 2024 PARA PROYECTOS DE OBRA Y DE EDIFICACION PAQUETE 6, LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0449/2024	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2024, PAQUETE # 5	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0450/2024	ANALISIS DE SUELOS Y RECOMENDACIONES EN PAVIMENTOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0451/2024	ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0452/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANGEL, TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0453/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE APODACA, TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0454/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TORRE DE BABEL, TRAMO: TORRE DE MARFIL - TORRE DE VIGIA DE LA COLONIA LAS TORRES, LEON, GTO.	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0455/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL ADIVINO, TRAMO: CANAL DE SARDANETA - CANAL DE SARDANETA, DE LA COLONIA ARRAYANES, LEON, GTO.	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0456/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑUELAS, TRAMO: LA RESERVA - CRUZ DE PALMA DE LA COLONIA EJIDO LA JOYA, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0457/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY SABATINO, TRAMO: BLVD. CIUDAD ASIS - BLVD. ATOTONILCO, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0458/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA, TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA, DE LA COLONIA LEON I, LEON, GTO.	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0459/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ , TRAMO: MANUEL VALTIERRA - PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0460/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 4TO AND. MANUEL LOPEZ MERCADO , TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0461/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTINICA , TRAMO: LITIO - 3 M, DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	97.27%	65.00%
B-5051-236-61401-H/0462/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA PRIVADA TALIA , TRAMO: TALIA - TOPAR LADO PTE. DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0463/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO DE GRANADA , TRAMO: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - LAGO CUITZEO DE LA COLONIA GRANADA, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0464/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MANZANILLO , TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO, DE LA COLONIA LA CANDELARIA, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0465/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA SABINO , TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE. DE LA COLONIA LA NOPALERA, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0466/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HALCONES MARINOS DE SEATTLE , TRAMO: DE LOS PIRULES - PETROLEROS DE HOUSTON, DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0467/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA INES , TRAMO: LIMITE OTE – BLVD. CIUDAD ASIS, DE LA COLONIA EL ROTARIO, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0468/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DEL CARMEN , TRAMO: VALLE DE LA LUZ – BLVD. CIUDAD ASIS DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0469/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE DE LOS MILAGROS , TRAMO: MONTE DE CRISTO - TOPAR, DE LA COLONIA MONTE DE CRISTO, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0470/2024	PROYECTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LAS OBRAS DE CABECERA PARA ET METROPOLITANA, ESTACION GAONA , LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100242-62201-E/0471/2024	OBRA DE ZONA PP (901) ANDADOR Y AREA RECREATIVA SATURNO, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADO EN AV. SATURNO, ENTRE BULEVAR FRANCISCO VILLA Y CALLE TORRE DE DAVID, COLONIA LOS ANGELES (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0471/2024-S	OBRA DE ZONA PP (901) ANDADOR Y AREA RECREATIVA SATURNO, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADO EN AV. SATURNO, ENTRE BULEVAR FRANCISCO VILLA Y CALLE TORRE DE DAVID, COLONIA LOS ANGELES (PRIMERA ETAPA)	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0472/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAMEY , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS, TRAMO: AGUACATE - MANUEL GONZALEZ (BLVD. CEREZA)	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0472/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MAMEY , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS, TRAMO: AGUACATE - MANUEL GONZALEZ (BLVD. CEREZA)	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0473/2024	OBRA: PP (903) ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA SEGUNDA ETAPA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADO EN CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA CORA, ENTRE CALLES CERRO DEL CASTILLO Y PEÑON DE GIBRALTAR, EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0473/2024-S	OBRA: PP (903) ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA SEGUNDA ETAPA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADO EN CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA CORA, ENTRE CALLES CERRO DEL CASTILLO Y PEÑON DE GIBRALTAR, EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	TRACDING, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0474/2024	OBRA DE ZONA PP (1318) TROTAPISTA PARA VILLA VERDE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADO EN CALLE OTAWA, ENTRE CALLES MONTREAL Y OTAWA, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA)	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0474/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1318) TROTAPISTA PARA VILLA VERDE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADO EN CALLE OTAWA, ENTRE CALLES MONTREAL Y OTAWA, FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA)	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100259-62201-E/0475/2024	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: SEGUNDA ETAPA VALLE DE CHICHEN ITZA DE LA ZONA: VIBAR DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO (451)	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0475/2024-5	OBRA COMPLEMENTARIA DE CONTINUIDAD PARA EL PROYECTO: SEGUNDA ETAPA VALLE DE CHICHEN ITZA DE LA ZONA: VIBAR DE LA DELEGACION: SAN JUAN BOSCO (451)	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0476/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORESTADORES , TRAMO: TAJIN - ARALIA, DE LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	90.00%
B-5051-236-61401-H/0477/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL SENDERO , TRAMO SAN JOSE DEL TANQUE - TOPAR CON PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS TANQUES, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0478/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY GIL , TRAMO: FRAY FELIPE – BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0479/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PEREGRINACION , TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - DE LA PROMESA DE LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN, LEON, GTO.	SERGIO RODRIGO GUERRERO TORRES	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	85.00%	85.00%
B-5051-236-61401-H/0480/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HEGEL , TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - GALILEO DE LA COLONIA CENTRO FAMILIAR SOLEDAD DE LA JOYA, LEON, GTO.	SERGIO RODRIGO GUERRERO TORRES	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	85.00%	85.00%
B-5051-236-61401-H/0481/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE POZO DE JACOB , TRAMO: TIERRA PROMETIDA - PUERTA DE HERODES DE LA COLONIA LOS ANGELES II, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0482/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HERA , TRAMO: BLVD. CLOTO - EROS, DE LA COLONIA ERMITA, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0483/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CLOTO , TRAMO: HEBE - TALIA, DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	75.00%
B-5051-236-61401-H/0484/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IZTACCIHUATL , TRAMO: ASTURIAS - BLVD. BILBAO DE LA COLONIA PILETAS III SECC., LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	50.00%
B-5051-236-61401-H/0485/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN PEDRO , TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL #333 - #334, DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO.	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0486/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS , TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0487/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HUERTOS DE MANDARINA , TRAMO: PERDIGON - PERDIGON DE LA COLONIA HUERTAS DE MEDINA I, LEON, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0488/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HUERTOS DE TORONJAS , TRAMO: PERDIGON – PERDIGON DE LA COLONIA HUERTAS DE MEDINA I, LEON, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0489/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIERRO , TRAMO: MALAGA - RESTRICCION DE ARROYO, DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0490/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS PINZONES , TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS DE LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, LEON, GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0491/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PADRES DE SAN DIEGO , TRAMO: ORIOLES DE BALTIMORE - BLVD. VASCO DE QUIROGA, DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAME, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0492/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DELFINES DE MIAMI , TRAMO: HALCONES MARINOS DE SEATTLE - PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA, DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAME, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0493/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA DORA , TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - KARLA AURORA, DE LA COLONIA SANTA MAGDALENA, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0494/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA CLARA , TRAMO: BRISAS DE SAN HIPOLITO - TOPAR LADO NORTE, DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0495/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA RESERVA , TRAMO: BLVD. CALIOPE - TOPAR CON PAVIMENTO PONIENTE, DE LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0496/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO , TRAMO: AV. JOSE A. GODOY - JOSE MARIA BRITO, DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	92.00%
B-5051-236-61401-H/0497/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL RESPLANDOR , TRAMO: SAN JOSE DEL POTRERO - POTRERO DE CORPUS, DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, LEON, GTO.	MARIA ISABEL TALCO MEZA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0498/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITA AZUL , TRAMO: TOPKAPI - FRENTE A LOS #211- #402, DE LA COLONIA LOS ANGELES, LEON, GTO.	MARIA ISABEL TALCO MEZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0499/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE YACIMIENTO SUBMARINO , TRAMO: BLVD. YACIMIENTO - YACIMIENTO VOLCANICO DE LA COLONIA EL YACIMIENTO, LEON, GTO.	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0500/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE LA ARDILLA , TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC, DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, LEON, GTO.	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0501/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE LA CALERA , TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC, DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0502/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE EL GAVILAN , TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC, DE LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	CRSTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0503/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA LA SELVA , TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, DE LA COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0504/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE DE JESUS PEÑA , TRAMO: IRINEO DURAN PEREZ - ENRIQUE GOMEZ GUERRA, DE LA COLONIA LEON I, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0505/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO MATHEY , TRAMO: JOSE M. PRADO - BUENA VENTURA ARMENGOL, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA Y OPOTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
B-5051-236-61401-H/0506/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 1ER AND. MANUEL LOPEZ MERCADO , TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO, DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	ESTUDIOS DE FOTOGRAMETRIA Y OPOTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
B-5051-236-61401-H/0507/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR DE LOS SANTOS OLEOS , TRAMO: DE LOS SANTOS OLEOS - SAGRADA FAMILIA, DE LA COLONIA EL PEDREGAL, LEON, GTO.	EXITUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	70.00%
G-2510-K100250-61401-D/0508/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE EL ESCORIAL , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS, TRAMO: GENERALIFE-PASEO DE LA PRESA	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0508/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE EL ESCORIAL , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS, TRAMO: GENERALIFE-PASEO DE LA PRESA	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0509/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO DEL DIF LEON 1 , UBICADO EN CALLE ENRIQUE GOMEZ GUERRA #109, COLONIA LEON I, EN LEON, GTO.	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100242-62201-E/0510/2024	OBRA DE ZONA PP (883) CANCHA DE CUMBRES DE LA PISCINA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADO EN LA CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA (1A ETAPA)	INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0510/2024-S	OBRA DE ZONA PP (883) CANCHA DE CUMBRES DE LA PISCINA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADO EN LA CALLE PLANETA, ENTRE CALLE SANTA ELODIA Y CALLE LIBRA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA (1A ETAPA)	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0511/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RIBERA AZUL, TRAMO: CUENCA FLORIDA - DULCE CAMPIÑA DE LA COLONIA VALLE HERMOSO, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0512/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA TRES MEZQUITES, TRAMO: PRESA CORRALEJO - PRESA SAN JOSE, DE LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA, LEON, GTO.	EXITUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	65.00%
B-5051-236-61401-H/0513/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTAÑESA, TRAMO: PLATON - DE LA ISLEÑA, DE LA COLONIA JOYAS DE LA LOMA, LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	85.00%
B-5051-236-61401-H/0514/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TENAYUCA, TRAMO: ANDADOR SIN NOMBRE (FRENTE AL #312-311) - CUITLAHUAC, DE LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0515/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CTO. CLAVEL DEL VALLE, TRAMO: CTO. SIGLO XXI - ANDADOR CLAVEL DEL VALLE, DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0516/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA DE LA TORRE, TRAMO: FRANCISCO ZARCO - FRANCISCO LOPEZ DE VELAZCO, DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0517/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA COSS, TRAMO: AV. JOSE A. GODOY - FRANCISCO LAZO ESTRADA DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0518/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MENA, TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE, DE LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	OSCAR DAVID LUNA ESTRADA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0519/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILAS DE FILADELFIA, TRAMO: HALCONES MARINOS DE SEATTLE - PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA DE LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, LEON, GTO.	OSCAR DAVID LUNA ESTRADA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0520/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPOZTLAN , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA FRENTE A LOS NUMERO 219-220, COL. AZTECA	OSCAR DAVID LUNA ESTRADA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	92.00%
B-5051-236-61401-H/0521/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL NOVILLO , TRAMO: PRESA DEL TIGRE - TOPAR LIMITE DE FRACC. NORTE DE LA COLONIA LA NOPALERA, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0522/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ROMAN , TRAMO: FRAY SABATINO - FRAY SILVESTRE, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0523/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GEA , TRAMO: TALIA - TOPAR DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0524/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN MARIO (LADO SUR) , TRAMO: SANTA CECILIA - TOPAR CON PAVIMENTO LADO OTE. DE LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO.	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0525/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA URSULA , TRAMO: FRAY SABATINO - SANTA INES, DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ, LEON, GTO.	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0526/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAUCILLO DE MEDINA , TRAMO: HUESO - ABEDUL +50 MTS., DE LA COLONIA MEDINA, LEON, GTO.	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	70.00%
B-5051-236-61401-H/0527/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL RESPLANDOR , TRAMO: BLVD. DELTA - LUCERO DE LA MAÑANA, DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0528/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TOLIMAN , TRAMO: IPALA - SAMALA, DE LA COLONIA EL PEÑÓN, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0529/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRAMBERRY , TRAMO: ARTÍCULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.	GUSTAVO ALVARADO MONZON	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0530/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MARZO , TRAMO: PRESA EL VALLADO - PRIVADA PONCE, DE LA COLONIA LAS PRESITAS II, LEON, GTO.	GUSTAVO ALVARADO MONZON	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0531/2024	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN PARQUE PUBLICO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOS MURALES II (SEGUNDA ETAPA)	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0531/2024-S	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN PARQUE PUBLICO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOS MURALES II (SEGUNDA ETAPA)	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0532/2024	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN ESPACIO PUBLICO , PALAPAS, AREAS DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SAN JUAN (PRIMERA ETAPA)	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0532/2024-S	CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN ESPACIO PUBLICO , PALAPAS, AREAS DE JUEGOS, EJERCITADORES Y ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SAN JUAN (PRIMERA ETAPA)	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0533/2024	OBRA DE ZONA PP (1064) MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLES PODER EJECUTIVO Y GEORGE WASHINGTON, COLONIA JOHN F. KENNEDY (1ERA ETAPA BARD A)	ERICKON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0533/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1064) MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLES PODER EJECUTIVO Y GEORGE WASHINGTON, COLONIA JOHN F. KENNEDY (1ERA ETAPA BARD A)	ANZGON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0534/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO , TRAMO: ANDADOR TLALOC (FRENTE AL #326) - TOPAR LADO SUR, DE LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0535/2024	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 6 2024	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0536/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR FENO A , TRAMO: MARACUYA - POMELO, DE LA COLONIA FRUTALES DE LA HACIENDA LL SECC., LEON, GTO.	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	61.20%
B-5051-236-61401-H/0537/2024	PROYECTO CALLE VALLE DE SANTA MONICA TRAMO BLVD. CIUDAD ASIS - VALLE DE LA LUZ. COLONIA VALLE DE LA LUZ	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0538/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE CEYLAN , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE DE LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0539/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS NOBLES , TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISION (TOPAR LADO NORTE) DE LA COLONIA SANTA CECILIA II, LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
B-5051-236-61401-H/0540/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLAS DE VERONICA , TRAMO: FRAY FELIPE – BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA DE LA COLONIA VILLAS DEL ROCIO, LEON, GTO.	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0541/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR PULPO , TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO, DE LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, LEON, GTO.	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0542/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LA HUERTA (SEGUNDA ETAPA)	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0542/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LA HUERTA (SEGUNDA ETAPA)	CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0543/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (1279) , SALVEMOS NUESTRA AREA DE SAN JOSE DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE MONTE MISTI ENTRE CALLES MONTE KENIA Y MONTE BLANC, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE DE LOS MONTES	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0544/2024	PROYECTO EJECUTIVO AV. OLEODUCTO , TRAMO: BLVD. CERVANTES SAAVEDRA A FRACC. INDUSTRIAL (STIVA): MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	50.00%
A-2510-K100250-61401-H/0545/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. CERVANTES SAAVEDRA TRAMO: BLVD. HERMANOS ALDAMA A BLVD. TIMOTEO LOZANO (VIA DE FERROCARIL) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	45.20%
A-2510-K100250-61401-H/0546/2024	PAQUETE 1 2024 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0547/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO Y AUTOPISTA LEON - AGUASCALIENTES , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	92.00%
A-1816-K100277-61101-E/0548/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 5	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0548/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 5	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0549/2024	OBRA: DE ZONA PP (1375) TECHUMBRE DE PATIO CENTRAL EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADO EN BULEVARD VICENTE VALTIERRA, ENTRE BULEVAR CAÑAVERAL Y HEROES DE APATZINGAN, FRACCIONAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61201-E/0549/2024-S	OBRA: DE ZONA PP (1375) TECHUMBRE DE PATIO CENTRAL EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADO EN BULEVARD VICENTE VALTIERRA, ENTRE BULEVAR CAÑAVERAL Y HEROES DE APATZINGAN, FRACCIONAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0550/2024	CONSTRUCCION DE BLVD. GARZA SADA PRIMERA ETAPA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0550/2024-S	CONSTRUCCION DE BLVD. GARZA SADA PRIMERA ETAPA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0551/2024	OBRA DE DELEGACION PP (869) "EL GRAN JARDIN DE SANTA JULIA" , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA CERRITO DE JEREZ, UBICADO EN CALLE PASEO DE JEREZ, ENTRE CALLES RIO MAYO Y BOSQUES DE JEREZ Y ALAMILLOS, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA. ETAPA 01	OLMACE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0551/2024-S	OBRA DE DELEGACION PP (869) "EL GRAN JARDIN DE SANTA JULIA" , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA CERRITO DE JEREZ, UBICADO EN CALLE PASEO DE JEREZ, ENTRE CALLES RIO MAYO Y BOSQUES DE JEREZ Y ALAMILLOS, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA. ETAPA 01	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0552/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY MORICO , TRAMO: RODOLFO PADILLA PADILLA - FRAY FELIPE DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0553/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS MESITAS , TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO, LEON, GTO.	ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0554/2024	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO PUBLICO DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADO EN LA FORESTA, COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0554/2024-S	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO PUBLICO DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADO EN LA FORESTA, COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0555/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) (SEGUNDA ETAPA)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0555/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) (SEGUNDA ETAPA)	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100242-62201-E/0556/2024	OBRA DE ZONA PP (944) EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION EN VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL CARMEN, UBICADO EN CALLE ISMAEL COSSIO VILLEGAS, ENTRE CALLES GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y DIEGO RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE. (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0556/2024-S	OBRA DE ZONA PP (944) EQUIPAMIENTO DE AREA DE DONACION EN VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL CARMEN, UBICADO EN CALLE ISMAEL COSSIO VILLEGAS, ENTRE CALLES GONZALO AGUIRRE BELTRAN Y DIEGO RODRIGUEZ, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN NICOLAS III NORTE. (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-62201-E/0557/2024	OBRA DE ZONA PP (955) ATRIO PARROQUIAL LAS HILAMAS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN CIRCUITO SIERRA DE SAN PEDRO, ENTRE CALLE SIERRA DEL FRAILE Y BULEVAR MARIANO ESCOBEDO, CONDOMINIO HABITACIONAL LAS HILAMAS. (PRIMERA ETAPA)	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0557/2024-S	OBRA DE ZONA PP (955) ATRIO PARROQUIAL LAS HILAMAS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN CIRCUITO SIERRA DE SAN PEDRO, ENTRE CALLE SIERRA DEL FRAILE Y BULEVAR MARIANO ESCOBEDO, CONDOMINIO HABITACIONAL LAS HILAMAS. (PRIMERA ETAPA)	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0558/2024	OBRA DE ZONA PP (1108) EMBELLECIENDO MI PARQUE, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADO EN CALLE CAMPESTRE NISPERO, ENTRE CALLES CAMPESTRE DEL ROBLE Y CAMPESTRE DEL CEDRO, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA DEL ROBLE. (1ER ETAPA)	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0558/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1108) EMBELLECIENDO MI PARQUE, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADO EN CALLE CAMPESTRE NISPERO, ENTRE CALLES CAMPESTRE DEL ROBLE Y CAMPESTRE DEL CEDRO, FRACCIONAMIENTO URBIVILLA DEL ROBLE. (1ER ETAPA)	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0559/2024	OBRA: DE ZONA PP (1414) "DEPORTE Y JUEGO SEGURO PARA ALUMNADO DE LA ESC. PRIMARIA DEL POTRERO", DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL POTRERO, UBICADO EN CALLE POTRERO EL AZADON, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES Y AVENIDA PRESA EL SALTO, COMUNIDAD SAN JOSE DEL POTRERO. (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61201-E/0559/2024-S	OBRA: DE ZONA PP (1414) "DEPORTE Y JUEGO SEGURO PARA ALUMNADO DE LA ESC. PRIMARIA DEL POTRERO ", DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL POTRERO, UBICADO EN CALLE POTRERO EL AZADON, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES Y AVENIDA PRESA EL SALTO, COMUNIDAD SAN JOSE DEL POTRERO. (PRIMERA ETAPA)	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0560/2024	OBRA DE ZONA PP (866) PARQUE EXTREMO JARDINES III SEC. DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADO EN CALLES JARDINES DEL SOL, ENTRE CALLES JARDINES DE SAN ANTONIO Y BULEVARD JARDIN DE SAN ANGEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JUAN III	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0560/2024-S	OBRA DE ZONA PP (866) PARQUE EXTREMO JARDINES III SEC. DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADO EN CALLES JARDINES DEL SOL, ENTRE CALLES JARDINES DE SAN ANTONIO Y BULEVARD JARDIN DE SAN ANGEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JUAN III	DAVID MANRIQUE GUTIERREZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0561/2024	OBRA: DE DELEGACION PP (946) REHABILITACION DE ESCUELA NARCISO MENDOZA , DELEGACION COECILLO, ZONA COECILLO, UBICADO EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA, ENTRE CALLES TEMPLO DEL ADIVINO Y JOSE GUTIERREZ SOLANA, COLONIA ANGELES Y MEDINA	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0561/2024-S	OBRA: DE DELEGACION PP (946) REHABILITACION DE ESCUELA NARCISO MENDOZA , DELEGACION COECILLO, ZONA COECILLO, UBICADO EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA, ENTRE CALLES TEMPLO DEL ADIVINO Y JOSE GUTIERREZ SOLANA, COLONIA ANGELES Y MEDINA	FELIPE SERRANO GARCIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0562/2024	PROYECTO EJECUTIVO AV PASEO DE LA PRESA , TRAMO: AV. SARDANETA - DOGMA CATOLICO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE), LEON, GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	65.00%	89.00%
A-2510-K100250-61401-H/0563/2024	PAQUETE 2 2024 , ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	RIIDDS, S.A.P.I. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0564/2024	PAQUETE 3 - 2024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GGs SOSTEC, S.C.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0565/2024	PAQUETE 2 - 2024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TERRA Y AMET SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0566/2024	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACCESO A BLVD. CAÑAVERAL POR AUTOPISTA 45 Y SALIDA POR BLVD. AEROPUERTO	DAVID AGUIRRE CRESPO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	68.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-H/0567/2024	PROYECTO GEOMETRICO DE BLVD. AEROPUERTO , TRAMO: BLVD. ATOTONILCO A BLVD. SIGLO XXI OTE (ZONA FEDERAL): MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0568/2024	PROYECTO GEOMETRICO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIXTECAS , TRAMO DE BLVD. FRANCISCO VILLA A CHICHIMECAS, LEON 450	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0569/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. GUANAJUATO , TRAMO: JARDIN DE CENTURIAS A BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI OTE, GRANDES PROYECTOS LEON 450	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0570/2024	PROYECTO GEOMETRICO DE BLVD. RIO MAYO , TRAMO JEREZ DE CARTAGENA A BLVD. ATOTONILCO, GRANDES PROYECTOS LEON 450	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0571/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE PACHUCA TRAMO DE BLVD. LA LUZ A NUEVO VALLARTA, LEON 450	ALFREDO PLIEGO MALDONADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0572/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE SALINA CRUZ TRAMO DEL BLVD. HILARIO MEDINA A PACHUCA, LEON 450	ALFREDO PLIEGO MALDONADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0573/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE NUEVO VALLARTA TRAMO BLVD. HILARIO MEDINA A PACHUCA, LEON 450	ALFREDO PLIEGO MALDONADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0574/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE ESPAÑITA TRAMO: DE BLVD. HILARIO MEDINA A MERIDA, LEON 450	ALFREDO PLIEGO MALDONADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0575/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION ZONA PIEL CALLE POLAR TRAMO BLVD. HILARIO A TOPAR PTE, LEON 450	ALFREDO PLIEGO MALDONADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	67.00%
A-2510-K100250-61401-H/0576/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN ZONA PIEL CALLE PLAN DE SAN LUIS TRAMO DE BLVD. LOPEZ MATEOS A AV. LA LUZ, LEON 450	ALFREDO PLIEGO MALDONADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	67.00%
A-3610-K100259-62201-E/0577/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 10 LEON GTO 2024	COSUM, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-E/0578/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 7 LEON GTO 2024	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-E/0579/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 8 LEON GTO 2024	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-3610-K100259-62201-E/0580/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS PAQUETE 9 LEON GTO 2024	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
G-1816-K100277-61101-E/0581/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA, LOS NARANJOS, RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) Y LA ESPERANZA DE ALFARO, COLONIAS (CAÑON DE LA INDIA), (LINDAVISTA), (LOS CASTILLOS), (RIVERA DE LOS CASTILLOS), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II), (VALLE HERMOSO II-III-IV), (AMPLIACION LEON I), (CUMBRES DE MEDINA), (LA SELVA), (LEON I), (LOS NARANJOS), (PALENQUE DE IBARRILLA), (RIVERA DEL CARMEN), (DESARROLLO EL POTRERO), (EL CARMEN CTM), (ESPERANZA DE ALFARO), (LUCERO DE SAN NICOLAS), (NUEVO SAN NICOLAS), (PARAISO REAL), (LAS MARGARITAS), (SAN JOSE DE LOS DURAN), (SANTA MARIA DEL GRANJENO)	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0581/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA, LOS NARANJOS, RIVERA DEL CARMEN (DIVINA INFANTITA) Y LA ESPERANZA DE ALFARO, COLONIAS (CAÑON DE LA INDIA), (LINDAVISTA), (LOS CASTILLOS), (RIVERA DE LOS CASTILLOS), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II), (VALLE HERMOSO II-III-IV), (AMPLIACION LEON I), (CUMBRES DE MEDINA), (LA SELVA), (LEON I), (LOS NARANJOS), (PALENQUE DE IBARRILLA), (RIVERA DEL CARMEN), (DESARROLLO EL POTRERO), (EL CARMEN CTM), (ESPERANZA DE ALFARO), (LUCERO DE SAN NICOLAS), (NUEVO SAN NICOLAS), (PARAISO REAL), (LAS MARGARITAS), (SAN JOSE DE LOS DURAN), (SANTA MARIA DEL GRANJENO)	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0582/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA (BALCONES DE LA JOYA), (CAMINO A SAN JUAN), (CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD), (CERRITO DE LA JOYA II), (LOMAS DEL SOL III), (PASEO DE LOS LAURELES), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II), (CAMPO VERDE), (CHAPALITA), (EL RECUERDO), (GRANJAS LAS AMALIAS), (LEON II), (LOMAS DE VISTA HERMOSA), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (PILETAS I Y II), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (SAN MARCOS), (SAN MARTIN DE PORRES), (VILLAS LA GLORIA)	ANA MARIA ARMENTA GUERRERO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
G-1816-K100277-61101-E/0583/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ((CASA BLANCA), (CASTILLOS VIEJOS), (EL CASTILLO), (EL PEDREGAL), (FANEGA DE LA NOPALERA), (LOMAS DE LA TRINIDAD), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II), (VALLE DE LAS TORONJAS), (BALCONES DE LA JOYA), (CERRITO DE GUADALUPE), (EJIDO DE SAN JOSE DE LA JOYA), (JOYAS DE CASTILLA), (LA MARQUESA), (MINERAL DE LA JOYA), (OBSERVATORIO), (REAL DE LA JOYA), (PASEO DE LOS LAURELES), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II))	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0583/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ((CASA BLANCA), (CASTILLOS VIEJOS), (EL CASTILLO), (EL PEDREGAL), (FANEGA DE LA NOPALERA), (LOMAS DE LA TRINIDAD), (SAN NICOLAS DEL PALOTE II), (VALLE DE LAS TORONJAS), (BALCONES DE LA JOYA), (CERRITO DE GUADALUPE), (EJIDO DE SAN JOSE DE LA JOYA), (JOYAS DE CASTILLA), (LA MARQUESA), (MINERAL DE LA JOYA), (OBSERVATORIO), (REAL DE LA JOYA), (PASEO DE LOS LAURELES), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II))	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0584/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDADES COLONIA LATINOAMERICANA Y LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ((LATINOAMERICANA), (OBREGON), (SAN JOSE DE LOS MONTES), (SANTA MARIA DE CEMENTOS), (SANTO DOMINGO), (LEON II), (MONTE DE CRISTO), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (PILETAS III), (SAN MARCOS), (SAN MARTIN DE PORRES), (CERRITO DE JEREZ), (DIEZ DE MAYO), (LIBERTAD), (MARIA DE LA LUZ), (VILLA DE LEON))	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0584/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDADES COLONIA LATINOAMERICANA Y LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS ((LATINOAMERICANA), (OBREGON), (SAN JOSE DE LOS MONTES), (SANTA MARIA DE CEMENTOS), (SANTO DOMINGO), (LEON II), (MONTE DE CRISTO), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (PILETAS III), (SAN MARCOS), (SAN MARTIN DE PORRES), (CERRITO DE JEREZ), (DIEZ DE MAYO), (LIBERTAD), (MARIA DE LA LUZ), (VILLA DE LEON))	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
G-1816-K100277-61101-E/0585/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y ALFARO COLONIAS (08 DE MARZO), (AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO II), (ANGELES Y MEDINA), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (HUERTAS DE MEDINA I), (LA HACIENDITA), (LEON I), (LOMAS DE MEDINA), (MEDINA), (PALENQUE DE IBARRILLA), (PALOMARES), (BRISAS DE SAN FRANCISCO), (SAN JOSE DEL CONSUELO), (SAN PABLO), (VALLE DE SAN BERNARDO), (ALFARO), (DESARROLLO EL POTRERO), (ESPERANZA DE ALFARO), (GRAN PARAISO), (TINAJA), (AMPLIACION DEL CARMEN), (VILLAS DE SAN JUAN)	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0585/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y ALFARO COLONIAS (08 DE MARZO), (AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO II), (ANGELES Y MEDINA), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (HUERTAS DE MEDINA I), (LA HACIENDITA), (LEON I), (LOMAS DE MEDINA), (MEDINA), (PALENQUE DE IBARRILLA), (PALOMARES), (BRISAS DE SAN FRANCISCO), (SAN JOSE DEL CONSUELO), (SAN PABLO), (VALLE DE SAN BERNARDO), (ALFARO), (DESARROLLO EL POTRERO), (ESPERANZA DE ALFARO), (GRAN PARAISO), (TINAJA), (AMPLIACION DEL CARMEN), (VILLAS DE SAN JUAN)	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0586/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS (LIBERTAD), (REFUGIO DE SAN JOSE), (SAN JUAN DE ABAJO)	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0586/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDADES LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS (LIBERTAD), (REFUGIO DE SAN JOSE), (SAN JUAN DE ABAJO)	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0587/2024	PAVIMENTACION CALLE MEZQUITE PP (1361) , DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE KARLA AURORA	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0587/2024-S	PAVIMENTACION CALLE MEZQUITE PP (1361) , DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE KARLA AURORA	RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0588/2024	OBRA DE ZONA (1039) PARQUE RECREATIVO VIVE SANO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADO EN EL BLVD. TORRE MOLINO ENTRE BLVD. DELTA Y CALLE PONFERADA COLONIA TORRE MOLINOS (1ER ETAPA)	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0588/2024-S	OBRA DE ZONA (1039) PARQUE RECREATIVO VIVE SANO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADO EN EL BLVD. TORRE MOLINO ENTRE BLVD. DELTA Y CALLE PONFERADA COLONIA TORRE MOLINOS (1ER ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100242-62201-E/0589/2024	OBRA DE ZONA PP (1374) REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE Y CENTRO COMUNITARIO CAÑADA DIAMANTE , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADO EN CALLE CAÑADA DIAMANTE, ENTRE CALLES CAÑADA ZAMBEZE Y CAÑADA ORANJE, COLONIA CAÑADA DIAMANTE	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0589/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1374) REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE Y CENTRO COMUNITARIO CAÑADA DIAMANTE , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADO EN CALLE CAÑADA DIAMANTE, ENTRE CALLES CAÑADA ZAMBEZE Y CAÑADA ORANJE, COLONIA CAÑADA DIAMANTE	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-D/0590/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0590/2024-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA RINCON DE LA FLORIDA	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-E/0591/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA VENDIMIA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN JOSE EL ALTO, TRAMO: DE LA BAYA - SARMIENTO	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-E/0591/2024-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA VENDIMIA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SAN JOSE EL ALTO, TRAMO: DE LA BAYA - SARMIENTO	TRACDING, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0592/2024	PP (675) EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES, ANDADORES Y LA ILUMINACION VILLAS DE LA JOYA , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE DOLOMITA, ENTRE CALLE BALCONES DE LA JOYA, COLONIA VILLAS DE LA JOYA (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0592/2024-S	PP (675) EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES, ANDADORES Y LA ILUMINACION VILLAS DE LA JOYA , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE DOLOMITA, ENTRE CALLE BALCONES DE LA JOYA, COLONIA VILLAS DE LA JOYA (PRIMERA ETAPA)	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0593/2024	OBRA DE ZONA PP (1383) REHABILITACION PARQUE COLINAS DE LA FRAGUA , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA ERMITA, UBICADO EN CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL ENTRE BULEVAR MIRADOR DE LA JOYA Y LA CALLE FRAGUA DE TITANIO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA FRAGUA ETAPA 1	COSUM, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0593/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1383) REHABILITACION PARQUE COLINAS DE LA FRAGUA , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA ERMITA, UBICADO EN CIRCUITO FRAGUA DE NIQUEL ENTRE BULEVAR MIRADOR DE LA JOYA Y LA CALLE FRAGUA DE TITANIO, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE LA FRAGUA ETAPA 1	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0594/2024	OBRA: DE DELEGACION PP (1031) RENOVANDO MI ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA CERRO GORDO, UBICADO EN CALLE OLIVO DEL VALLE, ENTRE CALLES TABACHIN DEL VALLE Y MEZQUITE DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LEON (PRIMERA ETAPA)	REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0594/2024-S	OBRA: DE DELEGACION PP (1031) RENOVANDO MI ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA CERRO GORDO, UBICADO EN CALLE OLIVO DEL VALLE, ENTRE CALLES TABACHIN DEL VALLE Y MEZQUITE DEL VALLE, COLONIA VALLE DE LEON (PRIMERA ETAPA)	ROBERTO LOPEZ ROMERO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0595/2024	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMA HERMOSA (TERCERA ETAPA)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0595/2024-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA LOMA HERMOSA (TERCERA ETAPA)	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-2510-K100262-62201-E/0596/2024	CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE GESTION DE RESIDUOS (CREAGTO) DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, PRIMERA ETAPA	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0596/2024-S	CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE GESTION DE RESIDUOS (CREAGTO) DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, PRIMERA ETAPA	CUMONIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0597/2024	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CRUZ PP (894) , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA CRUZ, ENTRE CALLES ALFONSO CALDERON Y ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA (TRAMO ADICIONAL DE CALLE BLAS CHUMACERO A CALLE ALFONSO CALDERON)	URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0597/2024-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CRUZ PP (894) , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA CRUZ, ENTRE CALLES ALFONSO CALDERON Y ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA (TRAMO ADICIONAL DE CALLE BLAS CHUMACERO A CALLE ALFONSO CALDERON)	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0598/2024	INSTALACION DE ADORNO DECEMBRINO 2024 , LEON, GTO.	JOSE PRIMO ALONZO FLORES	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100242-61401-D/0599/2024	OBRA: DELEGACION PP (1339) CONEXION DE VIAS ACCESO MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE BOULEVARD CALIOPE (ETAPA 1) , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LAS JOYAS, UBICADO EN BLVD. CALIOPE, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE PERSEFONE	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0599/2024-S	OBRA: DELEGACION PP (1339) CONEXION DE VIAS ACCESO MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE BOULEVARD CALIOPE (ETAPA 1) , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LAS JOYAS, UBICADO EN BLVD. CALIOPE, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE PERSEFONE	JAVIER DURAN NUÑEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0600/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL , DELEGACION CERRO GORDO. EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JUAN FRANCISCO CUAUHTEMOC MARQUEZ BARROZO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0601/2024	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. SIGLO XXI PTE. , TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. SAN NICOLAS CUERPO ORIENTE Y PONIENTE, MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	93.00%
A-2510-K100250-61401-H/0602/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO DE JUAN ALONSO DE TORRES A BLVD. MORELOS, LEON 450	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	90.00%
A-2510-K100250-61501-H/0603/2024	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. ATOTONILCO , MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0604/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA , LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0605/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE SAN SEBASTIAN TRAMO: CALZADA DE LOS HEROES A CALLE TOTA CARBAJAL, LEON 450	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0606/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PINOS TRAMO: BLVD. LOPEZ MATEOS A CALZADA DE LOS HEROES. LEON 450	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0607/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PAMPAS TRAMO: BLVD. LOPEZ MATEOS AV. PROLONGACION CALZADA LEON 450	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0608/2024	PROYECTO EJECUTIVO CALLE TOTA CARBAJAL DE MALECON DEL RIO A BLVD. DEL NIÑO, GRANDES PROYECTOS LEON 450	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0609/2024	OBRA: PAVIMENTACION DE ZONA PP (975) ARROYO SEGURO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA , ENTRE CALLES DEL PINO Y PRIVADA MUÑOZ. (ETAPA 1)	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0609/2024-S	OBRA: PAVIMENTACION DE ZONA PP (975) ARROYO SEGURO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA , ENTRE CALLES DEL PINO Y PRIVADA MUÑOZ. (ETAPA 1)	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0610/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (853) EMPEDRADO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE PINO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE UBICADO EN CALLE ALAMO, ENTRE CAMINO A TERRERO A CALLE PINO Y DE PINO A TERMINO DE LA ESCUELA COMUNIDAD EL TERRERO. PRIMERA ETAPA	CONSTRUCCION Y EDIFICACION MDR, S.A DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0610/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (853) EMPEDRADO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE PINO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE UBICADO EN CALLE ALAMO, ENTRE CAMINO A TERRERO A CALLE PINO Y DE PINO A TERMINO DE LA ESCUELA COMUNIDAD EL TERRERO. PRIMERA ETAPA	SANDAR SERVICIOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0611/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS (JARDIN DELTA), (REFUGIO DE SAN JOSE), (NUEVO LEON), (HACIENDA DE IBARRILLA II), (NUEVO AMANECEER), (BALCONES DE LA JOYA), (RIZOS DEL SAUCILLO), (JOYAS DE LA LOMA), (FLORES MAGON), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (PARQUE MANZANARES), (EL DURAZNAL).	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0611/2024-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS (JARDIN DELTA), (REFUGIO DE SAN JOSE), (NUEVO LEON), (HACIENDA DE IBARRILLA II), (NUEVO AMANECEER), (BALCONES DE LA JOYA), (RIZOS DEL SAUCILLO), (JOYAS DE LA LOMA), (FLORES MAGON), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (PARQUE MANZANARES), (EL DURAZNAL).	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0612/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS (CASTILLO DE SAN GABRIEL I), (LOMAS DE LA TRINIDAD), (SAN ANTONIO), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (LEON I), (LEON II), (MEDINA), (MEDINA), (SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ), (CAMINO A SAN JUAN), (CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD), (COLINAS DE LA HACIENDA), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II), (SAN MATIAS), (ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL), (EL RECUERDO), (LEON II), (LOMAS DE LA PISCINA), (LOS OLIVOS), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (VILLAS DE SAN JACINTO), (PARQUES DEL SUR).	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61101-E/0612/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS (CASTILLO DE SAN GABRIEL I), (LOMAS DE LA TRINIDAD), (SAN ANTONIO), (ESCONDIDA DE LA SELVA), (LEON I), (LEON II), (MEDINA), (MEDINA), (SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ), (CAMINO A SAN JUAN), (CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD), (COLINAS DE LA HACIENDA), (RIZOS DEL SAUCILLO I Y II), (SAN MATIAS), (ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL), (EL RECUERDO), (LEON II), (LOMAS DE LA PISCINA), (LOS OLIVOS), (MORELOS), (PERIODISTAS MEXICANOS), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)), (VILLAS DE SAN JACINTO), (PARQUES DEL SUR).	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0613/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON, LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA, SAN JUAN DE ABAJO, SANTA ANA, EN VARIAS COLONIAS Y AGEB.	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0613/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON, LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA, SAN JUAN DE ABAJO, SANTA ANA, EN VARIAS COLONIAS Y AGEB.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0614/2024	OBRA DE ZONA PP (1169) REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TELLEZ CRUCES , DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN AGUSTIN TELLEZ CRUCES, ENTRE NICOLAS CALVO Y VASCO DE QUIROGA, COLONIA DEPORTIVA II. PRIMERA ETAPA	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0614/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1169) REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TELLEZ CRUCES , DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADO EN AGUSTIN TELLEZ CRUCES, ENTRE NICOLAS CALVO Y VASCO DE QUIROGA, COLONIA DEPORTIVA II. PRIMERA ETAPA	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0615/2024	OBRA: DE ZONA PP (1385) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 "PATIOS" , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0615/2024-S	OBRA: DE ZONA PP (1385) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 "PATIOS" , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA	ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0616/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 6	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0616/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 6	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1810-K100242-61401-D/0617/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (897) REHABILITACION DE CALLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA NUEVO VALLE DE MORENO, UBICADO EN PLAZA MINA Y EMILIANO ZAPATA , ENTRE CALLES PEDRO MORENO Y SALIDA A DERRAMADERO (PRIMERA ETAPA)	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LEON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0617/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (897) REHABILITACION DE CALLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA NUEVO VALLE DE MORENO, UBICADO EN PLAZA MINA Y EMILIANO ZAPATA , ENTRE CALLES PEDRO MORENO Y SALIDA A DERRAMADERO (PRIMERA ETAPA)	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100282-61401-D/0618/2024	CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON BLVD. SAN PEDRO (KM A 411 - 405)	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0618/2024-S	CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON BLVD. SAN PEDRO (KM A 411 - 405)	PIXIS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0619/2024	PAVIMENTACION PP (1351) DE LA CALLE HORNO PRINCIPAL (PAVIMENTACION), DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADO EN CALLE HORNO, ENTRE EJE METROPOLITANO A LADRILLERAS DEL REFUGIO (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0619/2024-S	PAVIMENTACION PP (1351) DE LA CALLE HORNO PRINCIPAL (PAVIMENTACION), DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADO EN CALLE HORNO, ENTRE EJE METROPOLITANO A LADRILLERAS DEL REFUGIO (PRIMERA ETAPA)	GEUMAN, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0620/2024	OBRA: ZONA PP (1148) POR UN MEJOR FUTURO EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE LAMBRIN , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN CALLE DEL LAMBRIN, ENTRE CALLE DEL MORTERO A 225 M	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0620/2024-S	OBRA: ZONA PP (1148) POR UN MEJOR FUTURO EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE LAMBRIN , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN CALLE DEL LAMBRIN, ENTRE CALLE DEL MORTERO A 225 M	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-1816-K100259-62201-E/0621/2024	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ , BVLD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0621/2024-S	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA CIUDADANIA GRISELDA ALVAREZ , BVLD. VASCO DE QUIROGA; COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, LEON, GTO.; ETAPA REMODELACION DE OFICINAS BAJO GRADAS	CUMONIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-H/0622/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. 21 DE MARZO (CPO. ORIENTE) TRAMO: DE CALLE 8 A CALLE 6, COLONIA: FLORES MAGON, LEON, GTO.	GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	82.00%
A-1810-K100242-61501-D/0623/2024	PP (1331) REVESTIMIENTO CAMINO A DUARTE AL EJE METROPOLITANO, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL CARMEN, UBICADO EN CAMINO A DUARTE A EJE METROPOLITANO	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0623/2024-S	PP (1331) REVESTIMIENTO CAMINO A DUARTE AL EJE METROPOLITANO, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DEL CARMEN, UBICADO EN CAMINO A DUARTE A EJE METROPOLITANO	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-5053-K100259-62201-E/0624/2024	OBRA: PLAZA Y CUBIERTA DE ACCESO Y CASETA DE CONTROL DEL ACCESO OESTE HACIA EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GUANAJUATO, EN LA ZONA CONOCIDA COMO "ACCESO BALCONES"	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0624/2024-S	OBRA: PLAZA Y CUBIERTA DE ACCESO Y CASETA DE CONTROL DEL ACCESO OESTE HACIA EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GUANAJUATO, EN LA ZONA CONOCIDA COMO "ACCESO BALCONES"	CEPI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0625/2024	PROYECTO DE PUENTE SOBRE ARROYO EL SALTO EN LA INTERSECCION DE AV. MAGISTERIAL CON BLVD. GUANAJUATO	INGENIEROS DE MEXICO ASOCIADOS PMS, S.A. DE C.V.	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100250-61401-H/0626/2024	PAQUETE 1 2024, ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JOSE FRANCISCO TRONCOSO LANDEROS	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	80.00%	70.00%
A-2510-K100250-62201-H/0627/2024	PAQUETE 1 - 2024 - ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE LUCIO LERMA CARMONA	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0628/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE PISTA BMX EN LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO MILENIO, LEON, GTO.	JOSE ANGEL SOTO MARTINEZ	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	98.00%	87.00%
A-2510-K100250-62701-E/0629/2024	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0630/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 10 LEON GTO 2024	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0631/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 9 LEON GTO 2024	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0632/2024	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 8 LEON GTO 2024	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0633/2024	OBRA: DE ZONA PP (1109) REHABILITACION MI PARQUE (PARQUE LA JOYA) DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE KANT, ENTRE CALLES PASCAL Y HEGEL, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (1ERA ETAPA)	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0633/2024-S	OBRA: DE ZONA PP (1109) REHABILITACION MI PARQUE (PARQUE LA JOYA) DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN CALLE KANT, ENTRE CALLES PASCAL Y HEGEL, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (1ERA ETAPA)	LUIS GOMEZ SUMUANO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0634/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1024) CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE HERMOSILLO Y CAMINO A COMANJA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO, ENTRE CAMINO A COMANJA A SANTA INES, COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA. LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0634/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1024) CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE HERMOSILLO Y CAMINO A COMANJA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO, ENTRE CAMINO A COMANJA A SANTA INES, COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA. LEON, GTO.	TRACDING, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0635/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1132) DEJANDO HUELLA EN MI COMUNIDAD, EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, ENTRE CALLES SANTA CATARINA SANTIAGO MARAVATIO DR. MORA A ESCUELA (PRIMERA ETAPA)	JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0635/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1132) DEJANDO HUELLA EN MI COMUNIDAD, EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN CALLE SANTIAGO MARAVATIO Y DR. MORA, ENTRE CALLES SANTA CATARINA SANTIAGO MARAVATIO DR. MORA A ESCUELA (PRIMERA ETAPA)	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0636/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1041) EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) , DE EL CONSUELO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) ENTRE LIMITE DE ESCUELA A CALLE DEL PERDON Y FLOR DE NARANJO (PRIMERA ETAPA)	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0636/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1041) EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) , DE EL CONSUELO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL (FLOR DE NARANJO) ENTRE LIMITE DE ESCUELA A CALLE DEL PERDON Y FLOR DE NARANJO (PRIMERA ETAPA)	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0637/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (987) DE LA CALLE JOSE A. GODOY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN CALLE JOSE A. GODOY, ENTRE CALLES DERECHO A LA VIDA Y JOSE MA. COSS	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-D/0637/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (987) DE LA CALLE JOSE A. GODOY, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN CALLE JOSE A. GODOY, ENTRE CALLES DERECHO A LA VIDA Y JOSE MA. COSS	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0638/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1069) CALLE MALAGA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PILETAS, UBICADO EN CALLE MALAGA, ENTRE CALLES IZTACCIHUATL Y CHINCHON	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0638/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1069) CALLE MALAGA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PILETAS, UBICADO EN CALLE MALAGA, ENTRE CALLES IZTACCIHUATL Y CHINCHON	GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0639/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS DE SIGÜENZA Y GONGORA, PRESCOLAR 11DJN4469P, CALLE PRINCIPAL NUMERO EXTERIOR: SN, COLONIA SAN JUAN DE ABAJO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0640/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON, CCT11MSU0034L, UBICADA EN BOULEVARD TECNOLOGICO NUMERO EXTERIOR: 225, COLONIA GRANJAS SAN CARLOS, CODIGO POSTAL 37544, ENTRE BOULEVARD HERRADURA, Y BOULEVARD CAÑAVERAL, POSTERIOR CALLE PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0641/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA MINIDEPORTIVA MANZANARES; CALLES PARQUE VIA MANZANARES Y CUMBRES DE MANZANARES, COLONIA MANZANARES; LEON, GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0642/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL PARQUE JUAREZ, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	ARRE-VERA,S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0643/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE VIVERO, BULEVAR IBARRILLA, UBICADO EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	90.00%	79.00%
A-2510-K100250-62201-H/0644/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA FLORES MAGON UBICADA EN CALLE LUIS LONG SUR Y CALLES C. SIETE Y C. OCHO. EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	94.00%	61.00%
A-2510-K100250-61201-H/0645/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA, PRESCOLAR 11EJN0299J, CALLE: VALLE MESOREA NUM 501, COLONIA VALLE DE SAN JOSE	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0646/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA DIOS DADO, 11EJN0080N, UBICADA EN CALLE NARANJA NUMERO EXTERIOR: 103, COLONIA LOS LIMONES	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61201-H/0647/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA, CCT11EPR0813Y, UBICADA EN CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA NUMERO EXTERIOR: 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, CODIGO POSTAL 37235, ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA, Y CALLE SANTIAGO DE ALCORCEGA, POSTERIOR CALLE ANTONIO CLEMENTE DE ARISPE, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0648/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CCT11DJN0283J, UBICADO EN LA CALLE SANTO DOMINGO SABIO NUM. 209, CARRETERA SANTA ROSA - CIUDAD MANUEL DOBLADO, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0649/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DEPORTIVA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO. CCT11DPR0560M, UBICADA EN AVENIDA FRAY BARTOLOME GUTIERREZ S/N CARRETERA LEON - CIUDAD MANUEL DOBLADO, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), EN LOCALIDAD DE LEON, GTO.	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0650/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS, UBICADA EN CALLE JOSE DE JESUS LIRA, COLONIA LEON II	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0651/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CHANCHAS Y PATIOS EN LA ESCUELA URBANA NO 28 MANUEL DOBLADO, CCT11EPR0607P, UBICADA EN BOULEVARD HERMANOS ALDAMA NUMERO EXTERIOR: 1109, COLONIA SAN NICOLAS, CODIGO POSTAL 37480, ENTRE CALLE RIO LERMA, Y BOULEVARD TORRES LANDA, POSTERIOR CALLE RIO COLORADO, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0652/2024	OBRA DE ZONA PP (1119) EQUIPAMIENTO Y DOMO DE CANCHAS "EL FARO" , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADO EN CIRCUITO FARO DE LA PROVIDENCIA, ENTRE BULEVAR FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, FRACCIONAMIENTO EL FARO (PRIMERA ETAPA)	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0652/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1119) EQUIPAMIENTO Y DOMO DE CANCHAS "EL FARO" , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADO EN CIRCUITO FARO DE LA PROVIDENCIA, ENTRE BULEVAR FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD, FRACCIONAMIENTO EL FARO (PRIMERA ETAPA)	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100242-62201-E/0653/2024	PP (1298) EQUIPAMIENTO AREA DE DONACION, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADO EN CALLE AVOGADRO, ENTRE CALLE FLUOR Y SILICIO, COLONIA VALLE DE SEÑORA . ETAPA 01	ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0653/2024-S	PP (1298) EQUIPAMIENTO AREA DE DONACION, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADO EN CALLE AVOGADRO, ENTRE CALLE FLUOR Y SILICIO, COLONIA VALLE DE SEÑORA . ETAPA 01	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0654/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO Y BARRA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS RANGEL CCT11DJN01140 UBICADA EN PROLONGACION LA MERCED NUM. 1239, COLONIA SAN SEBASTIAN, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0655/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO; REHABILITACION DE SANITARIOS Y AULAS EN GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL LOPEZ COTILLA, 11DJN0030G, BURGOS Y GALICIA S/N, COLONIA ESPAÑA, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0656/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE AV. CERRO DEL GIGANTE TRAMO: BLVD. OMEGA A BLVD. DELTA, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	48.00%
A-2510-K100250-62201-H/0657/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA ESPACIO PUBLICO VALLE LAS AVES ENTRE LAS CALLES: SAUZACITO, PUERTA DE ACERO Y PUERTA DE COBRE, EN LA COLONIA PUERTA DE SAN CARLOS, LEON, GTO.	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-H/0658/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA CAMINO A DUARTE TRAMO: DE CARRETERA FEDERAL 45 A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	53.00%
A-5011-K100242-62201-E/0659/2024	OBRA DE ZONA PP (997) REHABILITACION DE DEPORTIVA NUEVO LEON, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADO EN CALLE APODACA, ENTRE CALLES MONTEMORELOS Y VILLALDAMA, COLONIA NUEVO LEON. PRIMERA ETAPA	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0659/2024-S	OBRA DE ZONA PP (997) REHABILITACION DE DEPORTIVA NUEVO LEON, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADO EN CALLE APODACA, ENTRE CALLES MONTEMORELOS Y VILLALDAMA, COLONIA NUEVO LEON. PRIMERA ETAPA	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0660/2024	OBRA: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA PP (1063) ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADO EN CAMINO A DUARTE, ENTRE ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0660/2024-S	OBRA: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA PP (1063) ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADO EN CAMINO A DUARTE, ENTRE ENTRADA A LOZA DE LOS PADRES	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100242-61401-D/0661/2024	PAVIMENTACION DE ZONA PP (851) PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN, TRAMO AVENIDA LA PRESA HACIA LA CALLE DEL CANAL, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE SAN MIGUEL, LEON, GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0661/2024-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (851) PAVIMENTACION CALLE SAN JUAN, TRAMO AVENIDA LA PRESA HACIA LA CALLE DEL CANAL, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE SAN MIGUEL, LEON, GTO.	CARLOS SALAZAR ROCHA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0662/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL ARROYO EL MUERTO Y PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO EL MUERTO PARA EL ACCESO AL PARQUE VIVERO, COMO PARTE DEL PARQUE DE LA VIDA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-H/0663/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOPISTA EN EL PARQUE METROPOLITANO SUR, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0664/2024	PROYECTO EJECUTIVO PASO SUPERIOR VEHICULAR BLVD. CERVANTES SAAVEDRA Y BLVD. TIMOTEO LOZANO (VIA DE FERROCARIL) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0665/2024	PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0666/2024	PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSE	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0667/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINI DEPORTIVA LOS ANGELES I Y II (MURO TIPO EFM, REHABILITACION DE TAQUILLA Y MODULO DE BAÑOS, REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO DE AREA DE JUEGOS, CALISTENIA Y EJERCITADORES E ILUMINACION	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0668/2024	INSPECCION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN PUENTES VEHICULARES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0669/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE ZONA PP (950) 2DA ETAPA DE REMODELACION DE TECHUMBRE EN AREA DE DONACION, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADO EN CALLE PUERTA DEL AGUILA, ENTRE CALLES AGUILA Y LECHUZA, FRACCIONAMIENTO PUERTA DORADA	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0670/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS, EJERCITADORES Y CALISTENIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA	JOSE ANGEL SOTO MARTINEZ	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	98.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-61401-H/0671/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CERRO DEL GIGANTE , TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COMUNIDAD DE ALFARO HASTA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE GIGANTE	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	53.00%
A-2510-K100250-61401-H/0672/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. EPSILON TRAMO DE BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA A CALLE H REAL DE MINA: GRANDES PROYECTOS LEON, GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	90.00%
A-2510-K100250-62201-H/0673/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES ; LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0674/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL PANTEON SAN NICOLAS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0675/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DIF SAN JUAN DE DIOS , (REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION DE AREA DE LAVADO), UBICADO EN PLAZA REVOLUCION, SAN JUAN DE DIOS, LEON, GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0676/2024	PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA, VALLE DE SEÑORA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0677/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA ; LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	98.00%	92.00%
A-2510-K100250-62201-H/0678/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA REMODELACION DE HABITATS EN ZONA DE CARNIVOROS DEL ZOOLOGICO DE LEON	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	92.00%	63.00%
A-2510-K100250-62201-H/0679/2024	PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , PLAZA DE LA CIUDADANIA EFRAIN HUERTA EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SOLEDAD LAS JOYAS	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0680/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PARTE BAJA DE LA PRESA, DEL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	59.00%	41.00%
A-2510-K100250-62201-H/0681/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ZONA DE PLAYAS DE LA PRESA DEL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	58.00%	29.00%
A-2510-K100250-62201-H/0682/2024	ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROPUESTA ARQUITECTONICA CONCEPTUAL DE LA ZONA ECOLOGICA (PRESA), DEL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	LUIS FELIPE CARPIZO ITUARTE	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	98.00%	78.00%
A-2510-K100250-61401-H/0683/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. 21 DE MARZO (CPO. ORIENTE) , TRAMO: DE CALLE 2 A PRIVADA SAN MARTIN, COLONIA: FLORES MAGON, LEÓN, GTO.	GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	82.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-H/0684/2024	PAQUETE 4-2024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0685/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE MODULO MULTIFUNCIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	93.00%	88.00%
A-2510-K100250-61401-H/0686/2024	SERVICIO RELACIONADO: PERMISOS POR AFECTACIONES A LA OPERACION, ADMINISTRATIVOS, REVISION DE PROYECTOS E INDIRECTOS DE FERROCARRIL MEXICANO , DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0687/2024	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. HERMANOS ALDAMA , TRAMO: DE LA CALLE HACIENDA LA POMPA A RETORNO CIRCUITO OLEODUCTO: MEGAPROYECTOS MOVILIDAD (NORTE-SUR), LEON, GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	45.00%	28.00%
A-2510-K100250-62201-H/0688/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE C4 UBICADO EN CALLE ARTURO SOTO RANGEL Y CALLE FERROCARRILES NACIONALES. EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	78.00%	43.00%
A-2510-K100250-62201-H/0689/2024	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CINETECA , ZONA CENTRO. EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2112-K100282-61501-D/0690/2024	CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON CALLE INDEPENDENCIA (KM A 415-423)	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	95.00%	97.00%
A-2510-K100250-61501-D/0690/2024-S	CONSTRUCCION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON CALLE INDEPENDENCIA (KM A 415-423)	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	95.00%	97.00%
A-2210-K100242-61201-E/0691/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT11DPR3280X UBICADA EN CALLE MARTHA NUM.104, COLONIA LOMA BONITA, LEON, GTO.	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0691/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT11DPR3280X UBICADA EN CALLE MARTHA NUM.104, COLONIA LOMA BONITA, LEON, GTO.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0692/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT11DPR2655N, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO NUM. 202, FRACCIONAMIENTO LA PISCINA, LEON, GTO.	COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0692/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA CCT11DPR2655N, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO NUM. 202, FRACCIONAMIENTO LA PISCINA, LEON, GTO.	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100242-61401-D/0693/2024	OBRA: BANQUETAS DE ZONA PP (1410) REHABILITACION DE BANQUETAS , DELEGACION EL COECILLO, UBICADO EN LA LUZ , ENTRE MALECON DEL RIO Y CALLE MONTERREY	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0693/2024-S	OBRA: BANQUETAS DE ZONA PP (1410) REHABILITACION DE BANQUETAS , DELEGACION EL COECILLO, UBICADO EN LA LUZ , ENTRE MALECON DEL RIO Y CALLE MONTERREY	GEUMAN, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0694/2024	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA CCT11EPR0182A, UBICADA EN CALLE HONDA DE SAN MIGUEL NUM. 1002, COLONIA SAN MIGUEL, LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0694/2024-S	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA INDEPENDENCIA CCT11EPR0182A, UBICADA EN CALLE HONDA DE SAN MIGUEL NUM. 1002, COLONIA SAN MIGUEL, LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0695/2024	OBRA DE ZONA PP (1321) RECONSTRUYAMOS LA ESCUELA FORD , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y HONDA DE SAN MIGUEL, BARRIO SAN MIGUEL (PRIMERA ETAPA)	J GUADALUPE COYOTE MELENDEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0695/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1321) RECONSTRUYAMOS LA ESCUELA FORD , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADO EN CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y HONDA DE SAN MIGUEL, BARRIO SAN MIGUEL (PRIMERA ETAPA)	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-62201-E/0696/2024	OBRA DE ZONA PP (1101) CONTINUACION DE PARQUE LINEAL SOBRE ARROYO LOS NARANJOS TRAMO SANTA FRIDA - BLVD. VICENTE VALTIERRA, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO PADILLA, ENTRE CALLE SANTA FRIDA Y BLVD. VICENTE VALTIERRA, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA)	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0696/2024-S	OBRA DE ZONA PP (1101) CONTINUACION DE PARQUE LINEAL SOBRE ARROYO LOS NARANJOS TRAMO SANTA FRIDA - BLVD. VICENTE VALTIERRA, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO PADILLA, ENTRE CALLE SANTA FRIDA Y BLVD. VICENTE VALTIERRA, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA)	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0697/2024	OBRA DE ZONA PP (950) 2DA ETAPA DE REMODELACION DE TECHUMBRE EN AREA DE DONACION , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADO EN CALLE PUERTA DEL AGUILA, ENTRE CALLES AGUILA Y LECHUZA, FRACCIONAMIENTO PUERTA DORADA	CANASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-2510-K100250-62201-E/0697/2024-S	OBRA DE ZONA PP (950) 2DA ETAPA DE REMODELACION DE TECHUMBRE EN AREA DE DONACION , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADO EN CALLE PUERTA DEL AGUILA, ENTRE CALLES AGUILA Y LECHUZA, FRACCIONAMIENTO PUERTA DORADA	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61201-E/0698/2024	"REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN MIGUEL UBICADO EN BLVD. TORRES LANDA PTE, SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL"	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0698/2024-S	"REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN MIGUEL UBICADO EN BLVD. TORRES LANDA PTE, SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL"	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0699/2024	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PARA EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO 1ER. ETAPA. UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5	ACCA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0699/2024-S	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PARA EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO 1ER. ETAPA. UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0700/2024	OBRA: DE DELEGACION PP (971) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 CANCHAS Y COMEDOR ESCOLAR, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0700/2024-S	OBRA: DE DELEGACION PP (971) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 CANCHAS Y COMEDOR ESCOLAR, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SAN MIGUEL, UBICADO EN CALLE CHOLULA, ENTRE CALLES OCEANO PACIFICO Y GOLFO DE BENGALA, COLONIA AZTECA	LUIS MANUEL MORENO RIOS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0701/2024	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 6 - 2024)	TRAZO TREZE DISEÑO Y CONSTRUCCION,S.A.S.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0702/2024	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	99.97%
A-2510-K100250-61401-D/0703/2024	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 2A ETAPA 2024 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0704/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION COECILLO	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0704/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION COECILLO	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0705/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0706/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO Y CERRO GORDO	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0706/2024-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO Y CERRO GORDO	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1816-K100277-61101-E/0707/2024	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 2	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0707/2024-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 2	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0708/2024	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL MERCADO VIRGEN DE GUADALUPE EJERCICIO 2024 EN LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0709/2024	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 7	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0709/2024-S	OBRA: EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 7	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0710/2024	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y LAS JOYAS	BAWOR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0711/2024	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LOS LAURELES SEGUNDA ETAPA ; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0711/2024-S	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LOS LAURELES SEGUNDA ETAPA ; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
	CANCELADO					
A-5058-K100251-62201-E/0713/2024	CONSTRUCCION DE LABORATORIO BALISTICO, CAFETERIA CON MODULO DE BAÑOS, EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON , GUANAJUATO, UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 5202 COLONIA MONTE DE CRISTO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	83.97%
A-2510-K100250-62201-E/0713/2024-S	CONSTRUCCION DE LABORATORIO BALISTICO, CAFETERIA CON MODULO DE BAÑOS, EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON , GUANAJUATO, UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 5202 COLONIA MONTE DE CRISTO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	83.97%
A-2510-K100248-62201-E/0714/2024	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	96.29%
A-2510-K100250-62201-E/0714/2024-S	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	96.29%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2024

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 16.03.26	AVANCE FÍSICO REAL 16.03.26
A-1810-K100242-61401-D/0715/2024	PAVIMENTACION CON ASFALTO DEL CAMINO DE DELEGACION PP (905) , UN CAMINO PARA CONECTAR VARIAS COMUNIDADES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN CAMINO AL LADO DE SUELAS WYNY , ENTRE ECO BULEVAR A LA CALLE BRECHA COLONIA: PUERTA DEL CERRO	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0715/2024-S	PAVIMENTACION CON ASFALTO DEL CAMINO DE DELEGACION PP (905) , UN CAMINO PARA CONECTAR VARIAS COMUNIDADES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN CAMINO AL LADO DE SUELAS WYNY , ENTRE ECO BULEVAR A LA CALLE BRECHA COLONIA: PUERTA DEL CERRO	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0716/2024	ELABORACION DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO , FICHA TECNICA Y ESTUDIOS PARA BLVD. TIMOTEO LOZANO CON AUTOPISTA LEON -AGUASCALIENTES	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0717/2024	PAQUETE 5 - 2024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0718/2024	PAQUETE 2 2024 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0719/2024	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION LATERAL NORTE DE JUAN ALONSO DE TORRES DE ALFARO A 190 M. AL OTE. Y CAMINO DE ALFARO DE JUAN ALONSO DE TORRES A PERDIGON, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	70.00%	68.00%
A-2510-K100250-62201-H/0720/2024	PROYECTOS EJECUTIVOS COMPLEMENTARIOS EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0721/2024	INSPECCION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN PUNTES PEATONALES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON. PAQUETE 3	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0722/2024	CONSTRUCCION DE DOS CUBIERTAS METALICAS EN LA ZONA DE CANCHAS EN LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0722/2024-S	CONSTRUCCION DE DOS CUBIERTAS METALICAS EN LA ZONA DE CANCHAS EN LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0723/2024	PAQUETE 6-2024 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0724/2024	ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALPES , TRAMO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA A TOPAR, COLONIA GRANJA LAS AMALIAS	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%