



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100310-61401-D/0001/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2025)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0002/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0003/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0003/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0004/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0004/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0005/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	71.06%
A-2510-K100313-61401-D/0005/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	71.06%
E-5051-K100310-61401-D/0006/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0006/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-5051-K100310-61401-D/0007/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0007/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0008/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2025)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0009/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 8 2025	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0010/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0010/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0011/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0011/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-2510-K100352-35901-D/0016/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 1	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0020/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0021/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0022/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1 LEON GTO. 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 2	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0026/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0031/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 3	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-2510-K100352-35901-D/0032/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0033/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0034/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0035/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0036/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0037/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0038/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0039/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2025	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0041/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2025)	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0042/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0042/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0043/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2025)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0044/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 LEON GTO 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0045/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 LEON GTO 2025	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0046/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO PAQUETE 2 2025	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-5051-K100310-61401-D/0047/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0047/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0048/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0049/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0049/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0050/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0050/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ANZGON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0051/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0052/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0052/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	DACYT, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0053/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	OLMACE, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0053/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0054/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0054/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0055/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0055/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0056/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 1	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0057/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA) 2025 , LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0058/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0059/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0060/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0060/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-5051-K100310-61401-D/0061/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	CONSTRUCTORA HOKI, S.A.DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0061/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	MARGARITA PEREZ CABRERA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0062/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 2	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0063/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0063/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	GEUMAN, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0064/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0064/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0065/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 1 - 2025)	ERICKON, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0066/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2 - 2025)	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0067/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1945 , JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO ZONA LOS NARANJOS EN LA COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0068/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1463 , REHABILITACION DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PLAZA DE TOROS EN LA COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN II	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0069/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1798, PARQUE CONVIVE TORREMOLINOS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO EN LA COLONIA TORREMOLINOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1878, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA PASEOS DEL MOLINO EN LA COLONIA MOLINO DE CERVANTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1959, EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA PRADERA EN LA COLONIA PARQUES DEL SUR III	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0070/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0070/2025-5	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0071/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1730, MEJORANDO TU TRAYECTO A CASA, DELEGACION CERRO GORDO EN LA COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1526, EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA EN LA COMUNIDAD EL CONSUELO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1994, PROYECTO DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0072/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1736, REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO, TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0073/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1613, PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1541, EMPEDRADO EN LA CALLE CEDRO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0074/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1882, BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1484, REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0075/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1835, CANCHA DE USOS MULTIPLES, DELEGACION CERRO GORDO ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS EN LA COLONIA MAYA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2001, UN PARQUE, PARADAS DE AUTOBUSES, BANQUETAS EN ZONA ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2019, REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61901-E/0076/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE METROPOLITANO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0077/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 3, LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0078/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 4, LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0079/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58, DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-61401-H/0080/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1585, PAVIMENTACION DE LA CALLE QUIRIGUA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA PILETAS IV SECCION; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1513 PAVIMENTACION DE LA CALLE BOSTON, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS, EN LA COLONIA LAS AMERICAS	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0081/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0081/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0082/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0082/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0083/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0083/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	MARGARITA PEREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0084/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1957, REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1919, HABILITANDO NUESTRA AREA, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1934, ESPACIO SANO PARA NUESTROS NIÑOS EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV, DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0085/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0086/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR, DELEGACION COECILLO ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1720, MULTIPOL LEON 1 II SEC., DELEGACION COECILLO ZONA LEON I EN LA COLONIA LEON I; PROYECTO EJECUTIVO PP-D1916, PRIMERA ETAPA PARA LA CREACION DE LA MINIDEPORTIVA EN VILLAS DEL COUNTRY, DELEGACION LAS JOYAS EN LA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0087/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1900, CANCHAS DE SECUNDARIA #29, JORGE IBARGÜENGOITIA DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0088/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1527, TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2014, CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON, DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2006, TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59, DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2008, MEJORANDO MI ESCUELA, DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0089/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0089/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A.DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0090/2025	SEÑALIZACION Y ADECUACIONES GEOMETRICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0091/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1748, REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1701, SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA CEMENTOS EN LA COLONIA SANTO DOMINGO II	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0092/2025	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	KOOTROLLO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	53.58%
A-2510-K100313-61401-D/0092/2025-S	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	53.58%
A-1810-K100288-61401-D/0093/2025	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0093/2025-S	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0094/2025	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0094/2025-S	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0095/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0095/2025-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61301-D/0096/2025	OBRA PP Z1690 AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADAS Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0097/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES CARMEN Y CERRITO DE JEREZ AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-1816-K100350-61301-D/0098/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0099/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES COECILLO Y CERRO GORDO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0100/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN MIGUEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0101/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0102/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0103/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1762, TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIVAR II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1467, DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0104/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI , TRAMO: ISLAS A DE LAS PENINSULAS DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0105/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRADOR DEL REFUGIO , TRAMO: MIRADOR DE TOLUCA A MIRADOR PARICUTIN DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0106/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1741, UN ESPACIO SALUDABLE PARA DEPORTE E INTEGRACION, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA JULIA EN LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0107/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2023, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0108/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1955, EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II; PROYECTO EJECUTIVO PP 1595, JARDIN RECREATIVO LOS LIMONES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS LIMONES EN LA COLONIA LOS LIMONES	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61201-H/0109/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	99.00%
B-5051-236-61401-H/0110/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DEL VERGEL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BRISAS DEL PONIENTE COLONIA: BRISAS DEL VERGEL, LEON GTO.	GUSTAVO ALVARADO MONZON	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0111/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CISMA TRAMO: CUENCA FLORIDA DE LA SUMISION DE LA COLONIA: EL PEDREGAL, LEON GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0112/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0113/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 A TOPAR COLONIA: EL CARMEN, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0114/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA PROYECTOS DE VIALIDADES	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0115/2025	PAQUETE 1-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GGs SOSTEC, S.C.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0116/2025	PAQUETE 2-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.00%
A-1810-K100288-61401-D/0117/2025	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2M, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0117/2025-S	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0118/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0118/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	TRACDING, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0119/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1557, EQUIPAMIENTO PARA MINIDEPORTIVA DELTA 2000, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DELTA EN LA COLONIA DELTA 2000; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1947, TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0120/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DIABLOS ROJOS, TRAMO: GIGANTES DE SAN FRANCISCO - BRAVOS DE ATLANTA DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	85.00%
A-1810-K100288-61401-D/0121/2025	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO, DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0121/2025-S	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO, DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0122/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE KARLA TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR LADO OTE. COLONIA: DIEZ DE MAYO SECCION NEGRETE, LEON GTO.	OSCAR ANTONIO ALMANZA VEGA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
B-5051-236-61401-H/0123/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DUPART TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	RICARDO JOEL AVILES AGUILAR	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0124/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VIA DOLOROSA TRAMO: PUERTA HERODES A SANTO SEPULCRO COLONIA: LOS ANGELES II, LEON GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0125/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO TRAMO: JOSE MA. BRITO A JOAQUIN VILLALOBOS COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
A-1816-K100340-61101-E/0126/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0126/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-5021-K100350-62201-E/0127/2025	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	97.85%	85.24%
A-2510-K100313-62201-E/0127/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	97.85%	85.24%
E-2610-K100291-62201-E/0128/2025	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-E/0128/2025-S	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0129/2025	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0129/2025-S	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0130/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO CUREL TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO A TOPAR CON RESTRICCION DE LA COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0131/2025	PAQUETE 1 2025 REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0132/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0132/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	LEPAS, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0133/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0133/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0134/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0134/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	LUIS GOMEZ SUMUANO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61401-D/0135/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0135/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61401-D/0136/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0136/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100307-61401-D/0137/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0137/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	LUIS MANUEL MORENO RIOS	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61301-D/0138/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, COECILLO Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO.	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61301-D/0139/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0140/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0140/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	JAVIER DURAN NUÑEZ	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0141/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN AV. MIGUEL ALEMAN, BELISARIO DOMINGUEZ, COMONFORT, AQUILES SERDAN, JOSEFA ORTIZ, LEONA VICARIO, LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0142/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0142/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0143/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0143/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	MAURICIO JAIME TORRES	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0144/2025	PAQUETE 3 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61401-D/0145/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0145/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5011-K100350-62201-E/0146/2025	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0146/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0147/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0147/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2410-K100308-62201-E/0148/2025	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0148/2025-S	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-5012-K100313-62201-H/0149/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0150/2025	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	TECNO LAND, S.A DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0150/2025-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100312-61401-D/0151/2025	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	82.84%	65.09%
A-2510-K100313-61401-D/0151/2025-S	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	82.84%	65.09%
A-2510-K100310-61401-D/0152/2025	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	57.51%	60.13%
A-2510-K100313-61401-D/0152/2025-S	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	57.51%	60.13%
E-5051-K100310-61401-D/0153/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0153/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0154/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0154/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100307-61401-D/0155/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0155/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0156/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0156/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	ANZGON, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0157/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0157/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0158/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61401-D/0159/2025	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	98.42%	89.09%
A-2510-K100313-61401-D/0159/2025-S	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	98.42%	89.09%
A-2510-K100307-61401-D/0160/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	OLMACE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0160/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0161/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0161/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	LEPAS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100313-61501-D/0162/2025	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JUNTAS WABO EN EL DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II , LEON, GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	29.72%	29.72%
A-2510-K100313-61201-H/0163/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LEÓN II EN LA COLONIA LAS HILAMAS.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	55.00%	59.00%
A-2510-K100307-61401-D/0164/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0164/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0165/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. 2025	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0165/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON , GTO. 2025	ANZGON, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2410-K100308-61201-E/0166/2025	REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO “ OLA ” EN 41 PARADEROS	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0166/2025-S	REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO “ OLA ” EN 41 PARADEROS	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0167/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1854, TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1602, TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON UBICADA EN OLIVO DEL VALLE #405 EN LA COLONIA VALLE DE LEON	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0168/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1782, TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1899 , 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0169/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA PP Z1574 , TERCERA ETAPA DE EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0170/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP 1715 PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0171/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0171/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0172/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0172/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0173/2025	ruta del PEATON SAN JUAN DE DIOS , CALLE ROSAS MORENO , TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	84.80%	70.66%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0173/2025-S	RUTA DEL PEATON SAN JUAN DE DIOS, CALLE ROSAS MORENO, TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO	GEUMAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	84.80%	70.66%
C-1816-K100350-62201-E/0174/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA)	ACCA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0174/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA)	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0175/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0175/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0176/2025	OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA	BISICO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0176/2025-S	OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0177/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0177/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA)	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0178/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3 - 2025)	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0179/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 - 2025)	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0180/2025	PROYECTO DE INTERIORISMO EN VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ARRE-VERA,S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0181/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 9 2025	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0182/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 10 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0183/2025	PROYECTO DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE ORIENTE, CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DIEGO VELAZQUEZ (PP1971)	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	85.00%	84.00%
A-2510-K100313-62201-H/0184/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS, ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR, ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822)	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	85.00%	81.00%
A-2510-K100313-62201-H/0185/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II, ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON PP 2005	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0186/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION, ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888)	MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	80.00%	81.00%
A-2510-K100313-62201-H/0187/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS, ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1703; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO COLONIA DEL CARMEN CTM, ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1881	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0188/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS PALMAS, CALLE GEORGE WASHINGTON Y BLVD. MARIANO ESCOBEDO (PP (1474))	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0189/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0190/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-1810-K100304-61401-D/0191/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION SAN MIGUEL, COECILLO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0192/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON EN LAS CALLES: BELISARIO DOMINGUEZ, IGNACIO COMONFORT, JUSTO SIERRA Y REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0192/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON EN LAS CALLES: BELISARIO DOMINGUEZ, IGNACIO COMONFORT, JUSTO SIERRA Y REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61901-E/0193/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE ZOOLOGICO COMO SIMBOLO EMBLEMATICO DE LA CIUDAD EN LO QUE REPRESENTA LA FAMILIA LEONESA	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	99.92%
C-5051-K100310-61401-D/0194/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO + 140 MTS. AL PTE.	MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0194/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO + 140 MTS. AL PTE.	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0195/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA	CORZZISA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0195/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0196/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON	POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0196/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-1810-K100340-61101-E/0197/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCON GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULIN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS	ANA MARIA ARMENTA GUERRERO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0197/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCON GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULIN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0198/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0198/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0199/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0199/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0200/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 03 2025	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0201/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 2025)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-62301-D/0202/2025	ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DEL ARCHIVO HISTORICO , EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 216, DELEGACION SAN MIGUEL	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0203/2025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS	BAWOR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0203/2025-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0204/2025	CONSTRUCCION DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULIN, ENTRE OTRAS	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0204/2025-S	CONSTRUCCION DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULIN, ENTRE OTRAS	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-1810-K100340-61101-E/0205/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0205/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0206/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 5 2025)	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0207/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1665 , 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE , DELEGACIO COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	76.00%	73.00%
A-2510-K100310-61401-D/0208/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 04 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0209/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0210/2025	RIEGO A CAMELONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 5	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0211/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (2A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0212/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (2A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0213/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0214/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0215/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0216/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	MAURICIO PEDRAZA RIOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-2510-K100352-35901-D/0217/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0218/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0219/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	MAURICIO PEDRAZA RIOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0220/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	MAURICIO PEDRAZA RIOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0221/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2A ETAPA) 2025, LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑOZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0222/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0223/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 4	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0224/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0225/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0226/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0227/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0228/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0229/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0230/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 6	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0231/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0232/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-2510-K100352-35901-D/0233/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0234/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0235/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0236/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0237/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2A ETAPA 2025)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0238/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0239/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA , COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES	OLMACE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0239/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA , COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES	CUMONIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0240/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CCT 11EPR0813Y	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0240/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CCT 11EPR0813Y	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0241/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 7 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0242/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 6 LEON GTO 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	92.56%	91.00%
A-2510-K100350-62201-E/0243/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 11 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0244/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 10 LEON GTO 2025	ERICKON, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0245/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 8 LEON GTO 2025	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0246/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 12 LEON GTO 2025	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100350-62201-E/0247/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 9 LEON GTO 2025	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0248/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 13 LEON GTO 2025	SALVADOR VARGAS AMBRIZ	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0249/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 1 LEON, GTO. 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0250/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 2 LEON, GTO. 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0251/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 3 LEON, GTO. 2025	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0252/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 4 LEON, GTO. 2025	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5058-K100299-62201-E/0253/2025	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	99.01%	96.25%
A-2510-K100313-62201-E/0253/2025-S	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	FELIPE SERRANO GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	99.01%	96.25%
A-2510-K100313-61401-D/0254/2025	INSTALACION DE ADORNO PATRIO 2025 EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JOSE PRIMO ALONZO FLORES	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0255/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" LEON, GTO.	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	99.00%	99.00%
A-2510-K100313-61401-D/0256/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0257/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0258/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0259/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0260/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0261/2025	OBRA PP Z1576 , CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA 3 ETAPA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA EL ROSARIO EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRESA	ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-E/0261/2025-S	OBRA PP Z1576, CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA 3 ETAPA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA EL ROSARIO EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRESA	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0262/2025	INSTALACION DE ADORNO PATRIO 2025 EN PLAZA PRINCIPAL Y ACCESOS A LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0263/2025	PAQUETE 2-2025 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	99.00%
A-2111-K100363-61401-D/0264/2025	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERNO DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA, TRAMO: DE BLVD. MIGUEL ALEMAN A CALLE AMORES, COLONIA OBRERA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	95.06%	70.63%
A-2510-K100313-61401-D/0264/2025-S	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERNO DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA, TRAMO: DE BLVD. MIGUEL ALEMAN A CALLE AMORES, COLONIA OBRERA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	95.06%	70.63%
E-2510-K100304-61301-D/0265/2025	ILUMINACION TURISTICA EN CALLE MADERO-CALZADA, EN TRAMO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACION SAN MIGUEL	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CARLOS ISAAC CONTRERAS PARRA	DANIEL ORNELAS CABRERA	59.96%	98.00%
A-2510-K100313-61301-D/0265/2025-S	ILUMINACION TURISTICA EN CALLE MADERO-CALZADA, EN TRAMO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACION SAN MIGUEL	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	CARLOS ISAAC CONTRERAS PARRA	DANIEL ORNELAS CABRERA	56.96%	98.00%
A-2510-K100313-62201-H/0266/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE LUCIO LERMA CARMONA	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	13.00%	13.00%
A-2510-K100313-61401-D/0267/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3-2025, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0268/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	99.36%	61.76%
A-2510-K100313-62201-E/0268/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA	CEPI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	99.36%	61.76%
A-1816-K100288-62201-E/0269/2025	OBRA PP Z1559, ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA LOMA HERMOSA 3RA ETAPA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA JEREZ EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0269/2025-S	OBRA PP Z1559, ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA LOMA HERMOSA 3RA ETAPA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA JEREZ EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0270/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ	CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2510-K100313-61401-D/0270/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0271/2025	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO VIAL DEL MALECON DEL RIO , LEON, GTO. 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0272/2025	OBRA PP Z1882 , BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL (PRIMERA ETAPA)	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0272/2025-S	OBRA PP Z1882 , BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL (PRIMERA ETAPA)	ROBERTO LOPEZ ROMERO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0273/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 4 - 2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0274/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAN JUAN DE OTATES, ESTANCIA DE OTATES Y EL DERRAMADERO DE LA DELEGACION DEL CARMEN, LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0274/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAN JUAN DE OTATES, ESTANCIA DE OTATES Y EL DERRAMADERO DE LA DELEGACION DEL CARMEN, LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0275/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0275/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0276/2025	OBRA PP Z1779 , REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LIBERTAD EN LA COLONIA FORESTA JARDIN	COSUM, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0276/2025-S	OBRA PP Z1779 , REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LIBERTAD EN LA COLONIA FORESTA JARDIN	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2210-K100304-61401-D/0277/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2510-K100313-61401-D/0277/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0278/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA)	OLMACE, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	87.25%
C-2510-K100313-62201-E/0278/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA)	GEUMAN, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	87.25%
E-5051-K100310-61401-D/0279/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	87.44%
A-2510-K100313-61401-D/0279/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	87.44%
C-2210-K100319-61201-E/0280/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0280/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A	GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0281/2025	PAVIMENTACION PP D1689 , MIS COMUNIDADES RURALES POR UN BUEN TRANSPORTE, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	91.24%	97.55%
A-2510-K100313-61401-D/0281/2025-S	PAVIMENTACION PP D1689 , MIS COMUNIDADES RURALES POR UN BUEN TRANSPORTE, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS	VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	91.24%	97.55%
A-2510-K100313-62201-H/0282/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL; REHABILITACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN ZONA DE SOTANO; REHABILITACION DE ACABADOS EN PLANTA DE AZOTEA; DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0283/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN MIGUEL	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0283/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN MIGUEL	LUIS MANUEL MORENO RIOS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-1816-K100340-61101-E/0284/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0284/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0285/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION COECILLO	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0285/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION COECILLO	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-62201-E/0286/2025	AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEON II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS	COYOTE MELENDEZ J GUADALUPE	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0286/2025-S	AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEON II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0287/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAUCILLO DE AVALOS, MESA DE IBARRILLA, CERRO ALTO, LA MANZANILLA, EL HUIZACHE, BUENOS AIRES, RINCON VERDE, FUNDICIONES, EL CAPULIN Y SITIO DE SAN IGNACIO DE LA DELEGACION COECILLO, LEON	PEDRO ROMERO SANTILLAN	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0287/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAUCILLO DE AVALOS, MESA DE IBARRILLA, CERRO ALTO, LA MANZANILLA, EL HUIZACHE, BUENOS AIRES, RINCON VERDE, FUNDICIONES, EL CAPULIN Y SITIO DE SAN IGNACIO DE LA DELEGACION COECILLO, LEON	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
C-2210-K100304-61301-D/0288/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNO SEGURO 2025 DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y COECILLO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LEON, GTO.	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
C-2210-K100304-61301-D/0289/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNO SEGURO 2025 DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LEON, GTO.	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0290/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0290/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO	ENRIQUE ALEJANDRO MENDOZA DURAN	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-5051-K100310-61401-D/0291/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO	PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0291/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0292/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0292/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO	CUMONIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0293/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBON EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	99.88%	97.77%
C-2510-K100313-61401-D/0293/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBON EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	99.88%	97.77%
C-5051-K100310-61401-D/0294/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0294/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0295/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0295/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA	ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-5051-K100310-61401-D/0296/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA	JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0296/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0297/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION DEL CARMEN	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0297/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION DEL CARMEN	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0298/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0298/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0299/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS: LOS ANGELES I Y II, BOSQUES DEL VALLE, EL SAUZALITO DE LEON GTO.	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0299/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS: LOS ANGELES I Y II, BOSQUES DEL VALLE, EL SAUZALITO DE LEON GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0300/2025	OBRA PP 21947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	LA TORRE CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	94.27%	97.91%
A-2510-K100313-61201-E/0300/2025-S	OBRA PP 21947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	94.27%	97.91%
C-1816-K100340-61101-E/0301/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN MIGUEL	CECE NATECH, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0301/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN MIGUEL	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0302/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO SAN NICOLAS Y EL CANAL DE SARDANETA TRAMO DEL BLVD. HIDALGO A LA CALLE CALCUTA, LEON, GTO.	ELECTRO OBRA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0302/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO SAN NICOLAS Y EL CANAL DE SARDANETA TRAMO DEL BLVD. HIDALGO A LA CALLE CALCUTA, LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-5051-K100310-61401-D/0303/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0303/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO	RAMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0304/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0304/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0305/2025	RESTAURACION DE CUBIERTA DE CAPILLA DE SAN ANTONIO	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	ANDHY MEDINA MUÑOZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-5012-K100291-62201-E/0306/2025	CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECEER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL	ACCA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	44.63%	32.74%
A-2510-K100313-62201-E/0306/2025-S	CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECEER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	44.63%	32.74%
E-2510-K100313-61501-D/0307/2025	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y DEMOLICION EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	POMAC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	95.00%	90.00%
A-2510-K100313-61501-D/0307/2025-S	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y DEMOLICION EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	95.00%	90.00%
E-5058-K100299-62201-E/0308/2025	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO: ALUMBRADO GENERAL Y PLANTA DE EMERGENCIA, PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	90.46%
A-2510-K100313-62201-E/0308/2025-S	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO: ALUMBRADO GENERAL Y PLANTA DE EMERGENCIA, PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	90.46%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2210-K100319-61201-E/0309/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, CALLE NARANJA 103, COLONIA LOS LIMONES EN EL PREESCOLAR MARIA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0309/2025-S	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, CALLE NARANJA 103, COLONIA LOS LIMONES EN EL PREESCOLAR MARIA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0310/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR EMMA GODOY, UBICADO EN CALLE LILA COL. VILLA DE LAS FLORES, DELEGACION COECILLO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-5012-K100291-62201-E/0311/2025	REHABILITACION 107 GUARDERIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	95.11%	75.50%
C-2510-K100313-62201-E/0311/2025-S	REHABILITACION 107 GUARDERIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL	PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	95.11%	75.50%
A-5011-K100288-62201-E/0312/2025	OBRA PP Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LAS HILAMAS	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0312/2025-S	OBRA PP Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LAS HILAMAS	JOSE ANTONIO RANGEL MORENO	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0313/2025	OBRA PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.61%	2.27%
A-2510-K100313-61401-D/0313/2025-S	OBRA PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA (PRIMERA ETAPA)	TRACDING, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.61%	2.27%
C-5051-K100310-61401-D/0314/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE LAS MESITAS EN EL TRAMO: 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0314/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE LAS MESITAS EN EL TRAMO: 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-1816-K100288-62201-E/0315/2025	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA DELTA 2000 , CALLE BAHIA PUERTO PRINCIPE	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	92.65%	61.26%
A-2510-K100313-62201-E/0315/2025-S	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA DELTA 2000 , CALLE BAHIA PUERTO PRINCIPE	GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	92.65%	61.26%
A-1816-K100288-62201-E/0316/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SANTO DOMINGO II , CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0316/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SANTO DOMINGO II , CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A.S.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100349-62201-E/0317/2025	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE POSTES DE CONCRETO CON ALAMBRE DE PUAS EN ZONA DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1ER ETAPA)	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	82.82%	80.57%
A-2510-K100313-62201-E/0317/2025-S	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE POSTES DE CONCRETO CON ALAMBRE DE PUAS EN ZONA DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1ER ETAPA)	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	82.82%	80.57%
C-5012-K100291-62201-E/0318/2025	CONSTRUCCION 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LEON 1, EN CENTRO DIF LEON I	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	85.25%	72.20%
C-2510-K100313-62201-E/0318/2025-S	CONSTRUCCION 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LEON 1, EN CENTRO DIF LEON I	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	85.25%	72.20%
A-2510-K100313-61201-H/0319/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (SUSTITUCION POR RIESGO ESTRUCTURAL) EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON , UBICADA EN CALLE ARENA NORTE COL. SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0320/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE METROPOLITANO SUR , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	70.00%	65.00%
A-2510-K100313-62201-H/0321/2025	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE FACHADA, Y NUCLEO DE BAÑOS DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	32.00%	25.00%
B-5051-236-61401-H/0322/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL TIGRE , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - EL TLACUACHE COLONIA: LA NOPALERA	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	76.81%
B-5051-236-61401-H/0323/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE EL CUERVO TRAMO: MONTE MALITZI - MONTE BLANC COLONIA: SAN JOSE DE LOS MONTES	GUSTAVO ALVARADO MONZON	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	68.12%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0324/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTAÑO DE ECHEVESTE TRAMO: BLVD. REBOSEROS - COBRE DE ECHEVESTE COLONIA: VILLAS DE ECHEVESTE	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	67.57%
B-5051-236-61401-H/0325/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARAUCARIA DE JEREZ COLONIA: SAN ISIDRO III SECC.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.37%
B-5051-236-61401-H/0326/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL GIGANTE TRAMO: CERRITO DE JEREZ - TOPAR CON PARAMENTO OTE COLONIA: CERRITO DE JEREZ	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	64.22%
B-5051-236-61401-H/0327/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE NARANJA TRAMO: CIRCUITO SIGLO XXI - SAUZALITO COLONIA: VALLE AZUL	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	81.39%
B-5051-236-61401-H/0328/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIOLES DE BALTIMORE TRAMO: ASTROS DE HOUSTON - PHILLIPS DE PHILADELPHIA COLONIA: DEPORTIVA II	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	76.70%
B-5051-236-61401-H/0329/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA TOLTECA TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA - FRAY FELIPE COLONIA MAR SOL	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	86.23%
B-5051-236-61401-H/0330/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO DE SAN JUAN TRAMO: MURALLA DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SAN JUAN (BLVD. CONSTELACIONES) COLONIA: VILLAS DE SAN JUAN	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0331/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CACATUA TRAMO: SAN NICOLAS DE LOS GONZALES - DE LA ESPATULA COLONIA: PARAISO REAL	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	62.41%
A-5011-K100288-62201-E/0332/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON 1 SECCION II , CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y J. ARTURO LOZANO MADRAZO	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	82.96%
A-2510-K100313-62201-E/0332/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON 1 SECCION II , CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y J. ARTURO LOZANO MADRAZO	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	82.96%
A-1816-K100288-62201-E/0333/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN SEBASTIAN II , CALLE FLAMENCO Y CANARIO	SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES FMMF, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0333/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN SEBASTIAN II , CALLE FLAMENCO Y CANARIO	LEPAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-1810-K100311-61401-D/0334/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEIA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2510-K100313-61401-D/0334/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-1810-K100311-61401-D/0335/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	OLMACE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	82.00%
C-2510-K100313-61401-D/0335/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	82.00%
C-5012-K100326-62201-E/0336/2025	REHABILITACION 104 COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEON	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	56.20%
C-2510-K100313-62201-E/0336/2025-S	REHABILITACION 104 COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEON	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	56.20%
C-5011-K100350-62201-E/0337/2025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARIA DEL GRANJENO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO UBICADO EN OCEANO ARTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRAS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	99.45%
C-2510-K100313-62201-E/0337/2025-S	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARIA DEL GRANJENO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO UBICADO EN OCEANO ARTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRAS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	99.45%
C-5051-K100310-61401-D/0338/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS, CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0338/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS, CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	ROBERTO LOPEZ ROMERO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0339/2025	PAVIMENTACION PP 21513 DE LA CALLE BOSTON , TRAMO: NUEVA ORLEANS A AV. CENTRAL, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS EN LA COLONIA LAS AMERICAS	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	88.75%	98.60%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0339/2025-S	PAVIMENTACION PP Z1513 DE LA CALLE BOSTON , TRAMO: NUEVA ORLEANS A AV. CENTRAL, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS EN LA COLONIA LAS AMERICAS	DACYT, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	88.75%	98.60%
C-1810-K100340-61101-E/0340/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0340/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0341/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA TORREMOLINOS , CALLE CIRCUITO PONTEBEDRA	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	99.30%	87.26%
A-2510-K100313-62201-E/0341/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA TORREMOLINOS , CALLE CIRCUITO PONTEBEDRA	JOSE ALBERTO ZAMORA PEDROZA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	99.30%	87.26%
C-1810-K100340-61101-E/0342/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0342/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0343/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA , CALLE JEREZ DE LA LUZ Y VILLA VIEJA	GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	92.88%	83.39%
A-2510-K100313-62201-E/0343/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA , CALLE JEREZ DE LA LUZ Y VILLA VIEJA	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	92.88%	83.39%
C-1810-K100340-61101-E/0344/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA, SANTA ANA DEL CONDE	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0344/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA, SANTA ANA DEL CONDE	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
G-1810-K100311-61501-D/0345/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS MALAGANA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN FRANCISCO DEL DURAN EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA ANGOSTURA EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS MESA DE IBARRILLA EN EL MUNICIPIO DE LEON	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0346/2025	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 2A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	77.94%	79.03%
C-2210-K100319-61201-E/0347/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSE EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0347/2025-S	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSE EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0348/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CCT 11DJN0283J	LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	98.91%
C-2510-K100313-61201-E/0348/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CCT 11DJN0283J	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	98.91%
A-1816-K100288-62201-E/0349/2025	OBRA PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA. ETAPA 1	ANA MARIA ARMENTA GUERRERO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	87.95%	59.00%
A-2510-K100313-62201-E/0349/2025-S	OBRA PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA. ETAPA 1	COVEME, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	87.95%	59.00%
A-1816-K100288-62201-E/0350/2025	OBRA PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS (PRIMERA ETAPA)	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	62.17%	62.80%
A-2510-K100313-62201-E/0350/2025-S	OBRA PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS (PRIMERA ETAPA)	MAURICIO LIRA RIVERA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	62.17%	62.80%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-1810-K100288-61401-D/0351/2025	EMPEDRADO PP Z1541 , EN LA CALLE CEDRO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	POWER TOUGH TOOLS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	86.36%	86.43%
A-2510-K100313-61401-D/0351/2025-S	EMPEDRADO PP Z1541 , EN LA CALLE CEDRO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	86.36%	86.43%
A-1816-K100288-62201-E/0352/2025	OBRA PP Z 1919 , HABILITANDO NUESTRA AREA , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS . (PRIMERA ETAPA)	URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0352/2025-S	OBRA PP Z 1919 , HABILITANDO NUESTRA AREA , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS . (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0353/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOS LIMONES , CALLE ASTEROIDES	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	81.06%	34.77%
A-2510-K100313-62201-E/0353/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOS LIMONES , CALLE ASTEROIDES	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	81.06%	34.77%
A-1810-K100311-61401-D/0354/2025	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS BARRETOS , COMUNIDAD BARRETOS, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JESUS ARMANDO ROCHA HERNANDEZ	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61401-D/0355/2025	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS MONTE ARRIBA NUEVO LINDERO , TRAMO: CARRETERA BARRETOS LA SANDIA, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS LOS VALLEJO , TRAMO: CARRETERA SAN JUDAS BARRETOS, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS MIGUEL HIDALGO II , TRAMO: MIGUEL HIDALGO LA CINTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS LA SANDIA , TRAMO: CAMINO SANDIA A ESTANCIA LA SANDIA, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS SANTA ROSA , TRAMO: CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0356/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO SALAS DE LACTANCIA EN LAS TERMINALES DELTA , SAN JUAN BOSCO, SAN JERONIMO, MARAVILLAS Y TIMOTEO LOZANO, LEON GTO.	ARRE-VERA,S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	60.00%	55.00%
A-2510-K100313-62201-H/0357/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION Y CONTINUIDAD DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE FORO EN EL PARQUE ZOOLOGICO , LEON GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	80.00%	75.00%
A-2510-K100313-62201-H/0358/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DIF EN LA RESERVA	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	26.00%	21.00%
A-2510-K100313-61401-D/0359/2025	EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-1810-K100340-61101-E/0360/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0360/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1810-K100340-61101-E/0361/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DEL CONDE, POMPA, ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	BAWOR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0361/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DEL CONDE, POMPA, ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0362/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	83.12%
C-2510-K100313-61201-E/0362/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	83.12%
A-2510-K100349-62201-E/0363/2025	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CIERRE DEL PORTICO DE ACCESO PARA EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA , INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO UNA 1ER ETAPA, UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN KM 7.5	ACCA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0363/2025-S	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CIERRE DEL PORTICO DE ACCESO PARA EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA , INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO UNA 1ER ETAPA, UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN KM 7.5	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0364/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	83.20%
A-2510-K100313-61101-E/0364/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	83.20%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
G-1816-K100340-61101-E/0365/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	98.37%	98.00%
A-2510-K100313-61101-E/0365/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	COVEME, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	98.37%	98.00%
G-1816-K100340-61101-E/0366/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, DEL CARMEN	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	98.15%	97.28%
A-2510-K100313-61101-E/0366/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, DEL CARMEN	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	98.15%	97.28%
G-1816-K100340-61101-E/0367/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, SAN JUAN BOSCO	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	94.93%	93.17%
A-2510-K100313-61101-E/0367/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, SAN JUAN BOSCO	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	94.93%	93.17%
G-1816-K100340-61101-E/0368/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	91.65%	98.96%
A-2510-K100313-61101-E/0368/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	91.65%	98.96%
G-1816-K100340-61101-E/0369/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, DEL CARMEN	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	93.11%	91.96%
A-2510-K100313-61101-E/0369/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, DEL CARMEN	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	93.11%	91.96%
G-1816-K100340-61101-E/0370/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS, SAN MIGUEL	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	88.32%	82.29%
A-2510-K100313-61101-E/0370/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS, SAN MIGUEL	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	88.32%	82.29%
C-2210-K100319-61201-E/0371/2025	CONSTRUCCION DE SANITARIO Y TECHADO MAS REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOME GUTIERREZ S/N CARRETERA LEON - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	94.69%	88.65%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2510-K100313-61201-E/0371/2025-S	CONSTRUCCION DE SANITARIO Y TECHADO MAS REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOME GUTIERREZ S/N CARRETERA LEON - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	94.69%	88.65%
C-5051-K100310-61401-D/0372/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ, CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0372/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ, CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0373/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	61.58%	62.37%
A-2510-K100313-62201-E/0373/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	61.58%	62.37%
C-5051-K100310-61401-D/0374/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0374/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO	MOISES PEREZ IBARRA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0375/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCON DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCON DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	89.55%
C-2510-K100313-61401-D/0375/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCON DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCON DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL	JAVIER DURAN NUÑEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	89.55%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2210-K100319-61201-E/0376/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA PROLONGACION LA MERCED 1239, COLONIA SAN SEBASTIAN EN EL PRESCOLAR NICOLAS RANGEL , CCT11DJN01140	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	83.61%	77.47%
C-2510-K100313-61201-E/0376/2025-5	CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA PROLONGACION LA MERCED 1239, COLONIA SAN SEBASTIAN EN EL PRESCOLAR NICOLAS RANGEL , CCT11DJN01140	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	83.61%	77.47%
B-5051-236-61401-H/0377/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	51.58%
B-5051-236-61401-H/0378/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULOS DE FE TRAMO: CABO DE BUENA ESPERANZA A MONTEMORELOS COLONIA: NUEVO LEON	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	51.58%
B-5051-236-61401-H/0379/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DUNS ESCOTO TRAMO: FROMM A PLATON COLONIA: CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD	RICARDO JOEL AVILES AGUILAR	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	69.91%
B-5051-236-61401-H/0380/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PRODUCTOR TRAMO: PITAYO A CERRO DEL LABRADOR COLONIA: SAN ISIDRO LABRADOR	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	82.90%
B-5051-236-61401-H/0381/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE CORZOS TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA; CAMPESTRE DE JEREZ	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	67.39%
B-5051-236-61401-H/0382/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MARZO (1RA) TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LADO SUR COLONIA: AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	72.64%
B-5051-236-61401-H/0383/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VOLCAN ESMERALDA TRAMO: DE LA HUIZACHERA - PICO ESMERALDA DE LA COLONIA: LA ESMERALDA	GUSTAVO ALVARADO MONZON	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	49.64%
B-5051-236-61401-H/0384/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMAS DE LA PLAZA TRAMO: ZARZAL DE MEDINA - TOPAR CON RESTRICCION DE ARROYO COLONIA: MEDINA	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	39.15%
B-5051-236-61401-H/0385/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HITA-CALDERON TRAMO: ALCAZAR A TOPAR CON RIO COLONIA: SAUCILLO DE LAS JOYAS	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	39.02%
B-5051-236-61401-H/0386/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN JOSE TAMEZ TRAMO: AV. JOSE A. GODOY - JOSE MARIA BRITO DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	77.97%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0387/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LOS VERDINES TRAMO: ALFREDO VALADEZ - LAUREL DE JEREZ DE LA COLONIA JARDINES DE JEREZ	LEPAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	62.86%
B-5051-236-61401-H/0388/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE GANGES TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	77.61%
B-5051-236-61401-H/0389/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FLOR DE SAN JUAN TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA - JUDIA COLONIA: VALLE HERMOSO	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	92.03%
B-5051-236-61401-H/0390/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE OFEL TRAMO: RODOLFO PADILLA - PUERTA NUEVA COLONIA: LOS ANGELES	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	60.69%
B-5051-236-61401-H/0391/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE COLOSENSES TRAMO: HEBREOS - FILIPENSES DE LA COLONIA SAN PABLO	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	36.56%
B-5051-236-61401-H/0392/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SENECA TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - DEL APARECIDO COLONIA: ESTANCIA DE LA JOYA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	70.58%
B-5051-236-61401-H/0393/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HENARES TRAMO: MARCEL - CALCOPIRITA DE LA COLONIA PASEO DE LA JOYA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	55.43%
B-5051-236-61401-H/0394/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA CASTIDAD TRAMO: VALERIANO - TOPAR LADO SUR COLONIA: SANTA CECILIA	GEUMAN, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	86.81%
B-5051-236-61401-H/0395/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE COMPTE TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - PASCAL COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD DE LA JOYA	GEUMAN, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	53.26%
B-5051-236-61401-H/0396/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE PERDIDO TRAMO: MONTE BOLIVAR - MONTE CRISTOBAL COLON COLONIA: SANTA ANA A.C.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	37.52%
B-5051-236-61401-H/0397/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE LANZAROTE TRAMO: TINTO - FRENTE AL #128 COLONIA: VALLE DE JEREZ	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	51.09%
B-5051-236-61401-H/0398/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE ELBRUS TRAMO: MONTE BOLIVAR A MONTE CRISTOBAL COLON COLONIA SANTA ANA AC.	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	65.94%
B-5051-236-61401-H/0399/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SANDIA TRAMO: ZANAHORIA - ARANDANO COLONIA: FRUTALES DE LA HACIENDA	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	55.43%
B-5051-236-61401-H/0400/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DULCE NOMBRE TRAMO: TORITOS - RIVERA AZUL DE LA COLONIA VALLE HERMOSO	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	93.77%
B-5051-236-61401-H/0401/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ELIAS TRAMO: FRAY SABATINO - FRAY SILVESTRE COLONIA: AMPLIACION SAN FRANCISCO EN LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	95.11%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0402/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MARZO (3RA) TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LADO SUR COLONIA: AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	66.39%
B-5051-236-61401-H/0403/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA OLMECA TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA - FRAY FELIPE DE LA COLONIA MARSOL	OSCAR ANTONIO ALMANZA VEGA	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	80.98%
B-5051-236-61401-H/0404/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OSIRIS TRAMO: AV. RODOLFO PADILLA - LOS COLOSOS COLONIA: LOS ANGELES	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	97.28%
B-5051-236-61401-H/0405/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TORRE GALATA TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - MEZQUITA AZUL COLONIA LOS ANGELES	DAVID AGUIRRE CRESPO	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	51.09%
B-5051-236-61401-H/0406/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARENQUE TRAMO: PRESA DEL TIGRE A HACIENDA NUEVA COLONIA: EL VALLADITO	OSCAR DAVID LUNA ESTRADA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	51.09%
B-5051-236-61401-H/0407/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO AGUIRRE TRAMO: FRANCISCO LOMBARDO A JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	97.28%
B-5051-236-61401-H/0408/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARACUYA TRAMO: EPAZOTE - MORA SILVESTRE COLONIA: FRUTALES DE LA HACIENDA II SECC.	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	43.30%
B-5051-236-61401-H/0409/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE KINNERETH TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - GOLAN DE LA COLONIA LOS ANGELES	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	95.91%
B-5051-236-61401-H/0410/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS TRAMO: PUERTA DE DAMASCO - TORRE DE DAVID DE LA COLONIA LOS ANGELES II	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	75.54%
B-5051-236-61401-H/0411/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMERUN TRAMO: MADAGASCAR - MOZAMBIQUE COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA EN LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	26.41%
B-5051-236-61401-H/0412/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALUMINIO DE ECHEVESTE TRAMO: BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS - BLVD. HIDALGO COLONIA: GRANJAS DE ECHEVESTE	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	92.54%
B-5051-236-61401-H/0413/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OCASO TRAMO: TEMPRANO - POTRERO DE CORPUS COLONIA: NUEVO AMANECER	CEPI, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	56.18%
B-5051-236-61401-H/0414/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE KARLA AURORA TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - MEZQUITE DE MEDINA COLONIA: SANTA MAGDALENA	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	45.47%
B-5051-236-61401-H/0415/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OCALO DE MEDINA TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - CACTUS DE MEDINA COLONIA: MEDINA	GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	61.50%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0416/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE JEREZ TRAMO: PIRUL DE MEDINA - VALLE DEL BOSQUE DE LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL	GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	78.88%
B-5051-236-61401-H/0417/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CRUZ GRIEGA TRAMO: CRUZ EGIPCIA - CRUZ SAN ANDRES COLONIA VALLE DE SAN NICOLAS EN LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	76.38%
B-5051-236-61401-H/0418/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE ESCALONADA TRAMO: BLVD. PRISMA JOSE GUTIERREZ ZOLANO DE LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	83.70%
B-5051-236-61401-H/0419/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TORITOS TRAMO: SABILA - BRICHO DE LA COLONIA VALLE HERMOSO II - III Y IV	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	84.73%
B-5051-236-61401-H/0420/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUAN TRAMO: PADRE ROBERTO GUERRA - LOS COLOSOS COLONIA: LOS ANGELES	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	55.43%
B-5051-236-61401-H/0421/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PISCULTORES TRAMO: ARALIA - TAJIN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	93.47%	55.43%
A-2510-K100313-62201-E/0422/2025	ANALISIS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA OBRAS DE EDIFICACION	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0423/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PREESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GONGORA CCT 11DJN4469P	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	99.00%
A-2510-K100313-61201-E/0423/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PREESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GONGORA CCT 11DJN4469P	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	99.00%
A-1816-K100340-61101-E/0424/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 1 2025	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	55.17%	50.38%
A-2510-K100313-61101-E/0424/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 1 2025	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	55.17%	50.38%
A-1810-K100288-61401-D/0425/2025	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1994 , AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4.73%	4.32%
A-2510-K100313-61401-D/0425/2025-S	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1994 , AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4.73%	4.32%
A-1810-K100288-61401-D/0426/2025	PAVIMENTACION PP Z1613 , CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	69.06%	89.07%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0426/2025-S	PAVIMENTACION PP Z1613, CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	69.06%	89.07%
I-2510-K100308-62201-E/0427/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIAN , CALLE ARCO DEL TRIUNFO Y BLVD. TORRES LANDA (PISTA DE ATLETISMO)	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	47.44%	39.30%
A-2510-K100313-62201-E/0427/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIAN , CALLE ARCO DEL TRIUNFO Y BLVD. TORRES LANDA (PISTA DE ATLETISMO)	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	47.44%	39.30%
A-1810-K100288-61401-D/0428/2025	PP Z1728 INICIANDO PAVIMENTACION DE MI COMUNIDAD , DELEGACION CERRO GORDO ZONA HACIENDA ARRIBA EN LA COMUNIDAD LAGUNILLAS	AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	75.63%	65.89%
A-2510-K100313-61401-D/0428/2025-S	PP Z1728 INICIANDO PAVIMENTACION DE MI COMUNIDAD , DELEGACION CERRO GORDO ZONA HACIENDA ARRIBA EN LA COMUNIDAD LAGUNILLAS	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	75.63%	65.89%
A-1816-K100288-62201-E/0429/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV , CALLE CIGALES Y DUEÑAS	MANCIONI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	67.85%	59.50%
A-2510-K100313-62201-E/0429/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV , CALLE CIGALES Y DUEÑAS	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	67.85%	59.50%
C-5011-K100350-62201-E/0430/2025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZINAPECUARO Y CALLE LUNA DETRAS DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0430/2025-S	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZINAPECUARO Y CALLE LUNA DETRAS DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5011-K100350-62201-E/0431/2025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE CASTELLALBO Y CALLE JEREZ DE SANALONA DETRAS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	99.99%	35.73%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-2510-K100313-62201-E/0431/2025-S	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE CASTELLALBO Y CALLE JEREZ DE SANALONA DETRAS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO	FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	99.99%	35.73%
E-5051-K100310-61401-D/0432/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS NOBLES , TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISION (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACION CERRO GORDO	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	84.19%	64.24%
A-2510-K100313-61401-D/0432/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS NOBLES , TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISION (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACION CERRO GORDO	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	84.19%	64.24%
E-1816-K100350-61301-D/0433/2025	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0433/2025-S	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0434/2025	OBRA PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	63.87%	55.89%
A-2510-K100313-62201-E/0434/2025-S	OBRA PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	63.87%	55.89%
B-5051-236-61401-H/0435/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE LA MESA TRAMO: VALLE DEL TEMPORAL - VALLE DE LA ESCONDIDA COLONIA: VALLE DE SAN BERNARDO	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	48.77%
B-5051-236-61401-H/0436/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN CALOCA CORTES TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - FRENTE AL #217 Y #222 COLONIA: CRISTO REY	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	55.80%
B-5051-236-61401-H/0437/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA DE LA Morsa TRAMO: BUFA DE ZACATECAS - BAHIA DE LA NUTRIA COLONIA: JARDIN DELTA	VICTOR FRANCISCO OCAMPO DE LA BARRERA	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	74.02%
B-5051-236-61401-H/0438/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN LUCAS TRAMO: VALLE DE SAN PABLO A BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA	RICARDO JOEL AVILES AGUILAR	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	75.65%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0439/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES TRAMO: ARAUCARIA DE JEREZ A PASEO DE LOS CENZONTLES COLONIA: SAN ISIDRO	DAVID MANRIQUE GUTIERREZ	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	69.20%
B-5051-236-61401-H/0440/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA DEL NORTE TRAMO: LOMA DEL RIO - BELEN COLONIA: MEDINA	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	25.18%
B-5051-236-61401-H/0441/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA ESMERALDA TRAMO: HUIZACHERA A PICO ESMERALDA COLONIA: LA ESMERALDA	OSCAR DAVID LUNA ESTRADA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	37.17%
B-5051-236-61401-H/0442/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RISCO DE MANZANARES TRAMO: TOPAR LADO NORTE - TOPAR LADO SUR COLONIA PARQUE MANZANARES	OSCAR ANTONIO ALMANZA VEGA	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	81.67%
B-5051-236-61401-H/0443/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE KEFREN TRAMO: MENFIS - PADRE ROBERTO GUERRA COLONIA: LOS ANGELES	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	48.55%
B-5051-236-61401-H/0444/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA TORNEL TRAMO: IGNACIO AGUIRRE A TOPAR CON BARRANCA COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	97.28%
B-5051-236-61401-H/0445/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD. DELTA A VIA DE LOS CLAVELES COLONIA: EL CARMEN CTM	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	71.05%
B-5051-236-61401-H/0446/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE BESAYA TRAMO: JEREZ DE VERNA - JEREZ DE VARDAR COLONIA: VALLE DE JEREZ	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	49.28%
B-5051-236-61401-H/0447/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NAVIDAD TRAMO: TALAVERA - MARMOLEJO COLONIA: SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	49.28%
B-5051-236-61401-H/0448/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEJON TRAMO: RIO DE LOS CASTILLOS - TOPAR CON FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA EL TECOTAN EN LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	82.25%
B-5051-236-61401-H/0449/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITA DE OMAR TRAMO: DOMO BLANCO - FRENTE 229 COLONIA LOS ANGELES	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	63.30%
B-5051-236-61401-H/0450/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE REDENTORA TRAMO: MADRE RAQUEL A MADRE IRENE COLONIA: DIEZ DE MAYO	LEPAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	64.49%
B-5051-236-61401-H/0451/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO ORNELAS GUZMAN TRAMO: AV. CELESTITA - BLVD. CALCOPIRITA COLONIA SINARQUISTA	L & T IDEA URBANA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	65.22%
B-5051-236-61401-H/0452/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CODORNIZ TRAMO: SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ - DE LA ESPATULA COLONIA: PARAISO REAL	L & T IDEA URBANA, S.A. DE C.V.	MARIO ALBERTO RAMIREZ PIÑA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	91.30%	75.36%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
E-1816-K100350-61301-D/0453/2025	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y COECILLO AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0453/2025-S	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y COECILLO AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0454/2025	OBRA: PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL (SEGUNDA ETAPA)	CONHSIBA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	81.21%	71.96%
A-2510-K100313-61201-E/0454/2025-S	OBRA: PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL (SEGUNDA ETAPA)	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	81.21%	71.96%
E-5051-K100310-61401-D/0455/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACION CERRO GORDO	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	69.29%	59.92%
A-2510-K100313-61401-D/0455/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACION CERRO GORDO	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	69.29%	59.92%
A-1810-K100288-61401-D/0456/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO; EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL MIRASOL / SAN FRANCISCO DE DURAN, EN LA CALLE LLANO DEL TRUENO Y PRIMERA ETAPA DE LA CALLE LLANO DEL AHUEHUETE	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	35.99%	40.63%
A-2510-K100313-61401-D/0456/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO; EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL MIRASOL / SAN FRANCISCO DE DURAN, EN LA CALLE LLANO DEL TRUENO Y PRIMERA ETAPA DE LA CALLE LLANO DEL AHUEHUETE	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	35.99%	40.63%
C-5051-K100310-61401-D/0457/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0457/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0458/2025	OBRA PP Z1665, 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE, DELEGACION COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO	CORPORATIVO PASEVA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	51.98%	72.42%
A-2510-K100313-62201-E/0458/2025-S	OBRA PP Z1665, 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE, DELEGACION COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	51.98%	72.42%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100288-61401-D/0459/2025	PAVIMENTACION PP Z1585 DE LA CALLE QUIRIGUA , TRAMO: TAJIN A 100 METROS AL ORIENTE, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA LOS CASTILLOS	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	43.00%	55.40%
A-2510-K100313-61401-D/0459/2025-S	PAVIMENTACION PP Z1585 DE LA CALLE QUIRIGUA , TRAMO: TAJIN A 100 METROS AL ORIENTE, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA LOS CASTILLOS	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	43.00%	55.40%
A-1810-K100288-61401-D/0460/2025	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1526 DE LA COMUNIDAD EL CONSUELO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	39.01%	47.22%
A-2510-K100313-61401-D/0460/2025-S	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1526 DE LA COMUNIDAD EL CONSUELO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	39.01%	47.22%
A-2510-K100313-61401-D/0461/2025	CONSTRUCCION Y DESMONTAJE DE NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LEON, GTO.	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	GERARDO PADILLA MUÑOZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0462/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS COLINES , TRAMO: BALCONES DE LA JOYA - BALCONES DE LOS GAVILANES COLONIA: BALCONES DE LAS JOYAS EN LEON, GTO.	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	88.04%	47.26%
B-5051-236-61401-H/0463/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LOS PINOS TRAMO: LOS PINOS - TOPAR LADO NTE. COLONIA: ORIENTAL	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	88.04%	35.69%
B-5051-236-61401-H/0464/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR COS TRAMO: QUIO - CITAREA COLONIA: LA ERMITA I Y II SECC.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	88.04%	15.22%
B-5051-236-61401-H/0465/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CUENCA SAN NICOLAS TRAMO: PASE DE LA PRESA A CISMA COLONIA: SAN NICOLAS DEL PALOTE II	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	88.04%	78.03%
C-5051-K100310-61401-D/0466/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERECERO A JOSE A. GODOY	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0466/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERECERO A JOSE A. GODOY	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
G-5011-K100350-62201-E/0467/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ECHVESTI 2000	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	90.81%	91.20%
A-2510-K100313-62201-E/0467/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ECHVESTI 2000	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	90.81%	91.20%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-5051-K100310-61401-D/0468/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE.	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	99.25%	80.16%
A-2510-K100313-61401-D/0468/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE.	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	99.25%	80.16%
C-5051-K100310-61401-D/0469/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ CALLE VALLE CEYLAN EN EL TRAMO VALLE DE SANTIAGO - VALLE DE ARIZPE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0469/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ CALLE VALLE CEYLAN EN EL TRAMO VALLE DE SANTIAGO - VALLE DE ARIZPE	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0470/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I, EN LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	95.00%
A-2510-K100313-61401-D/0470/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I, EN LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	95.00%
C-5051-K100310-61401-D/0471/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	80.54%	70.13%
A-2510-K100313-61401-D/0471/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	CARLOS SALAZAR ROCHA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	80.54%	70.13%
C-5051-K100310-61401-D/0472/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS PINZONES EN EL TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	60.43%
A-2510-K100313-61401-D/0472/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS PINZONES EN EL TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	60.43%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
C-5051-K100310-61401-D/0473/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NOPALERA, EN LA CALLE PRESA EL SABINO EN EL TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE.	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	58.67%
A-2510-K100313-61401-D/0473/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NOPALERA, EN LA CALLE PRESA EL SABINO EN EL TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE.	JAVIER DURAN NUÑEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	58.67%
A-1816-K100288-62201-E/0474/2025	PP Z1957 , REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO (PRIMERA ETAPA)	CIVCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	84.07%	83.23%
A-2510-K100313-62201-E/0474/2025-S	PP Z1957 , REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO (PRIMERA ETAPA)	VERIFICACION SOLIDA-SUP, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	84.07%	83.23%
C-2210-K100319-61201-E/0475/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLAS EN LA PRIMARIA URBANA NO. 28, MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	95.20%
C-2510-K100313-61201-E/0475/2025-S	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLAS EN LA PRIMARIA URBANA NO. 28, MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P	MAURICIO JAIME TORRES	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	95.20%
C-5051-K100310-61401-D/0476/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE GENESIS EN EL TRAMO NEPAL A 36 MTS. AL NORTE (RESTRICCION)	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	95.87%	65.06%
A-2510-K100313-61401-D/0476/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE GENESIS EN EL TRAMO NEPAL A 36 MTS. AL NORTE (RESTRICCION)	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	95.87%	65.06%
C-5051-K100310-61401-D/0477/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO)	AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	77.82%	68.88%
C-2510-K100313-61401-D/0477/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO)	CARLOS SALAZAR ROCHA	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	77.82%	68.88%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
G-5011-K100350-62201-E/0478/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE JEREZ 2A SECC. , CALLE PASEO DE LOS VERDINES Y CEIBA DE JEREZ, ESQ. SAUCE DE JEREZ	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	97.99%	67.83%
A-2510-K100313-62201-E/0478/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE JEREZ 2A SECC. , CALLE PASEO DE LOS VERDINES Y CEIBA DE JEREZ, ESQ. SAUCE DE JEREZ	DACYT, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	97.99%	67.83%
G-1816-K100350-62201-E/0479/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES, CALISTENIA, EJERCITADORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ALUMBRADO, Y MOBILIARIO, UBICADO EN CALLE MANANTIAL DEL SENA, COLONIA MANANTIALES	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	94.50%	82.92%
A-2510-K100313-62201-E/0479/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES, CALISTENIA, EJERCITADORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ALUMBRADO, Y MOBILIARIO, UBICADO EN CALLE MANANTIAL DEL SENA, COLONIA MANANTIALES	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	94.50%	82.92%
A-1816-K100288-62201-E/0480/2025	OBRA PP Z1955 , EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II PRIMERA ETAPA	ERICKON, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	11.38%	5.38%
A-2510-K100313-62201-E/0480/2025-S	OBRA PP Z1955 , EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II PRIMERA ETAPA	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	11.38%	5.38%
A-2210-K100288-61201-E/0481/2025	PP Z2023 , REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA (PRIMERA ETAPA)	CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	30.97%	42.24%
A-2510-K100313-61201-E/0481/2025-S	PP Z2023 , REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA (PRIMERA ETAPA)	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	30.97%	42.24%
A-1816-K100288-62201-E/0482/2025	OBRA PP Z1748 , REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO (1ER ETAPA)	BEEBSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	22.65%	35.50%
A-2510-K100313-62201-E/0482/2025-S	OBRA PP Z1748 , REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO (1ER ETAPA)	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	22.65%	35.50%
A-1816-K100288-62201-E/0483/2025	OBRA PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	28.82%	21.17%
A-2510-K100313-62201-E/0483/2025-S	OBRA PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	28.82%	21.17%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2210-K100288-61201-E/0484/2025	PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	19.61%	22.89%
A-2510-K100313-61201-E/0484/2025-S	PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	19.61%	22.89%
C-5051-K100310-61401-D/0485/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	57.41%
A-2510-K100313-61401-D/0485/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC.	DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	57.41%
C-5051-K100310-61401-D/0486/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	54.99%
A-2510-K100313-61401-D/0486/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	54.99%
C-5051-K100310-61401-D/0487/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, EN LA CALLE 4TO AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0487/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, EN LA CALLE 4TO AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	MAURICIO JAIME TORRES	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0488/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	84.52%
A-2510-K100313-61401-D/0488/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	84.52%
C-5051-K100310-61401-D/0489/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, CALLE FRAY ANGEL EN EL TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	95.10%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0489/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, CALLE FRAY ANGEL EN EL TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	95.10%
C-5051-K100310-61401-D/0490/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0490/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0491/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA CANDELARIA, CALLE MANZANILLO EN EL TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO	PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0491/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA CANDELARIA, CALLE MANZANILLO EN EL TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0492/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTHER V. DE VILLEGAS , TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. MARIANO ESCOBEDO, EN LA COLONIA LEON II, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	76.12%	28.91%
A-2510-K100313-61401-D/0492/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTHER V. DE VILLEGAS , TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. MARIANO ESCOBEDO, EN LA COLONIA LEON II, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	FELIPE SERRANO GARCIA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	76.12%	28.91%
A-2510-K100313-61401-D/0493/2025	INSTALACION DE ADORNO NAVIDEÑO 2025 EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JOSE PRIMO ALONZO FLORES	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	0.00%	0.00%
C-1816-K100342-62201-E/0494/2025	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	45.73%
C-2510-K100313-62201-E/0494/2025-S	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO	SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	45.73%
C-1816-K100342-62201-E/0495/2025	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSE	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	99.99%	90.19%
C-2510-K100313-62201-E/0495/2025-S	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSE	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	99.99%	90.19%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-5011-K100288-62201-E/0496/2025	OBRA PP Z1804 EQUIPANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES, DELEGACION COECILLO ZONA SAN FELIPE DE JESUS EN LA COLONIA LOS ANGELES	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	37.55%	31.68%
A-2510-K100313-62201-E/0496/2025-S	OBRA PP Z1804 EQUIPANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES, DELEGACION COECILLO ZONA SAN FELIPE DE JESUS EN LA COLONIA LOS ANGELES	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	37.55%	31.68%
A-1816-K100288-62201-E/0497/2025	OBRA PP Z1659 , REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR , DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II (PRIMERA ETAPA)	JUAN CARLOS ZUÑIGA CASILLAS	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	24.01%	17.90%
A-2510-K100313-62201-E/0497/2025-S	OBRA PP Z1659 , REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR , DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	24.01%	17.90%
G-5011-K100350-62201-E/0498/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY , CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	33.72%	17.92%
A-2510-K100313-62201-E/0498/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY , CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	33.72%	17.92%
G-1816-K100350-62201-E/0499/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MAYA , CALLE CUICUILCO	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	83.05%	55.94%
A-2510-K100313-62201-E/0499/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MAYA , CALLE CUICUILCO	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	83.05%	55.94%
G-1816-K100350-62201-E/0500/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PASEOS DEL MOLINO	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	64.27%	68.68%
A-2510-K100313-62201-E/0500/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PASEOS DEL MOLINO	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	64.27%	68.68%
A-2510-K100313-61401-H/0501/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. MORELOS TRAMO SAN JUAN BOSCO A BLVD. INSURGENTES , LEON, GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	46.47%
A-2510-K100313-62201-H/0502/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA PLUVIAL Y CUBIERTA DEL MUSEO CENTRO DE CIENCIAS DE EXPLORA EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	50.00%	49.00%
A-2510-K100313-61401-D/0503/2025	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
C-1816-K100350-62201-E/0504/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA)	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	30.61%
C-2510-K100313-62201-E/0504/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA)	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	30.61%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
G-2510-K100350-62201-E/0505/2025	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA RECREATIVA Y PALAPAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL, EN EL PARQUE DEL ARBOL	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	12.67%	24.12%
A-2510-K100313-62201-E/0505/2025-S	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA RECREATIVA Y PALAPAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL, EN EL PARQUE DEL ARBOL	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	12.67%	24.12%
G-1816-K100350-62201-E/0506/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	61.62%	57.26%
A-2510-K100313-62201-E/0506/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS	CUMONIO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	61.62%	57.26%
G-1816-K100350-62201-E/0507/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARQUES DEL SUR III , CALLE PARQUE SAN FRANCISCO DEL RINCON Y PARQUE IRAPUATO, ESQ. PARQUE CELAYA	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	42.67%	50.30%
A-2510-K100313-62201-E/0507/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARQUES DEL SUR III , CALLE PARQUE SAN FRANCISCO DEL RINCON Y PARQUE IRAPUATO, ESQ. PARQUE CELAYA	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	42.67%	50.30%
G-1816-K100350-62201-E/0508/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS , CALLE BOSQUE ACUTICO Y BOSQUE SEPTENTRIONAL	COSUM, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	76.25%	32.62%
A-2510-K100313-62201-E/0508/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS , CALLE BOSQUE ACUTICO Y BOSQUE SEPTENTRIONAL	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	76.25%	32.62%
G-1816-K100350-62201-E/0509/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DEL MAGUEY Y DEL VALLE REAL , CALLE OMICRON A CALLE CRUZ DE TREBOLADA (CAMELLON DEL BLVD EPSILON)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	43.27%	46.45%
A-2510-K100313-62201-E/0509/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DEL MAGUEY Y DEL VALLE REAL , CALLE OMICRON A CALLE CRUZ DE TREBOLADA (CAMELLON DEL BLVD EPSILON)	PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	43.27%	46.25%
A-2510-K100313-62201-H/0510/2025	PROYECTO IMAGEN URBANA DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DE LEON	OFICINA DE INTELIGENCIA E INNOVACION EN DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
E-5051-K100310-61401-D/0511/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ , TRAMO: MANUEL VALTIERRA – PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO	ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	55.30%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0511/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ , TRAMO: MANUEL VALTIERRA – PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	55.30%
A-2111-K100363-62201-E/0512/2025	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MERCADO ALDAMA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	7.72%	6.44%
A-2510-K100313-62201-E/0512/2025-S	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MERCADO ALDAMA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	7.72%	6.44%
A-2210-K100288-61201-E/0513/2025	OBRA: PP D1762 , TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIBAR II	ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	13.00%	4.21%
A-2510-K100313-61201-E/0513/2025-S	OBRA: PP D1762 , TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIBAR II	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	13.00%	4.21%
A-1810-K100288-61401-D/0514/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD HACIENDA ARRIBA (SAN JOSE DE LA CONCEPCION) , COLONIA HACIENDA ARRIBA, CALLE PRINCIPAL (TRAMO TERMINA ASFALTO A ENTRONQUE)	OLMACE, S.A. DE C.V. EN A. EN P. CON RUALBRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	7.99%	10.68%
A-2510-K100313-61401-D/0514/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD HACIENDA ARRIBA (SAN JOSE DE LA CONCEPCION) , COLONIA HACIENDA ARRIBA, CALLE PRINCIPAL (TRAMO TERMINA ASFALTO A ENTRONQUE)	BYPIXIS, S. A. DE C. V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	7.99%	10.68%
B-5051-236-61401-H/0515/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA DEL RIO , TRAMO: LOMA DE BUGAMBILIA - LOMA DE LAUREL, COLONIA: MEDINA, LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	46.47%
B-5051-236-61401-H/0516/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR DE FILIPINAS , TRAMO: MAR CHILENO - MAR JONICO, COLONIA: PARQUES DE LA PRADERA, LEON, GTO.	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	23.39%
B-5051-236-61401-H/0517/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HUERTO DE DURAZNOS , TRAMO: PERDIGON NTE. - PERDIGON SUR, COLONIA: HUERTOS DE MEDINA I, LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	38.95%
B-5051-236-61401-H/0518/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIN DURAN , TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA - AV. CELESTITA, COLONIA: SINARQUISTAS, LEON, GTO.	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	41.30%
B-5051-236-61401-H/0519/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO AGUILAR TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA A AV. CELESTITA. COLONIA: SINARQUISTAS, LEON, GTO.	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	71.58%
B-5051-236-61401-H/0520/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA ANA , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE. COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	6.09%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0521/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FAROLES, TRAMO: NOSTALGIA - VERBENA, COLONIA: SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	20.83%
B-5051-236-61401-H/0522/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BETIS, TRAMO: FLUMINENSE - BOTAFOGO, COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	4.35%
B-5051-236-61401-H/0523/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA LIRIO DEL VALLE, TRAMO: CTO. CLAVEL DEL VALLE - TOPAR LADO NTE., COLONIA: VALLE DE LAS FLORES, LEON, GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	66.12%
B-5051-236-61401-H/0524/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DEL EJIDO, TRAMO: PERDIGON NORTE - PERDIGON SUR, COLONIA: HUERTOS DE MEDINA I, LEON, GTO.	GRUPO SUPROY, S.A. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	28.80%
B-5051-236-61401-H/0525/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CRIOLLO TRAMO: CERRO DE JEREZ A VOLCAN DE JORULLO. COLONIA: LA RAZA, LEON, GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	12.39%
B-5051-236-61401-H/0526/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE DE BUENAVISTA, TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA, COLONIA: REFUGIO DE SAN JOSE, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	32.97%
B-5051-236-61401-H/0527/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS CISNES, TRAMO: BALCON DE LAS MARIPOSAS - A TOPAR, COLONIA: BALCONES DE LA JOYA, LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	58.61%
B-5051-236-61401-H/0528/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROBLES HURTADO, TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - DEL UROGALLO, COLONIA: CRISTO REY, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	54.98%
B-5051-236-61401-H/0529/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GALILEA, TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR LADO PTE., COLONIA: SAN FELIPE DE JESUS, LEON, GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	37.50%
G-5051-K100310-61401-D/0530/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARRUECOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	68.29%	52.13%
A-2510-K100313-61401-D/0530/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARRUECOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	68.29%	52.13%
A-2510-K100349-62201-E/0531/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN LEON, GTO.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0531/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN LEON, GTO.	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
B-5051-236-61401-H/0532/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE LOGAN, TRAMO: MONTE BOLIVAR - MONTE MISTI. COLONIA: SANTA ANA A.C., LEON, GTO.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	49.73%
B-5051-236-61401-H/0533/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE KENIA, TRAMO: MONTE BOLIVAR - MONTE CRISTOBAL COLON, COLONIA: SANTA ANA A.C., LEON, GTO.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE, S.A. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	18.48%
B-5051-236-61401-H/0534/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA TRAMO: VALLE DE LOS ATEA A VALLE DE LA MESA COLONIA: VALLE DE SAN BERNARDO	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	46.47%
A-2510-K100313-62201-E/0535/2025	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN EL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0535/2025-S	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN EL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
	CANCELADO					
B-5051-236-61401-H/0537/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE LA REPRESA, TRAMO: DE LA REPRESA – TOPAR LADO NORTE, COLONIA: PRESITAS DEL CONSUELO, LEON, GTO.	DAVID MANRIQUE GUTIERREZ	ANDREA VALERIA RAMIREZ DELGADO	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	68.48%	65.05%
A-1816-K100288-62201-E/0538/2025	OBRA PP Z1484, REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. (PRIMERA ETAPA)	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	33.00%	33.00%
A-2510-K100313-62201-E/0538/2025-S	OBRA PP Z1484, REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. (PRIMERA ETAPA)	CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	33.00%	33.00%
A-2210-K100288-61201-E/0539/2025	OBRA PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	BISICO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0539/2025-S	OBRA PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	DIEZ INGENIEROS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-5011-K100288-62201-E/0540/2025	OBRA PP Z1574, TERCERA ETAPA DEL EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA. (PRIMERA ETAPA)	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	36.00%	32.00%
A-2510-K100313-62201-E/0540/2025-S	OBRA PP Z1574, TERCERA ETAPA DEL EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA. (PRIMERA ETAPA)	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	36.00%	32.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-1816-K100288-62201-E/0541/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS , ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816), PRIMERA ETAPA	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	9.50%	10.95%
A-2510-K100313-62201-E/0541/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS , ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816), PRIMERA ETAPA	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	9.50%	10.95%
A-1816-K100288-62201-E/0542/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II , ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP 2005)	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.50%	2.00%
A-2510-K100313-62201-E/0542/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II , ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP 2005)	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.50%	2.00%
A-2510-K100288-61401-D/0543/2025	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO PP Z1736 TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0543/2025-S	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO PP Z1736 TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0544/2025	OBRA PP Z1900 , CANCHAS DE SECUNDARIA #29 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II (PRIMERA ETAPA)	URBANIZADORA TORREZA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	13.46%	16.47%
A-2510-K100313-61201-E/0544/2025-S	OBRA PP Z1900 , CANCHAS DE SECUNDARIA #29 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II (PRIMERA ETAPA)	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	13.46%	16.47%
C-5051-K100310-61401-D/0545/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA EN EL TRAMO: MONTE MALINTZI – MONTE BLANC	ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	93.81%	90.00%
A-2510-K100313-61401-D/0545/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA EN EL TRAMO: MONTE MALINTZI – MONTE BLANC	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	93.81%	90.00%
A-2510-K100313-61401-D/0546/2025	INSTALACION DE ADORNO NUEVO NAVIDEÑO 2025 EN CALLE MADERO, BLVD. VASCO DE QUIROGA, AVENIDA DEL NIÑO Y PROL. CALZADA DE LOS HEROES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0547/2025	PAQUETE 4 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-D/0548/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0549/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 12 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	50.46%	57.02%
A-2510-K100313-61301-D/0549/2025-S	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 12 2025	DAVID DURAN MERCADO	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	50.46%	57.02%
C-5051-K100310-61401-D/0550/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, CALLE DE LA SERRANA EN EL TRAMO: PLATON - CAMPO AMOR	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	56.61%
A-2510-K100313-61401-D/0550/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, CALLE DE LA SERRANA EN EL TRAMO: PLATON - CAMPO AMOR	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	56.61%
A-5018-K100367-62201-E/0551/2025	REHABILITACION DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL; REHABILITACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN ZONA DE SOTANO; REHABILITACION DE ACABADOS EN PLANTA DE AZOTEA; DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	6.04%	2.99%
A-2510-K100313-62201-E/0551/2025-S	REHABILITACION DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL; REHABILITACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN ZONA DE SOTANO; REHABILITACION DE ACABADOS EN PLANTA DE AZOTEA; DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	6.04%	2.99%
A-2510-K100304-61301-D/0552/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 11 2025	REBSU, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61301-D/0552/2025-S	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 11 2025	DAVID DURAN MERCADO	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
A-1816-K100340-61101-E/0553/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2 2025	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	3.93%	3.93%
A-2510-K100313-61101-E/0553/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2 2025	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	3.93%	3.93%
A-1816-K100340-61101-E/0554/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 3 2025	BAWOR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	26.13%	16.52%
A-2510-K100313-61101-E/0554/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 3 2025	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	26.13%	16.52%
A-1816-K100340-61101-E/0555/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4 2025	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	28.11%	18.29%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61101-E/0555/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4 2025	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	28.11%	18.29%
A-2210-K100288-61201-E/0556/2025	OBRA PP Z1602 , TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON EN LA COLONIA VALLE DE LEON	CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	6.55%	1.26%
A-2510-K100313-61201-E/0556/2025-S	OBRA PP Z1602 , TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON EN LA COLONIA VALLE DE LEON	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	6.55%	1.26%
A-2510-K100313-61201-H/0557/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	30.00%	29.00%
A-2510-K100313-62201-H/0558/2025	ELABORACION DE UN PLAN DE MANEJO (DIAGNOSTICO TECNICO DE OBRA) PARA LA REHABILITACION DE PINTURA DE FACHADAS Y CORTINAS DE ACCESO PARA LOCATARIOS DEL MERCADO ALDAMA , BENEFICIANDO A 491 COMERCIANTES	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-62201-H/0559/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BIODIGESTOR Y DE LA REMODELACION DEL NUCLEO DE BAÑOS EN EL PREDIO DE LA DELEGACION SUR	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-62201-H/0560/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITAR EL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE POLICIA PONIENTE	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	3.00%	3.00%
A-2510-K100313-61401-H/0561/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PLAZA DE LA CONQUISTA TRAMO DE BLVD. SANTA ANA DEL CONDE A PLAZA DE LA CONQUISTA EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	19.56%	15.00%
A-2510-K100313-61201-H/0562/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE PARADERO FRENTE AL HOSPITAL GENERAL UBICADO SOBRE BLVD. MILENIO EN FRENTE DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 58	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-61201-H/0563/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL (TRAMO DAÑADO ACCESO SECUNDARIO, COLINDANCIA TALLER), COCINA/COMEDOR, REHABILITACION DE LA CANCHA, PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	30.00%	29.00%
A-2510-K100313-61401-H/0564/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PLAZA DE LA CONQUISTA TRAMO DE PLAZA DE LA CONQUISTA A FRANCISCO MURGIA EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	19.56%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0565/2025	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 2025 PARA PROYECTOS DE EDIFICACION Y VIALIDADES	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61401-H/0566/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA DIAGNOSTICO E INTERVENCION EN VARIOS CRUCES VIALES EN LA CIUDAD DE LEON GTO. 1.- BLVD LOPEZ MATEOS ESQUINA BLVD PASEO DE JEREZ 2.- BLVD LOPEZ MATEOS ESQUINA BLVD VASCO DE QUIROGA 3.- BLVD LAS TORRES ESQUINA BLVD HILARIO MEDINA 4.- BLVD LAS TORRES ESQUINA BLVD HIDALGO 5.- BLVD PASEO DE LOS INSURGENTES BLVD SANABRIA 6.- BLVD PASEO DE JEREZ ESQUINA BLVD TORRES LANDA 7.- BLVD TORRES LANDA BLVD FCO VILLA 8.- BLVD LOPEZ MATEOS ESQUINA MIGUEL ALEMAN 9.- BLVD PASEO DE LOS INSURGENTES ESQUINA BLVD CAMPESTRE 10.- CAMELLON AV CERRO GORDO 11.- BLVD LOPEZ MATEOS BLVD CAMPESTRE 12.- BLVD TIMOTEO LOZANO ESQUINA BLVD HERMANOS ALDAMA	ROGERIO ALONSO DOMINGUEZ SOLIS	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	8.00%	8.00%
A-5011-K100288-62201-E/0567/2025	OBRA PP D1898 , REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , DELEGACION DEL CARMEN EN LA COLONIA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0567/2025-S	OBRA PP D1898 , REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , DELEGACION DEL CARMEN EN LA COLONIA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	CUMONIO, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100349-62201-E/0568/2025	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON “ELISEO MARTINEZ PEREZ”, LEON, GTO.	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0568/2025-S	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON “ELISEO MARTINEZ PEREZ”, LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0569/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 14 LEON GTO 2025	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0570/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 18 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	65.55%	58.29%
A-2510-K100313-61401-D/0571/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 19 LEON GTO 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	42.44%	38.00%
A-2510-K100313-61401-D/0572/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 15 LEON GTO 2025	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0573/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 16 LEON GTO 2025	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0574/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 17 LEON GTO 2025	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	ALEJANDRO FLORES	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100310-61401-D/0575/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 5 2025	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	61.39%	58.80%
A-2510-K100310-61401-D/0576/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. PAQUETE 6 2025	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	43.05%	54.25%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2210-K100288-61201-E/0577/2025	OBRA PP Z1527 , TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0577/2025-S	OBRA PP Z1527 , TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0578/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA EL CARMEN CTM , ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP (1881)) (PRIMERA ETAPA)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.89%	1.16%
A-2510-K100313-62201-E/0578/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA EL CARMEN CTM , ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP (1881)) (PRIMERA ETAPA)	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.89%	1.16%
A-2510-K100288-62201-E/0579/2025	OBRA PP Z2001 , UN PARQUE PARA PERROS , Y BANQUETAS EN ZONA DE ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4.20%	2.56%
A-2510-K100313-62201-E/0579/2025-S	OBRA PP Z2001 , UN PARQUE PARA PERROS , Y BANQUETAS EN ZONA DE ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL	DAVID MANRIQUE GUTIERREZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4.20%	2.56%
A-2210-K100288-61201-E/0580/2025	OBRA PP Z2014 , CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON , DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	1.33%	0.61%
A-2510-K100313-61201-E/0580/2025-S	OBRA PP Z2014 , CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON , DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	1.33%	0.61%
A-2210-K100288-61201-E/0581/2025	OBRA PP Z2008 , MEJORANDO MI ESCUELA , DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	RICARDO PEREZ ABARCA	2.78%	3.65%
A-2510-K100313-61201-E/0581/2025-S	OBRA PP Z2008 , MEJORANDO MI ESCUELA , DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	RICARDO PEREZ ABARCA	2.78%	3.65%
A-2210-K100288-61201-E/0582/2025	OBRA PP Z2006 , TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA # 59 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA	GUSTAVO GUILLERMO BAÑUELOS ORTEGA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0582/2025-S	OBRA PP Z2006 , TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA	GRUPO ARCCO DEL BAJO, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0583/2025	OBRA PP Z1782 , TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61201-E/0583/2025-S	OBRA PP Z1782 , TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0584/2025	OBRA PP Z1467 , DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS.	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0584/2025-S	OBRA PP Z1467 , DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS.	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	ALEJANDRA JUAREZ VELA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0585/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRESCOLAR EMMA GODOY , UBICADO EN CALLE LILA COL. VILLA DE LAS FLORES, DELEGACION COECILLO. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0585/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRESCOLAR EMMA GODOY , UBICADO EN CALLE LILA COL. VILLA DE LAS FLORES, DELEGACION COECILLO. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0586/2025	OBRA PP Z2019 , REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE (PRIMERA ETAPA)	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0586/2025-S	OBRA PP Z2019 , REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE (PRIMERA ETAPA)	SUDIC SUPERVISION, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0587/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION , ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888) PRIMERA ETAPA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1.28%	3.30%
A-2510-K100313-62201-E/0587/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION , ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888) PRIMERA ETAPA	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1.28%	3.30%
A-1816-K100288-62201-E/0588/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA JARDINES DE ORIENTE , ZONA LAS BUGAMBILIAS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1971) PRIMERA ETAPA	DANIEL GUTIERREZ DE LOYOLA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0588/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA JARDINES DE ORIENTE , ZONA LAS BUGAMBILIAS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1971) PRIMERA ETAPA	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0589/2025	OBRA PP Z1854 , TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61201-E/0589/2025-S	OBRA PP Z1854, TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0590/2025	OBRA PP Z1899 , 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	SALVADOR VARGAS AMBRIZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0590/2025-S	OBRA PP Z1899 , 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0591/2025	OBRA PP 1715 LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMAS, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ DE VELASCO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	28.00%	1.00%
A-2510-K100313-62201-E/0591/2025-S	OBRA PP 1715 LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMAS, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	LUIS GOMEZ SUMUANO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	28.00%	1.00%
C-5051-K100310-61401-D/0592/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DEL CARMEN EN EL TRAMO DE VALLE DE LA LUZ A AV. ASIS	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0592/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DEL CARMEN EN EL TRAMO DE VALLE DE LA LUZ A AV. ASIS	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0593/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR , ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822) PRIMERA ETAPA	GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	7.33%	6.37%
A-2510-K100313-62201-E/0593/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR , ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822) PRIMERA ETAPA	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	7.33%	6.37%
A-1816-K100288-62201-E/0594/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS , ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1703) (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA PROHACE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	33.95%	1.89%
A-2510-K100313-62201-E/0594/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS , ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1703) (PRIMERA ETAPA)	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	33.95%	1.89%
A-5011-K100288-62201-E/0595/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LAS PALMAS , ZONA LOS OLIVOS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1474) (PRIMER ETAPA)	JUAN MANUEL SANCHEZ MUÑOZ	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-E/0595/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LAS PALMAS , ZONA LOS OLIVOS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP(1474)) (PRIMER ETAPA)	GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0596/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA HILAMAS	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-61301-H/0597/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ILUMINACION EN LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO "TOTA" CARBAJAL	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	3.00%	3.00%
A-2510-K100313-62201-H/0598/2025	PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE LINEAL EN LA CORTINA DE LA PRESA ECHEVESTE EN EL BLVD. IBARRILLA, LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-62201-H/0599/2025	SEGUNDA ETAPA DE OBRA DE PRADERA GUANAJUATENSE EN EL ZOOLOGICO DE LEON	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-62201-H/0600/2025	PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PRADERA GUANAJUATENSE	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	5.00%	5.00%
A-2111-K100363-62201-E/0601/2025	REHABILITACION DE FACHADA, DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.79%	0.83%
A-2510-K100313-62201-E/0601/2025-S	REHABILITACION DE FACHADA, DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.79%	0.83%
A-2510-K100313-61401-H/0602/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE RIO ESCONDIDO TRAMO REAL A CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	20.00%	18.00%
A-2510-K100313-61401-H/0603/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE GIRASOLES TRAMO LA LUZ A CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DUARTE	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	25.00%	15.00%
A-2510-K100313-61401-H/0604/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE DALIA TRAMO DUARTE A CALLE DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0605/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE LA LUZ TRAMO DEL ARROYITO A CALLE SIN SALIDA EN LA COMUNIDAD DUARTE	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	20.00%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0606/2025	PAQUETE 5 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	54.00%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0607/2025	PAQUETE 2 2025 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	80.00%	40.00%
A-2510-K100313-61201-H/0608/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, COCINA/COMEDOR, REHABILITACION DE CANCHA TELESECUNDARIA LA LIBERTAD	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	30.00%	32.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61201-H/0609/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE DIRECCION, TELESECUNDARIA 936	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	30.00%	29.00%
A-2510-K100313-62201-H/0610/2025	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA IMAGEN URBANA , ILUMINACION DE ACCESO, SOLUCION PLUVIAL PARA EL DESALOJO EN VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	3.00%	3.00%
A-2510-K100313-62201-H/0611/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO MULTIDISCIPLINARIO DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , COLONIA JULIAN DE OBREGON, LEON, GTO.	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0612/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA COMANDANCIA LOMA DORADA	MEDELSA, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-61201-H/0613/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE TECHADO, PREESCOLAR CARLOS CARRILLO	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	18.00%
A-2510-K100313-61401-H/0614/2025	PAQUETE 1 2025 , ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JOSE FRANCISCO TRONCOSO LANDEROS	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	50.00%	35.00%
A-2510-K100313-62201-H/0615/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ACTUALIZACION DE BLVD. MILENIO TRAMO: BLVD. NAHUATL A CAMINO A DUARTE	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	0.00%	0.00%
A-2510-K100349-62201-E/0616/2025	CONSTRUCCION DE PERGOLAS, EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" LEON, GTO.	MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0616/2025-S	CONSTRUCCION DE PERGOLAS, EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0617/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE HABITAT DE ELEFANTE DEL ZOOLOGICO DE LEON	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
A-2510-K100307-61401-D/0618/2025	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0618/2025-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SUDIC SUPERVISION, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0619/2025	ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL RASTRO DE AVES	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0620/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA 100 DORMITORIOS CON SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE TORRE RAPEL EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0621/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO SAUCILLO DE LA JOYA	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0622/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO SATELITE (LOMAS DE LA PRESA)	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	3.00%	3.00%
A-2510-K100313-62201-H/0623/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA COMANDANCIA DE LA MONTADA Y COMANDANCIA BAJO PUENTE DEL BULEVAR MARIANO ESCOBEDO	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
A-2510-K100313-62201-H/0624/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO LA ERMITA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	15.00%	15.00%
A-2510-K100313-61201-H/0625/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS (TAMBIEN AUDITORIO), CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, PRIMARIA CANDIDO NAVARRO SERRANO	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	15.00%	15.00%
A-2510-K100313-61201-H/0626/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PREESCOLAR CATALINA D'ERZEL	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	15.00%	15.00%
A-2510-K100313-61201-H/0627/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PREESCOLAR PABLO MONTESINOS	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	20.00%
A-2510-K100313-62401-H/0628/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD INTERIOR Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA ACCEDER AL AULA MAGNA EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	20.00%
A-2510-K100313-61201-H/0629/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (INCLUYE CISTERNA), REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	15.00%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0630/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VELARIA EN LA ZONA DE ALBERCAS DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	30.00%	30.00%
A-2510-K100313-61201-H/0631/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULAS (6 MODULOS), REHABILITACION DE SANITARIOS (3 MODULOS), REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA ANGELA LOPEZ DE SANCHEZ CCT 11DPR3310A TURNO MATUTINO; Y ANTONIO SANCHEZ HERRERA CCT 11DPR3608J TURNO VESPERTINO	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	15.00%	15.00%
A-2510-K100313-61401-H/0632/2025	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. GOMEZ MORIN , TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE BLVD. MORELOS - CALZADA LOMAS DEL MOLINO: GRANDES PROYECTOS	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	4.83%	7.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0633/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA ORIENTE UBICADA EN BLVD. LA LUZ CON VICENTE VALTIERRA	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
A-2510-K100313-62201-H/0634/2025	ELABORACION DE DICTAMENES ESTRUCTURALES CUALITATIVOS EN VARIOS EDIFICIOS DENTRO DEL COMPLEJO DE LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
A-1810-K100311-61501-D/0635/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A CAÑADA DE OCHOA. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO VALLE A LOS MARTINEZ. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCILLO DE AVALOS – SAN JORGE	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	10.00%	10.00%
A-1810-K100311-61501-D/0636/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOZA DE LOS PADRES A HEROES DE LEON. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO DEL TAJO TRAMO VIAS – EC LEON AGS. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO AL ZERTRUCHE. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN DE OTATES – SAUZ SECO	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	45.00%	45.00%
A-1810-K100311-61501-D/0637/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS RAMIREZ A EC. BARRETOS. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO LA VENTA- CAMINO ANTIGUO A PUERTA DEL CERRO. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO LA VENTA A LA LAGUNA	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	10.00%	10.00%
A-1810-K100311-61501-D/0638/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMILLETE A LOS SAPOS. , REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CONSUELO A EL SAN J. RESPLANDOR	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	30.00%	30.00%
A-1810-K100311-61501-D/0639/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A SAN JOSE DEL MAL PASO	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA YADANA, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	10.00%	10.00%
A-1810-K100311-61501-D/0640/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PABLO EL RAYO A SAN JOSE DEL GRANJENO	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE LEON, S.A. DE C.V.	SERGIO GARCIA MARTINEZ	SIN COORDINADOR	70.00%	70.00%
A-2510-K100313-61201-H/0641/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE LA CANCHA, CONSTRUCCION DE TECHADO, MODULO DE BAÑOS, PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	20.00%	20.00%
A-2510-K100308-62201-E/0642/2025	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA, TERCERA ETAPA	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	9.13%	2.95%
A-2510-K100313-62201-E/0642/2025-S	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA, TERCERA ETAPA	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	9.13%	2.95%
A-2510-K100313-62201-H/0643/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA UNIDAD OBRERA	ARRE-VERA,S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-62201-H/0644/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA HEROES DE LEON , UBICADA EN BLVD. NUEVO MILENIO Y BLVD. CAÑAVERAL	JOSE ANGEL SOTO MARTINEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	3.00%	3.00%
A-2510-K100313-61501-H/0645/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AVENIDA PASEO DEL MORAL TRAMO AVENIDA INSURGENTES A AVENIDA GUANAJUATO	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
A-2510-K100313-62201-H/0646/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA PRAXEDIS GUERRERO	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0647/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA	MATSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0648/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA IGNACIO BARAJAS	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	5.00%	5.00%
A-2510-K100313-62201-H/0649/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DIF SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	10.00%	10.00%
A-2510-K100313-62201-H/0650/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN COLONIA SAN FRANCISCO AMPLIACION, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA	MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0651/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO LOMAS DE MEDINA	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
A-2510-K100313-62201-H/0652/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA MINIDEPORTIVA SAN FELIPE DE JESUS	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, S. DE R.L. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	2.00%	2.00%
A-2510-K100313-62201-H/0653/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACION SUR	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	4.00%	4.00%
C-5051-K100310-61401-D/0654/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LAS PRESITAS II CALLE 8 DE MARZO EN EL TRAMO DE PRESA EL VALLADO A PRIVADA PONCE	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	28.78%	25.30%
A-2510-K100313-61401-D/0654/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LAS PRESITAS II CALLE 8 DE MARZO EN EL TRAMO DE PRESA EL VALLADO A PRIVADA PONCE	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	28.78%	25.30%
A-2510-K100312-61401-D/0655/2025	ADECUACIONES DE PAVIMENTOS EN ZONA ANTORCHA DE BLVD. MORELOS , TRAMO DE BLVD. SAN JUAN BOSCO A INSURGENTES, LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0655/2025-S	ADECUACIONES DE PAVIMENTOS EN ZONA ANTORCHA DE BLVD. MORELOS , TRAMO DE BLVD. SAN JUAN BOSCO A INSURGENTES, LEON, GTO.	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2210-K100288-61201-E/0656/2025	OBRA PP1718 , PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58 , DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA)	OLMACE, S.A. DE C.V. en A. en P. con RUALBRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2510-K100313-61201-E/0656/2025-S	OBRA PP1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58, DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA)	GEUMAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0657/2025	REFORZAMIENTO EN ACCESO DE HABITAT Y AREA PERIMETRAL DE ZOOLOGICO DE LEON ZONA COLINDANCIA CON EX-HACIENDA IBARRILLA	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0657/2025-S	REFORZAMIENTO EN ACCESO DE HABITAT Y AREA PERIMETRAL DE ZOOLOGICO DE LEON ZONA COLINDANCIA CON EX-HACIENDA IBARRILLA	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0658/2025	REFORZAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL Y AREA PERIMETRAL ZONA SUR (SAFARI) Y ZONA NORTE (SARDANETA) Y EL HABITAT DE LEONES EN ZONA DE SAFARI DEL ZOOLOGICO DE LEON	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0658/2025-S	REFORZAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL Y AREA PERIMETRAL ZONA SUR (SAFARI) Y ZONA NORTE (SARDANETA) Y EL HABITAT DE LEONES EN ZONA DE SAFARI DEL ZOOLOGICO DE LEON	FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0659/2025	AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE HABITAT DE LOBOS CANADIENSES, FELINOS, OSOS DEL ZOOLOGICO DE LEON	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0659/2025-S	AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE HABITAT DE LOBOS CANADIENSES, FELINOS, OSOS DEL ZOOLOGICO DE LEON	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0660/2025	REPARACION DE DAÑOS AL EQUIPAMIENTO URBANO EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE -1) 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100350-62201-E/0661/2025	REPARACION DE DAÑOS AL EQUIPAMIENTO URBANO EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE -2) 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0662/2025	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100363-61401-D/0663/2025	REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CIRCUITOS PEATONALES DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0663/2025-S	REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CIRCUITOS PEATONALES DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100349-62201-E/0664/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO., ETAPA 1 FASE 2	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0664/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO., ETAPA 1 FASE 2	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
A-2510-K100349-62201-E/0665/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. ETAPA 1 FASE 1	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	6.52%	1.36%
A-2510-K100313-62201-E/0665/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. ETAPA 1 FASE 1	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	6.52%	1.36%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 26.01.26	AVANCE FÍSICO REAL 26.01.26
A-2210-K100288-61201-E/0666/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON , UBICADA EN CALLE ARENA NORTE COL. SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0666/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON , UBICADA EN CALLE ARENA NORTE COL. SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-1816-K100313-61401-H/0667/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDA TRAMO: NICOLAS BRAVO - OBREROS COLONIA: OBRERA	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	10.96%	13.00%
A-1816-K100313-61401-H/0668/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO: FRENTE AL #114 - FRENTE AL #307 COLONIA: OBRERA.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	10.96%	13.00%
A-2510-K100313-62201-H/0669/2025	PAQUETE 2 DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 2025 PARA PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	41.64%	45.00%
A-2510-K100313-61201-H/0670/2025	PAQUETE 6 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	13.48%	10.00%
A-2510-K100313-61401-H/0671/2025	PAQUETE 7 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TERRA Y AMET SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	13.48%	8.00%
A-2410-K100308-62201-E/0672/2025	MODIFICACION DE ACCESO CON LA SUSTITUCION DEL PORTON DE SALIDA DE AUTOBUSES DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA MARAVILLAS	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-5018-K100367-62201-E/0673/2025	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN LA ESCUELA DE MUSICA DE LEON CASA LUIS LONG EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, PRIMERA ETAPA	SALVADOR ZERMEÑO MENDEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0673/2025-S	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN LA ESCUELA DE MUSICA DE LEON CASA LUIS LONG EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, PRIMERA ETAPA	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0674/2025-S	SUPERVISION DEL MANEJO DEL ARBOLADO	LEON C VERDE, S. DE R.L. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0675/2025	PAQUETE 3 2025 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS , INTERVENCIONES Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTOS DE EDIFICACION	TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	30.00%	0.00%